

PROY.	OBRAS	MUNICIPIO	AVANCE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO
	FIEF		100%	94,487,635	94,628,978	-141,343
1	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. (REPROGRAMADA)	TECOMAN	100%	5,231,032	5,231,032	0
2	REHABILITACION y CUBIERTA DE CANCHA A BASE DE MEMBRANA EN RINCON DE LOPEZ, ARMERIA (REPROGRAMADA)	ARMERIA, RINCON DE LOPEZ	100%	984,782	984,782	0
3	REHABILITACION DE CANCHA DE HAND BALL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS (REPROGRAMADA)	COLIMA	100%	1,991,842	1,991,842	0
4	REHABILITACION Y CUBIERTA DE CANCHA EN LA COMUNIDAD SALAGUA, DENTRO DE LA ZONA URBANA Y EN LAS LOCALIDADES RURALES CAMOTLAN DE MIRAFLORES, VENUSTIANO CARRANZA, LA CENTRAL Y EL COLOMO, MUNICIPIO DE MANZANILLO (REPROGRAMADA) CONADE 2010	MANZANILLO	100%	1,819,082	1,819,082	0
5	MODERNIZACION AV. NIÑOS HEROES (HABILITACION DE LATERALES DESDE CALLE MIGUEL BARRAGAN HASTA CALLE MIGUEL GUDIÑO) (REPROGRAMADA)	COLIMA	100%	2,088,607	2,088,607	0
6	ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA HABILITAR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO (51 ESPACIOS)	COBERTURA ESTATAL, EL ESTADO	100%	4,301,378	4,301,378	0
7	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VILLAS DE SAN JOSE (REPROGRAMADA)	VILLAS SAN JOSE, VILLA DE ALVAREZ	100%	1,170,491	1,170,491	0
8	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION AV. IGNACIO SANDOVAL (REPROGRAMADO)	COLIMA, COLIMA	100%	17,308,626	17,308,626	0
9	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO "COFRADIA DE JUAREZ" (REPROGRAMADO)	COFRADIA DE JUAREZ, ARMERIA	100%	1,551,422	1,551,422	0
10	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE PABLO SILVA GARCIA (CANCELADO)	COMALA, COLIMA	0%	0	0	0
11	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO (REPROGRAMADO) CONADE 2010	MANZANILLO, SANTIAGO	100%	4,000,000	4,000,000	0
12	ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN DEL PREDIO PARA TECNOPARQUE CLQ (REPROGRAMADO)	COLIMA, COLIMA	100%	6,242,766	6,242,766	0
13	ADQUISICIÓN DE PREDIO Y ACONDICIONAMIENTO DE "LA CUMBRE" PARA TURISMO SOCIAL Y DE AVENTURA. (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	COLIMA, COLIMA	100%	5,923,038	5,923,038	0
14	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CASAS EJIDALES (REPROGRAMADO)	ESTATAL	100%	7,189,696	7,188,822	873
15	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS A BASE DE EMPEDRADO Y BALASTRE (MODIFICADO)	ESTATAL	100%	6,641,947	6,641,945	2
16	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS (MODIFICADO)	ESTATAL	100%	5,792,340	5,792,340	0

PROY.	OBRAS	MUNICIPIO	AVANCE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO
17	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE SERVICIOS INMOBILIARIOS (REPROGRAMADO)	COLIMA, COLIMA	100%	976,946	976,946	0

PROY.	OBRAS	MUNICIPIO	AVANCE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO
18	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO EN MANZANILLO	MANZANILLO	100%	543,339	543,339	0
19	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS (REPROGRAMADO)	COLIMA, COLIMA	100%	1,200,000	1,200,000	0
20	PAGO DE ESTUDIOS E INDEMNIZACIONES DE DERECHOS DE VIA DE LOS CAMINOS EN LA PRESA EL NARANJO II (REPROGRAMADO)	MANZANILLO	100%	4,570,457	4,570,457	0
21	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE COLIMA	COLIMA, COLIMA	100%	1,120,000	1,120,000	0
22	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	MANZANILLO	100%	1,560,000	1,560,000	0
23	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES "ZONA NAVAL MANZANILLO"	MANZANILLO	100%	741,112	741,112	1
24	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	COLIMA	100%	350,000	350,000	0
25	ESTUDIO DE AFOROS Y LEVANTAMIENTO DE PARAMETROS BÁSICOS DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (PRIMERA ETAPA)	COLIMA	100%	850,000	850,000	0
26	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO HUERTAS DEL CURA	VILLA DE ALVAREZ	100%	340,000	340,000	0
27	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CREACION DEL COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN VILLAS SAN JOSE	VILLA DE ALVAREZ	100%	240,000	240,000	0
28	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SEXTA ETAPA DEL PROGRAMA COMALA PUEBLO MAGICO	COMALA	100%	340,000	340,000	0
29	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DE CANCEROLOGIA	COLIMA, COLIMA	100%	1,800,000	1,800,000	0
30	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE HEMODIALISIS	VILLA DE ALVAREZ	100%	600,000	600,000	0
31	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO	MANZANILLO	100%	2,400,000	2,400,000	0
32	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	100%	1,080,000	1,080,000	0
33	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE TECOMAN	TECOMAN	100%	200,000	200,000	0
34	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE MANZANILLO	MANZANILLO	100%	200,000	200,000	0
35	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACION ACADEMICA	COLIMA, COLIMA	100%	240,000	240,000	0



ANALISIS DE FONDOS FEDERALES
CONCENTRADO DE FONDOS: PROGRAMA FIEF 2010

CORTE: DICIEMBRE 2010

PROY.	OBRAS	MUNICIPIO	AVANCE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO
36	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN COL. LOS MANGOS	MINATITLAN	100%	1,522,695	1,522,695	0
	GASTOS INDIRECTOS	VARIOS	110%	1,376,038	1,518,256	-142,218

Notas:

1/ El presupuesto sobrepasa lo ministrado, ya que existe una diferencia por los gastos indirectos que el área técnica de SEDUR incluyó en los montos de cada proyecto, sin embargo, la misma Secretaría ha estado tramitando los pagos en forma separada.

2/ Al mes de Diciembre se han recibido \$94,487,635

3/ Los intereses generados es de \$ 107,913.10

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.