

OBRA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			SALDO		
		FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL
FIES 2008		193,812,937.00	10,901,292.02	204,714,229.02	193,206,040.1	10,900,452.19	204,106,492.31	606,896.88	839.83	607,736.71
CANCELADO (01)										
CANCELADO (02)										
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL (03)	COLIMA	2,026,611.00	0.00	2,026,611.00	2,026,611.00	0.00	2,026,611.00	-	-	-
(001) MEJORAM. IMAGEN URBANA Y VIAL DEL ANDADOR LO DE VILLA (TRAMO B. JUAREZ-PARQUE INDUSTRIAL) (04)	COLIMA	2,400,000.02	2,400,000.02	4,800,000.04	2,399,999.86	2,400,000.02	4,799,999.88	0.16	-	0.16
(003) CONST. DE ANDADOR DE CONCRETO EN EL ACCESO AL HOSPITAL REG. (05)	COLIMA	30,486.98	0.00	30,486.98	30,486.98	0.00	30,486.98	-	-	-
(006) CONSTRUCCION DE CORRALES Y PASILLOS EN LA ECOGRANJA VILLA DE ALVAREZ (06)	VILLA DE ALVAREZ	100,591.20	0.00	100,591.20	100,591.64	0.00	100,591.64	0.44	-	0.44
(008) AMP DE 180ML DE DRENAJE CALLE CERCA DE PLAZA DE TOROS (07)	MINATITLAN	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	-	-	-
(009) REHAB DEL MERCADO CONSTITUCION COLIMA (08)	COLIMA	104,570.00	0.00	104,570.00	104,570.05	0.00	104,570.05	0.05	-	0.05
(011) REHAB DE TROTA PISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA COQUIMATLAN (09)	COQUIMATLAN	13,529.20	0.00	13,529.20	13,529.25	0.00	13,529.25	0.05	-	0.05
(012) REHABILITACION DE BAÑOS DE LA UNIDADE DE CONTROL AMBIETAL (UMA) COQUIMATLAN (10)	COQUIMATLAN	15,539.85	0.00	15,539.85	15,539.85	0.00	15,539.85	-	-	-
(020) TRAB DE CONSERVACION DEL CAMINO CHANDIABLO-EL HUIZCOLOTE (11)	MANZANILLO	369,334.00	0.00	369,334.00	369,333.80	0.00	369,333.80	0.20	-	0.20
(022) MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (FACHADAS) EN EL BARRIO EL MEZCALITO (12)	COLIMA	1,439,725.00	0.00	1,439,725.00	1,439,725.00	0.00	1,439,725.00	-	-	-
SEDUR-TURISMO-003/2008 2DA. ETAPA DE ANDADOR PEATONAL REAL-PASCUALES (13)	TECOMAN	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-
SEDUR-TURISMO-001/2008 REHAB. CTRO. HISTORICO DE TECOMAN (14)	TECOMAN	1,655,067.00	1,655,067.00	3,310,134.00	1,655,067.00	1,655,067.00	3,310,134.00	-	-	-
SEDUR-TURISMO-004/2008 4TA. ETAPA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CUYUTLAN (FIES) (15)	ARMERIA	2,500,000.00	2,496,225.00	4,996,225.00	2,496,225.00	2,496,225.00	4,992,450.00	3,775.00	-	3,775.00
SEDUR-TURISMO-008/2008 5TA. ETAPA COMALA PUEBLO MAGICO (16)	COMALA	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	-	-	-
SEDUR-TURISMO-007/2008 INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN GRUTAS DE SAN GABRIEL (17)	IXTLAHUACAN	300,000.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	-	-	-
SEDUR-TURISMO-006/2008 DOTACION TURISCA BASICA GRUTAS DE SAN GABRIEL (17)	IXTLAHUACAN	200,000.00	200,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	-	-	-
(062) 1ª ETAPA LIMPIEZA DE DERECHO DE VIAL EN CARRETERAS COLIMA (18)	VARIOS	657,766.72	0.00	657,766.72	657,766.47	0.00	657,766.47	0.25	-	0.25
(004) SUM Y COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL MIRADIE DE LA CUMBRE II (19)	COLIMA	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	53,500.00	-	-	-
(010) CONST DE CAMPANARIO EN LA IGLESIA SANTA CECILIA DE TECOMAN (20)	TECOMAN	160,000.00	0.00	160,000.00	159,999.31	0.00	159,999.31	0.69	-	0.69
(013) PAV. DE CALLE NARCISO BASSOLS EN EL MORALETE (21)	COLIMA	286,867.80	0.00	286,867.80	286,867.80	0.00	286,867.80	-	-	-
(017) CONST DE VIALIDADES PEATONALES EN CTRO GERONTOGERIATRICO (22)	TECOMAN	379,337.00	0.00	379,337.00	379,337.00	0.00	379,337.00	-	-	-
(018) TRAB COMPLEMENTARIOS 2DA ETAPA CENTRO HISTORICO DE TECOMAN (23)	TECOMAN	618,843.01	0.00	618,843.01	618,843.00	0.00	618,843.00	0.01	-	0.01
(019) ADECUACIONES DE OFICINAS PARA EL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA EMPRESA (24)	MANZANILLO	49,944.80	0.00	49,944.80	49,944.80	0.00	49,944.80	-	-	-
(021) CANCELERIA, PINTURA Y SUM DE MATERIAL SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA (25)	VILLA DE ALVAREZ	249,903.00	0.00	249,903.00	249,903.00	0.00	249,903.00	-	-	-
(024) CONST DE LOSAS DE CONCRETO INSTITUTO COLIMENSE DE LA RADIO (26)	VILLA DE ALVAREZ	45,231.00	0.00	45,231.00	45,230.95	0.00	45,230.95	0.05	-	0.05

CORTE A: DICIEMBRE 2010

OBRA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			SALDO		
		FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL
(025) ADECUACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO EN ECOGRANJA (27)	COLIMA	100,000.05	0.00	100,000.05	100,000.08	0.00	100,000.08	0.03	-	0.03
(026) OT FIES-DOA-006/2008 IMPER DEL COCODRILARIO PARQUE REGIONAL COLIMA (28)	COLIMA	30,829.64	0.00	30,829.64	30,427.50	0.00	30,427.50	402.14	-	402.14
(027) CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN EL MEZCALITO (29)	COLIMA	82,862.70	0.00	82,862.70	82,000.27	0.00	82,000.27	862.43	-	862.43
(028) APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN LA GLORIETA DEL ZALATON DE JUAREZ (30)	COLIMA	69,989.00	0.00	69,989.00	69,989.00	0.00	69,989.00	-	-	-
(029) CONSTRUCCION DE BAÑO PARADEROS DE TAXIS EN LA FERIA DE TECOMAN (31)	TECOMAN	333,340.30	0.00	333,340.30	333,340.30	0.00	333,340.30	-	-	-
(030) CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CONCORDIA COLIMA (32)	COLIMA	258,102.53	0.00	258,102.53	258,102.53	0.00	258,102.53	-	-	-
(031) SUMINISTRO Y COLOCA DE 30 PAQ DE JUEGOS INFANTILES EN EL EDO (33)	VARIOS	703,800.00	0.00	703,800.00	703,800.00	0.00	703,800.00	-	-	-
(032) SUM Y COLOCACION DE 15 PAQ. DE JUEGOS INFANTILES EN EL EDO. (34)	VARIOS	351,900.00	0.00	351,900.00	351,900.00	0.00	351,900.00	-	-	-
(033) TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN EL MEZCALITO (35)	COLIMA	49,177.68	0.00	49,177.68	49,177.68	0.00	49,177.68	-	-	-
(034) SUM Y APLICAC DE PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS (36)	COLIMA	68,484.76	0.00	68,484.76	68,484.75	0.00	68,484.75	0.01	-	0.01
(035) SUM Y COLOCACION DE MALLA CICLON EN LA CANCHA DE LA UNIDAD HABITACIONAL MEZCALITO (37)	COLIMA	68,797.60	0.00	68,797.60	68,797.60	0.00	68,797.60	-	-	-
(040) MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL "LUCIO URIBE" (38)	COLIMA	649,137.00	0.00	649,137.00	649,086.51	0.00	649,086.51	50.49	-	50.49
(049) TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EJIDAL DE PUEBLO NUEVO (39)	VILLA DE ALVAREZ	40,000.00	0.00	40,000.00	39,992.35	0.00	39,992.35	7.65	-	7.65
(051) CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2009 (40)	VARIOS	5,145,186.29	0.00	5,145,186.29	5,145,186.30	0.00	5,145,186.30	0.01	-	0.01
(057) REMODELACION DE EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA COLIMA (41)	VARIOS	1,999,999.51	0.00	1,999,999.51	1,999,997.15	0.00	1,999,997.15	2.36	-	2.36
(058) REHAB DE BANQUETAS Y MURO PERIMETRAL EN LA SEDUR (42)	COLIMA	266,251.00	0.00	266,251.00	266,175.50	0.00	266,175.50	75.50	-	75.50
(059) REM DE JUNTA MPAL DE CALERAS TECOMAN (43)	TECOMAN	349,160.00	350,000.00	699,160.00	349,160.13	349,160.17	698,320.30	0.13	839.83	839.70
(060) FABRICACION Y COLOCACION DE 25 BANCAS METALICAS EN EL EDO (44)	VARIOS	69,725.00	0.00	69,725.00	69,718.75	0.00	69,718.75	6.25	-	6.25
(061) REHAB Y CONSERVACION EMERGENTE RED CARRETERA ESTATAL (45)	VARIOS	1,085,798.00	0.00	1,085,798.00	1,085,797.98	0.00	1,085,797.98	0.02	-	0.02
(005) (023) GASTOS INDIRECTOS FIES-2008 (46)	VARIOS	3,760,516.18	0.00	3,760,516.18	3,755,882.97	0.00	3,755,882.97	4,633.21	-	4,633.21
(064) TRAB COMPLEM DEL CAMINO LAS CONCHAS-SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA IXTLAHUACAN (47)	IXTLAHUACAN	347,722.13	0.00	347,722.13	347,722.13	0.00	347,722.13	-	-	-
(065) REHAB DE CALLES EN COFRADIA DE JUAREZ ARMERIA (48)	ARMERIA	45,724.00	0.00	45,724.00	45,724.00	0.00	45,724.00	-	-	-
(066) MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EL EL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA COL. LINDAVISTA (49)	VILLA DE ALVAREZ	154,230.00	0.00	154,230.00	154,230.01	0.00	154,230.01	0.01	-	0.01
(067) 2DA ETAPA DE LA CONSTR. DE NODO DE ACCESO AL FRAC REAL DE MINAS (50)	VILLA DE ALVAREZ	743,783.40	0.00	743,783.40	743,783.41	0.00	743,783.41	0.01	-	0.01
(068) REHB Y COLOCACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN PLAZOLETA Y ANDADORES (51)	COLIMA	342,482.99	0.00	342,482.99	342,483.00	0.00	342,483.00	0.01	-	0.01
(071) CONSTRUCCION DEL EMISOR Y FOSA SEPTICA EN LOS AMIALES COQUIMATLAN (52)	COQUIMATLAN	412,101.69	0.00	412,101.69	412,101.70	0.00	412,101.70	0.01	-	0.01
(072) SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAKOR EN LA TECHUMBRE EN LOS AMIALES (53)	COQUIMATLAN	382,008.70	0.00	382,008.70	382,008.73	0.00	382,008.73	0.03	-	0.03
(074) EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN COL. LOS MANGOS SALAGUA MZA (54)	MANZANILLO	331,958.00	0.00	331,958.00	331,958.43	0.00	331,958.43	0.43	-	0.43

OBRA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			SALDO				
		FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL		
(075) CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JALIPA MZA (55)	MANZANILLO	340,003.60	0.00	340,003.60	340,003.68	0.00	340,003.68	-	0.08	-	-	0.08
(076) MEJORAMIENTO DE JARDIN COL. SOL DEL PACIFICO (LA PETROLERA) (56) CANCELADA (57)	MANZANILLO	729,826.50	0.00	729,826.50	729,826.53	0.00	729,826.53	-	0.03	-	-	0.03
(078) PAVIMENTACION CALLE DE UNIDAD DEPORTIVA A EL PANTEON MPAL EN MINATITLAN (58)	MINATITLAN	822,308.00	0.00	822,308.00	822,308.06	0.00	822,308.06	-	0.06	-	-	0.06
REHAB. DE EMISOR PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL (59)	ARMERIA	669,964.00	0.00	669,964.00	669,964.00	0.00	669,964.00	-	-	-	-	-
SECT. RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS FRACC. VALLE DEL SOL (60)	ARMERIA	72,516.00	0.00	72,516.00	72,516.00	0.00	72,516.00	-	-	-	-	-
REP. Y SUST. DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE SANITARIO P/ELIMINACION (61)	ARMERIA	171,426.00	0.00	171,426.00	171,426.00	0.00	171,426.00	-	-	-	-	-
SUST. DE INFRA. DE AGUA POTABLE EN LA RED Y TOMAS DOM. FRACC. FORAS (62)	COLIMA - VILLA DE ALVAREZ	687,034.00	0.00	687,034.00	687,034.00	0.00	687,034.00	-	-	-	-	-

OBRA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			SALDO		
		FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL
REP. Y SUST. INFRA. DEL DRENAJE SANITARIO ELIMINACION DE FUGAS FRACC. FORAS (63)	COLIMA - VILLA DE ALVAREZ	686,868.00	0.00	686,868.00	686,868.00	0.00	686,868.00	-	-	-
ADQ. DE EQUIPO PARA DETECCION Y REP. DE FUGAS COLIMA Y V. DE A. (64)	COLIMA - VILLA DE ALVAREZ	237,724.00	0.00	237,724.00	237,724.00	0.00	237,724.00	-	-	-
RED DE AGUA Y TOMAS FRACC. LA ERMITA Y REPARACION Y SUST. INFRA. DRENAJE (65)	COQUIMATLAN	44,222.00	0.00	44,222.00	44,222.00	0.00	44,222.00	-	-	-
REP. Y SUST. DE INFRA. DE SANEAMIENTO EN LINEAS EN MINATITLAN (66)	MINATITLAN	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-	-	-
REP. Y SUST. DE INFRA DE LA RED DE DESCARGAS EN MINATITLAN (67)	MINATITLAN	440,492.00	0.00	440,492.00	440,492.00	0.00	440,492.00	-	-	-
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE AGUA EN LA CABECERA DE MINA (68)	MINATITLAN	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	-	-	-
SUST. DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE P/MEJORAR LA EFICIENCIA EN MINATITLAN (69)	MINATITLAN	712,696.00	0.00	712,696.00	712,696.00	0.00	712,696.00	-	-	-
SECT. DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS, REHAB. DE TANQUE EN MINA. (70)	MINATITLAN	187,405.00	0.00	187,405.00	187,405.00	0.00	187,405.00	-	-	-
INTERCONEXION REDES DE AGUA POTABLE FRACC. PALMA REAL Y COL. SANTA ELENA, TECOMAN (71)	TECOMAN	468,179.00	0.00	468,179.00	468,179.00	0.00	468,179.00	-	-	-
RED DE AGUA Y TOMA, LINEA DE COND. EN LA PRESA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO (72)	IXTLAHUACAN	549,897.00	0.00	549,897.00	549,897.00	0.00	549,897.00	-	-	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE PLAN DE ZAPOTE, LAZARO (73)	IXTLAHUACAN	89,938.00	0.00	89,938.00	89,938.00	0.00	89,938.00	-	-	-
CONST. RED DE DRENAJE, EMISOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SAN ANTONIO, MINA. (74)	MINATITLAN	327,843.00	0.00	327,843.00	327,843.00	0.00	327,843.00	-	-	-
CONST. DE TOMA, LINEA DE CONDUCCION Y CASETA DE AGUA EN EL POBLADO DE MINA. (75)	MINATITLAN	599,433.00	0.00	599,433.00	599,433.00	0.00	599,433.00	-	-	-
CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO, EMISOR Y PTAR ZONA ORIENTE, COM. EL PATICAJO (76)	MINATITLAN	703,039.00	0.00	703,039.00	703,039.00	0.00	703,039.00	-	-	-
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL EN GUASIMAS, POTRERO GRANDE, EL PLATANAR (77)	MINATITLAN	74,783.00	0.00	74,783.00	74,783.00	0.00	74,783.00	-	-	-
CONST. NUEVA LINEA DE COND. EN EL PATICAJO (78)	MINATITLAN	862,953.00	0.00	862,953.00	862,953.00	0.00	862,953.00	-	-	-
CONST. RED DE DRENAJE, EMISOR DE DESCARGAS EN LA LOMA, MINATITLAN (79)	MINATITLAN	440,139.00	0.00	440,139.00	440,139.00	0.00	440,139.00	-	-	-
CONST. RED DE DRENAJE, EMISOR Y DESCARGAS EN LA COM. AGUA SALADA (80)	MINATITLAN	598,447.00	0.00	598,447.00	598,447.00	0.00	598,447.00	-	-	-
(081) CONST DEL COMPLEJO RECREATIVO DE LA PIEDRA LISA (AREA DEPORTIVA) (81)	COLIMA	8,260,779.40	0.00	8,260,779.40	8,260,779.44	0.00	8,260,779.44	-	0.04	0.04
(089) CONST DEL COMPLEJO RECREATIVO DE LA PIEDRA LISA (AREA DE ESTACIONAMIENTO) (81)	COLIMA	3,400,098.50	0.00	3,400,098.50	3,400,098.51	0.00	3,400,098.51	-	0.01	0.01
(090) CONST DEL COMPLEJO RECREATIVO DE LA PIEDRA LISA (AREA PLAZOLETA) (81)	COLIMA	3,868,738.20	0.00	3,868,738.20	3,868,738.06	0.00	3,868,738.06	0.14	-	0.14
(092) CONST DEL COMPLEJO RECREATIVO DE LA PIEDRA LISA (EXTERIOR Y ANDADOR) (81)	COLIMA	6,595,331.90	0.00	6,595,331.90	6,595,331.98	0.00	6,595,331.98	-	0.08	0.08
(093) CONST DEL COMPLEJO RECREATIVO DE LA PIEDRA LISA (AREA DE ROTONDA)(81)	COLIMA	10,463,739.60	0.00	10,463,739.60	10,463,739.59	0.00	10,463,739.59	0.01	-	0.01
(094)CONST DEL COMPLEJO RECREATIVO DE LA PIEDRA LISA (KIOSKOS Y JUEGOS)(81)	COLIMA	6,026,833.10	0.00	6,026,833.10	5,717,295.03	0.00	5,717,295.03	309,538.07	-	309,538.07
(091) CONST DEL COMPLEJO RECREATIVO DE LA PIEDRA LISA (AREA DE RESTAURANT) (81)	COLIMA	2,807,073.30	0.00	2,807,073.30	2,807,073.39	0.00	2,807,073.39	-	0.09	0.09
(104) CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREATIVO DE LA PIEDRA LISA (MUSEO DE LA CIENCIA, OBRA CIVIL) (81)	COLIMA	5,818,025.92	0.00	5,818,025.92	5,818,025.53	0.00	5,818,025.53	0.39	-	0.39
(103) PIEDRA LISA (EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS Y SIST. HIDRONEUMATICO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA) (81)	COLIMA	468,470.30	0.00	468,470.30	468,470.38	0.00	468,470.38	-	0.08	0.08

CORTE A: DICIEMBRE 2010

OBRA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			SALDO		
		FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL
(100) CONSTRUCCION DEL LABORATORIO PESADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CAMPUS MANZANILLO (82)	MANZANILLO	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	9,799,242.97	0.00	9,799,242.97	757.03	-	757.03
(102) CONST. DE VIALIDADES PARA CLINICA DEL IMSS (83)	VILLA DE ALVAREZ	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	6,929,999.77	0.00	6,929,999.77	0.23	-	0.23
(101) URBANIZACION EN VIALIDAD DE ACCESO AL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA (84 Y 85)	COLIMA	13,257,158.00	0.00	13,257,158.00	13,257,157.99	0.00	13,257,157.99	0.01	-	0.01
ADQUISICION DE TERRENO DEL TECNOPARQUE (86)	COLIMA	38,206,626.65	0.00	38,206,626.65	37,999,999.98	0.00	37,999,999.98	206,626.67	-	206,626.67
(106) PROGRAMA EMERGENTE DE REHABILITACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL (87)	TODO EL ESTADO	3,521,205.00	0.00	3,521,205.00	3,521,138.59	0.00	3,521,138.59	66.41	-	66.41
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE MANZANILLO (CALLE MEXICO)(CONTRAPARTE ESTATAL DE PROGRAMA FOTUR) (88)	MANZANILLO	3,497,615.00	0.00	3,497,615.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2,385.00	-	2,385.00
REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA RED DE DRENAJE Y CARGAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA (CONTRAPARTE DEL PROGRAMA APAZU) (89)	ARMERIA	924,786.00	0.00	924,786.00	924,786.00	0.00	924,786.00	-	-	-
REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN BARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL 1ER ETAPA (CONTRAPARTE DEL PROGRAMA APAZU) (90)	ARMERIA	270,147.00	0.00	270,147.00	270,147.00	0.00	270,147.00	-	-	-
(110) CONST DE COMEDOR PERSONAS 3ERA EDAD, SUCHITLAN (91)	COMALA	500,000.00	0.00	500,000.00	491,956.00	0.00	491,956.00	8,044.00	-	8,044.00
(111) CONST DE ANDADOR SOBRE CALZADA AGUILAR (92)	COQUIMATLAN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,699,056.20	0.00	1,699,056.20	943.80	-	943.80
(112) CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN COL. EJIDAL, (93)	COQUIMATLAN	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,099,999.76	0.00	2,099,999.76	0.24	-	0.24
(113) CONST DE PUENTE PEATONAL EN RANCHO BLANCO (94)	VILLA DE ALVAREZ	500,000.00	0.00	500,000.00	491,996.61	0.00	491,996.61	8,003.39	-	8,003.39
(114) CONSTRUIR Y EQUIPAR UN EDIFICIO DE ALTA SEGURIDAD (BUNKER) PARA RESPALDO DE INFORMACION DIGITAL (95)	COLIMA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,741.47	0.00	1,999,741.47	258.53	-	258.53
(115) REHAB DE LA CASA DE LA MUJER EN ZACUALPAN (96)	COMALA	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-	-	-
(116) PAVIMENTACION CALLE HIDALGO-MORELOS (97)	IXTLAHUACAN	1,187,500.00	0.00	1,187,500.00	1,187,500.00	0.00	1,187,500.00	-	-	-
(117) ADECUACIONES EN INSTAL RECEPTORIA RENTAS MANZANILLO (98)	MANZANILLO	800,000.00	0.00	800,000.00	785,153.57	0.00	785,153.57	14,846.43	-	14,846.43
(118) REHAB. Y CUBIERTA DE CANCHA A BASE DE MEMBRANA EN PISCILA (99)	COLIMA	1,158,167.70	0.00	1,158,167.70	1,158,167.70	0.00	1,158,167.70	-	-	-
(128) CONSTRUCCION DE CAMPO EMPASTADO DE FUTBOL CALLE RIO LERMA (100)	MANZANILLO	1,265,143.60	0.00	1,265,143.60	1,214,984.36	0.00	1,214,984.36	50,159.24	-	50,159.24
(119) CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS FRACC GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES (101)	COLIMA	2,085,000.00	0.00	2,085,000.00	2,084,777.49	0.00	2,084,777.49	222.51	-	222.51

CORTE A: DICIEMBRE 2010

OBRA	MUNICIPIO	PRESUPUESTO			EJERCIDO			SALDO			
		FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL	FIES	OTROS	TOTAL	
(120) NODO VIAL ENTRONQUE NOGUERAS COMALA (102)	COMALA	2,888,704.00	0.00	2,888,704.00	2,888,704.01	0.00	2,888,704.01	-	0.01	-	0.01
(121) REPARACIONES DEL CAMINO TEPAMES-POTRERILLOS (103)	COLIMA	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	3,399,999.97	0.00	3,399,999.97	0.03	-	-	0.03
(127) IMPERMEABILIZACIONES Y REHABILITACIONES EN EL CERESO, COLIMA (104)	COLIMA	348,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	-	-	-	-
(124) EST Y PROYECTO CARR COMALA-LA CAJA KM 6 (105)	COMALA	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	-	-	-	-
(126) EST Y PROY CARR SUCHITLAN-REMUNADERO-REMATE-LA CAJA (106)	COLIMA	870,000.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	-	-	-	-
(122) PAVIMENTACION DE VIALIDADES COL AZALEAS (107)	VILLA DE ALVAREZ	350,000.00	0.00	350,000.00	349,999.99	0.00	349,999.99	0.01	-	-	0.01
(123) CONST DE TROTAPISTA Y AREA LUDICA COL BUGAMBILIAS, VILLA DE ALVAREZ (108)	VILLA DE ALVAREZ	320,000.00	0.00	320,000.00	319,999.99	0.00	319,999.99	0.01	-	-	0.01
(129) PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO NORTE DE TECOMAN (109)	TECOMAN	181,742.00	0.00	181,742.00	181,742.00	0.00	181,742.00	-	-	-	-

EL PRESUPUESTO DEL FIES ES DE \$ 193,812,937.00

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.