

Total: 2373

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL09130300199523	4.1. Des Ciencias Agropecuarias Construcción De Módulo De Taller Porcicola, Tercera Etapa	4.1.	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2009	\$1,996.072	\$1,996.072	\$0	\$1,896.796	\$1,553.011	\$1,553.011	\$1,553.011	77,80	\$0	Metros Cuadrados	205	100,00	Financiera: Obra terminada en proceso de finalizar / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada, en proceso de finalizar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL11150200525535	Des Facultad De Ciencias Químicas. Infraest.Complementaria Const.De 2a Etapa Del Lab. De Ingeniería Química Para El Instituto De Ingeniería Y Tecnología. Matto. Gral. A Módulo De Sanitarios.	1.2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2011	\$509.668	\$509.668	\$0	\$509.668	\$152.900	\$152.900	\$152.900	30,00	\$0	Metros Cuadrados	492	0,00	Financiera: Obra en proceso, a ejerciéndose con remanentes y productos financieros del fondo. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso, a ejerciéndose con remanentes y productos financieros del fondo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130100125322	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Ajm	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$333.000	\$603.000	\$603.000	\$603.000	\$603.000	\$603.000	\$603.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125375	Obra Pública Ajm	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$12.620.080	\$12.620.080	\$12.620.080	\$12.620.080	\$12.620.080	\$12.620.080	\$12.620.080	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Fcecc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$823.000	\$1.075.719	\$1.075.719	\$1.075.266	\$1.075.265	\$1.075.265	\$1.075.265	99,96	\$0	Metros Cuadrados	12.500	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125554	Servicios Generales Fcecc	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11.516.830	\$8.046.910	\$8.046.910	\$8.045.648	\$8.045.648	\$8.045.648	\$8.045.648	99,98	\$0	Metros Cuadrados	3.158	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fcecc	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1.278.000	\$2.651.706	\$2.651.706	\$2.647.200	\$2.647.200	\$2.647.200	\$2.647.200	99,83	\$0	Metros Cuadrados	71	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125735	Obra Pública Fcecc	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5.384.336	\$5.695.868	\$5.695.868	\$5.695.868	\$5.695.868	\$5.695.868	\$5.690.147	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125784	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Uec S	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3.951.888	\$3.951.888	\$3.951.888	\$3.951.888	\$3.951.888	\$3.951.888	\$3.951.888	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100125862	Obra Pública Uec S	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.459.188	\$5.459.188	\$5.459.188	\$5.459.188	97,49	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL13130100125912	Servicios Generales Fspn	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$410.705	\$454.085	\$454.085	\$454.085	\$454.085	\$454.085	\$454.085	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100126040	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fspn	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9.706.500	\$9.633.265	\$9.633.265	\$9.633.265	\$9.633.265	\$9.633.265	\$9.633.265	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100126120	Obra Pública Fspn	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$758.507	\$764.864	\$764.864	\$764.864	\$764.864	\$764.864	\$764.864	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100126180	Materiales Y Suministros Red	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$858.968	\$907.530	\$907.530	\$907.530	\$907.530	\$907.530	\$907.530	100,00	\$0	Metros Cuadrados	519	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100126424	Servicios Generales Red	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$14.271.136	\$16.524.824	\$16.524.824	\$16.524.824	\$16.524.824	\$16.524.824	\$16.524.824	100,00	\$0	Metros Cuadrados	44	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100126654	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Red	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2.102.380	\$578.979	\$578.979	\$578.979	\$578.979	\$578.979	\$578.979	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100126812	Obra Pública Red	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300.000	\$199.288	\$199.288	\$199.288	\$199.288	\$199.288	\$199.288	100,00	\$0	Metros Cuadrados	6	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100126901	Servicios Generales 066 Y 089	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7.270.505	\$6.253.859	\$6.253.859	\$6.199.339	\$6.199.339	\$6.199.339	\$6.199.339	99,13	\$0	Metros Cuadrados	31	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127015	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 066 Y 089	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6.095.613	\$7.225.140	\$7.225.140	\$7.223.982	\$7.223.982	\$7.223.982	\$7.223.982	99,98	\$0	Metros Cuadrados	145	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127084	Obra Pública 066 Y 089	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$2.999.985	\$2.999.985	\$2.999.985	\$2.999.985	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127196	Materiales Y Suministros Sni	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$267.000	\$267.000	\$267.000	\$267.000	\$267.000	\$267.000	\$267.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	20	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127309	Servicios Generales Sni	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$450.000	\$391.384	\$391.384	\$391.384	\$391.384	\$391.384	\$391.384	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127390	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Sni	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2.566.000	\$2.448.409	\$2.448.409	\$2.448.409	\$2.448.409	\$2.448.409	\$2.448.409	100,00	\$0	Metros Cuadrados	273	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127482	Servicios Generales Repuve	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$524.815	\$188.821	\$188.821	\$188.442	\$188.442	\$188.442	\$188.442	99,80	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127599	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Repuve	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5.868.785	\$5.674.675	\$5.674.675	\$5.674.675	\$5.674.675	\$5.674.675	\$5.674.675	100,00	\$0	Metros Cuadrados	86	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127771	Servicios Generales Evaluación	25	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$940.167	\$1.041.042	\$1.041.042	\$1.041.042	\$1.041.042	\$1.041.042	\$1.041.042	100,00	\$0	Metros Cuadrados	2	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130100127868	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fisppj	26	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$611.200	\$1.961.295	\$1.961.295	\$1.961.295	\$1.961.295	\$1.961.295	\$1.961.295	100,00	\$0	Metros Cuadrados	3	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130200142177	Bienes Muebles Para Genetica Forense	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$13.868.942	\$13.370.129	\$13.370.129	\$13.370.129	\$13.370.129	\$13.370.129	\$13.370.129	100,00	\$0	PIEZA, LOTE	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 2373

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL13130200142239	Obra Genética Forense	29	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,508.150	\$4,508.150	\$4,508.150	\$4,508.150	\$4,508.150	\$4,508.150	\$4,508.150	100,00	\$0	OBRA	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130200143132	Materiales Y Suministros Genética Forense	30	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,706.381	\$2,505.193	\$2,505.193	\$2,504.870	\$2,504.870	\$2,504.870	\$2,504.870	99,99	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13130200161769	Mejoramiento De Vivienda	F3 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$135.998	\$3,184.620	\$1,017.503	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	360	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130200162100	Contruccion De Calles	F3 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de villa de alvarez col	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	200	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130200163385	Equipamiento Del Personal	SUBSEMUN 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,572.001	\$1,120.000	\$560.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	120.000	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130400247257	Materiales Y Suministros Fspn	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$19.785	\$19.785	\$19.785	\$19.785	\$19.785	\$19.785	\$19.785	100,00	\$0	Lote	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13150100492455	Bachillerato Técnico Núm. 13- 1a Etapa. Const. Edificio A, Admón., C.De Cómputo Y Laboratorio. Edificio:3aulas Y S.Sanitarios. O. Exterior Trabajos Complementarios.	1,1	Colima	Cauahutémoc	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2013	\$158.597	\$158.597	\$0	\$158.597	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13150200543151	Equipamiento Pericial Para El Primer Partido Judicial	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Fidelcomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Seguridad	En Ejecución	2013	\$9,327.260	\$9,327.260	\$9,327.260	\$9,327.260	\$9,327.260	\$9,327.260	\$9,327.260	100,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA ES DEL FIES 2013, EL RECURSO LLEGO EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14130400262324	Fortalecimiento De La Calidad En Los Servicios De Salud	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2013	\$89,026.232	\$89,026.232	\$89,026.232	\$89,026.232	\$89,026.232	\$87,325.384	\$87,325.384	98,09	\$0	Metros Cuadrados	650.555	100,00	Financiera: / Física: / Registro: se obtuvieron de rendimientos bancarios la cantidad de 1,654,944.6 de los cuales se gasto en la partida 531 la cantidad de 251,195.81 y en la partida 622 un monto de 590,093.48 quedando como por ejercer 813,664.31	
COL14140100284538	Materiales Y Suministros Fcecc	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,313.000	\$1,188.576	\$1,188.576	\$1,188.576	\$1,188.576	\$1,188.576	\$1,188.576	100,00	\$0	Lote, par, pieza	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100284618	Servicios Generales Fcecc	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,420.000	\$8,376.307	\$8,376.307	\$8,376.307	\$8,376.307	\$8,376.307	\$6,720.574	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fcecc	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,286.432	\$5,361.586	\$5,361.586	\$5,036.565	\$3,328.339	\$2,864.204	\$2,585.323	53,42	\$0	Pieza, licencia.	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100284993	Inversión Pública Iecsc	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,000.000	\$8,000.000	\$8,000.000	\$8,000.000	\$8,000.000	\$8,000.000	\$7,992.294	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100285062	Inversión Pública Hbrca	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$195.690	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100285085	Servicios Generales Ajm	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100285666	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Ajm	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,975.121	\$1,562.916	\$1,562.916	\$1,562.916	\$1,562.916	\$1,562.916	\$1,510.238	100,00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100285690	Inversión Pública. Ajm	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400.000	\$399.594	\$399.594	\$399.594	\$399.594	\$399.594	\$390.720	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100285734	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Nsjp	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000.000	\$4,408.547	\$4,408.547	\$3,998.547	\$3,998.547	\$3,998.547	\$3,998.547	90,70	\$0	Licencia	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100285791	Materiales Y Suministros. Fchpsn	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,876.000	\$2,849.402	\$2,849.402	\$2,849.402	\$2,849.402	\$2,849.402	\$2,849.402	100,00	\$0	Pieza, Juego, Servicio.	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100286288	Servicios Generales. Sileda	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,835.709	\$6,756.548	\$6,756.548	\$6,273.658	\$6,273.658	\$6,273.658	\$6,273.658	\$6,273.658	92,85	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100286552	Servicios Generales. Edpa	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$774.000	\$774.000	\$774.000	\$774.000	\$774.000	\$774.000	\$747.310	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. Gf	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,057.784	\$6,021.825	\$6,021.825	\$6,020.372	\$6,020.372	\$6,020.372	\$6,020.372	99,98	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100286622	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Gf	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$827.799	\$827.739	\$827.739	\$636.242	\$636.242	\$636.242	\$433.060	76,87	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100286652	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Fppiesplj	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,599.764	\$2,705.728	\$2,705.728	\$2,284.833	\$2,284.833	\$2,284.833	\$2,284.833	84,44	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100298338	Inversión Pública. Fcecc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,160.000	\$1,143.007	\$1,143.007	\$1,143.007	\$1,143.007	\$1,007.073	\$522.447	88,11	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100298351	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Iecsc	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,604.613	\$5,500.807	\$5,500.807	\$5,500.807	\$5,500.807	\$5,500.807	\$5,500.807	100,00	\$0	Pieza, Equipo	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14140100298358	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Hbrca	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,000.000	\$13,985.068	\$13,985.068	\$13,985.068	\$13,985.068	\$13,985.068	\$6,127.972	100,00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 2373

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL14140100298362	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Fchspn	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,922.300	\$4,722.628	\$4,722.628	\$4,722.628	\$4,722.628	\$4,722.628	\$4,722.628	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera / Física / Registro:	
COL14140100298369	Materiales Y Suministros. Rnt	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$548.036	\$548.036	\$548.036	\$526.260	\$526.260	\$526.260	\$16.202	96,03	\$0	Pieza, Licencia.	0	100,00	Financiera / Física / Registro:	
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Sileda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,935.100	\$10,019.601	\$10,019.601	\$10,019.601	\$10,019.601	\$9,969.208	\$9,935.601	99,50	\$0	Pieza, Equipo.	0	100,00	Financiera / Física / Registro:	
COL14140100298380	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Repuve	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,523.600	\$6,509.356	\$6,509.356	\$6,509.356	\$6,509.356	\$6,509.356	\$5,829.427	100,00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100,00	Financiera / Física / Registro:	
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,297.565	\$26,315.861	\$26,315.861	\$23,364.344	\$22,712.452	\$22,712.452	\$22,600.185	86,31	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera / Física / Registro:	
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,064.051	\$2,129.611	\$2,129.611	\$962.051	\$413.620	\$413.620	\$413.620	\$413.620	19,42	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera / Física / Registro:
COL14140100298626	Servicios Generales. Sni	26	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$655.316	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera / Física / Registro:
COL14140100298638	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Sni	27	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,989.000	\$1,177.267	\$1,177.267	\$1,177.267	\$1,177.267	\$1,177.267	\$1,177.267	\$1,177.267	100,00	\$0	Pieza, Licencia.	0	100,00	Financiera / Física / Registro:
COL14140100298717	Servicios Generales. Fchspn	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,480.000	\$3,705.866	\$3,705.866	\$3,234.366	\$3,234.366	\$3,234.366	\$3,234.366	\$3,234.366	87,28	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera / Física / Registro:
COL14140200337119	Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud En El Estado De Colima		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2014	\$65,033.074	\$65,033.074	\$65,033.074	\$65,033.074	\$65,033.074	\$60,948.553	\$60,948.553	\$60,948.553	93,72	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	Financiera / Física / Registro: SE TUVIERON DE RENDIMIENTOS BANCARIOS 209,264.85
COL14140400409074	Proyecto De Iluminacion Campo Villa 1, Baños Y Plataformas	DEPORTES 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios		U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000.000	\$320.512	\$228.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	600	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400409234	Chancha Nueva De Usos Múltiples	DEPORTES 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios		U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000.000	\$570.262	\$225.387	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400457280	Obra Publica En Bienes De Dominio Publico	610	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Convenios		U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$217,648.757	\$217,648.757	\$217,648.757	\$137,208.764	\$137,208.764	\$137,208.764	\$137,208.764	\$137,208.764	63,04	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera / Física / Registro:
COL14150200522219	Equipamiento Para Instituto Tecnológico De Colima (Sala De Metodos) Folio=1908	SN	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	INCOIFED	Educación	En Ejecución	2014	\$4,557.872	\$4,557.872	\$4,557.872	\$4,557.872	\$4,557.872	\$2,278.936	\$2,278.936	\$2,278.936	50,00	\$0	Equipamiento	100	0,00	Financiera / Física / Registro:
COL14150200522341	Equipamiento Para Instituto Tecnológico De Colima 100 Computadoras Folio=1975	SN	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	INCOIFED	Educación	En Ejecución	2014	\$3,422.268	\$3,422.268	\$3,422.268	\$3,422.268	\$3,422.268	\$1,711.134	\$1,711.134	\$1,711.134	50,00	\$0	Equipamiento	100	0,00	Financiera / Física / Registro:
COL14150200522421	Instituto Tecnológico De Colima Construcción De Cubierta Frente A Aulas Para Talleres Artísticos Plataforma Para Presentaciones Artísticas En Azoteas Folio=1977	SN	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	INCOIFED	Educación	En Ejecución	2014	\$3,479.741	\$3,422.268	\$3,422.268	\$3,422.268	\$3,422.268	\$3,422.268	\$2,203.395	\$2,203.395	64,38	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera / Física / Registro:
COL14150200522502	Equipamiento Para 20150944 Instituto Tecnológico De Colima (Laboratorio De Ingeniería Ambiental E Ingeniería Bloquímica) Folio=1986	SN	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	INCOIFED	Educación	En Ejecución	2014	\$10,402.183	\$10,402.183	\$10,402.183	\$10,402.183	\$10,402.183	\$3,120.655	\$3,120.655	\$3,120.655	30,00	\$0	Equipamiento	100	0,00	Financiera / Física / Registro:
COL14150200522575	Obra 20140903 Instituto Tecnológico De Colima Gafas Inmersivas Folio=1987	SN	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios		U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	INCOIFED	Educación	En Ejecución	2014	\$13.920	\$13.920	\$13.920	\$13.920	\$13.920	\$13.920	\$13.920	\$13.920	100,00	\$0	Equipamiento	100	0,00	Financiera / Física / Registro:
COL15130300217918	Pavimentacion De Concreto Asfáltico Calle Aquiles Serdan, Col. Centro	FOPADEM 2015 01	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Convenios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$980.000	\$900.000	\$449.050	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	144	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15130300217967	Pavimentacion De La Calle Prolongacion Miguel Hidalgo, Col. Arboledas	FOPADEM 2015 02	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Convenios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$100.000	\$1,000.000	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	120	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100465655	Pavimentación En Su Totalidad De La Vialidad Principal En La Comunidad De Rincon De López	-	Colima	Armería	Cobertura municipal		Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Armería	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000.000	\$499.500	\$499.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera / Física / Registro:
COL15150100470212	Construcción De Empedrado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400.000	\$400.000	\$240.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	2,410	0,00	Financiera / Física / Registro: -
COL15150100470280	Agua Potable	003-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,811.569	\$1,811.569	\$1,086.942	\$1,086.942	\$1,086.942	\$573.868	\$573.868	\$573.868	31,68	\$0	Lote	500	0,00	Financiera: AGUA POTABLE / Física: AGUA POTABLE / Registro:
COL15150100470292	Construcción De Vado	2	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400.000	\$400.000	\$240.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	354	0,00	Financiera / Física / Registro: -
COL15150100470367	Equipamiento De Dispensario Medico	4	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	200	0,00	Financiera / Física / Registro: -
COL15150100470685	Construcción De Dispensario Medico	3	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200.000	\$1,200.000	\$720.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	200	0,00	Financiera / Física / Registro: -
COL15150100470766	Ampliación De Dispensario Medico	6	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600.000	\$600.000	\$360.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	2,498	0,00	Financiera / Física / Registro: -
COL15150100470885	Equipamiento De Consultorio Medico Dental	7	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200.000	\$200.000	\$0	\$141.605	\$141.605	\$141.605	\$141.605	\$141.605	70,80	\$0	Lote	997	0,00	Financiera / Física / Registro: -

Total: 2373

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL15150100470916	Construcción De Consultorio Dental 2da Etapa.	8	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$52.354	\$52.354	\$31.412	\$51.829	\$51.829	\$51.829	\$51.829	99,00	\$0	Metros	997	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100470998	Construcción De Casa De Salud 2da. Etapa	9	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50.000	\$50.000	\$30.000	\$29.284	\$29.284	\$29.284	\$29.284	58,57	\$0	Metros	172	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100471165	Equipamiento De Cocina De Esc.Prim. Del Astillero De Arriba	12	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50.000	\$50.000	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	174	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100471194	Equipamiento De Comedor En Preescolar Hilda Alcaraz	13	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$35.315	\$35.315	\$35.315	\$35.315	88,29	\$0	Lote	84	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100471220	Equipamiento De Comedor En Esc.Prim. Gregorio Torres Quintero	14	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$35.315	\$35.315	\$35.315	\$35.315	88,29	\$0	Lote	363	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100471295	Equipamiento De Comedor En Esc. Prim. Gustavo Vazquez Montes	15	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$35.315	\$35.315	\$35.315	\$35.315	88,29	\$0	Lote	166	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100471320	Equipamiento En Esc. Prim. Balbino Davalos	16	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40.000	\$40.000	\$40.000	\$35.315	\$35.315	\$35.315	\$35.315	88,29	\$0	Lote	30	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472073	Construcción De Comedor En Escuela	17	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250.000	\$250.000	\$150.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	721	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472077	Construcción De Comedor En Escuela Secundaria Col. Gustavo Vazquez	18	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250.000	\$250.000	\$150.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	2.736	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472082	Cuarto Adicional	20	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$875.000	\$875.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	56	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472098	Estufas Ecologicas	21	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300.000	\$300.000	\$135.874	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	350	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472104	Toma Domiciliaria Dentro De La Vivienda O Terreno	22	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100.000	\$100.000	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	175	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472108	Cuarto Para Cocina	23	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$475.000	\$475.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	66	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472118	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	24	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100.000	\$100.000	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	2.294	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472128	Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Con Biodigestor Comun	25	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100.000	\$100.000	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	23	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472139	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	26	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300.000	\$300.000	\$180.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	23	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472164	Ampliacion De Red De Agua Potable	28	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$510.000	\$510.000	\$306.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	70	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472171	Mejoramiento A La Vivienda	001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$295.000	\$295.000	\$177.000	\$177.000	\$177.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Vivienda	600	0,00	Financiera: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA / Física: ELECTRIFICACION RURAL / Registro: -
COL15150100472178	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	29	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$600.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	110	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472190	Ampliacion De Electrificación, Gregorio Torres Quintero	30	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60.000	\$60.000	\$36.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	4	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472203	Drenaje Pluvial En La Calle Diaz Miron (Entre De La Vega Y J.Jesus Carranza)	31	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750.000	\$750.000	\$450.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	60	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472212	Electrificación Rural	002-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$129.000	\$129.000	\$77.400	\$77.400	\$77.400	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	1.000	0,00	Financiera: ELECTRIFICACION RURAL / Física: ELECTRIFICACION RURAL / Registro: -
COL15150100472231	Indirectos	004-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$91.383	\$91.383	\$54.830	\$54.830	\$54.830	\$54.829	\$54.829	60,00	\$0	Maquinaria y equipo	1.000	0,00	Financiera: INDIRECTOS / Física: INDIRECTOS / Registro: -	
COL15150100472279	Alcantarillado, Drenajes Y Letrinas	006-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$165.000	\$165.000	\$99.000	\$99.000	\$99.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	1.500	0,00	Financiera: ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS / Física: ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS / Registro: -
COL15150100472340	Obra Complementaria De Introducción De Líneas De Conducción De Agua Potable	32	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$140.000	\$140.000	\$84.000	\$82.438	\$82.438	\$82.438	\$82.438	58,88	\$0	Metros lineales	23	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472369	Introducción De Red De Agua Potable	33	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.225.000	\$1.225.000	\$735.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	137	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472420	Mantenimiento De Alumbrado Publico	34	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343.107	\$343.107	\$205.864	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	2.746	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100472612	Pavimentación De Calles Varias Y Construcción De Banquetas Parque Industrial	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.997.003	\$2.997.003	\$1.498.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	5	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -	

Total: 2373

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	
COL1515010047263	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Zinacantan(Los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacan.	001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Zinacantan (Los Chicos)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,960,000	\$2,960,000	\$859,772	\$859,772	\$859,772	\$859,772	\$859,772	\$859,772	29.05	\$0	Metros lineales	500	0.00	Financiera: C.D.I. 2015 / Física: C.D.I. 2015 / Registro:
COL1515010047271	Cancha De Futbol Rapido Del Polideportivo De La Unver. De Colima Av. Del Estudiante	2	Colima	Colima	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$299,700	\$299,700	\$149,850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,252	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL1515010047294	Esc. Prim. Alejandro Flores Garibay Tm. Reparación E Impermeabilización De Techos Y Reparación De Ventanales.	3	Colima	Colima	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	112	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100472825	Esc. Primaria Salvador Allende T.M Reparación Y Ampliación De Bebederos Y Techado De Patio Cívico.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,198,801	\$1,198,801	\$599,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	108	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - -
COL15150100472851	Modernización Calle Constitución Zona Centro	5	Colima	Colima	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,265,725	\$5,265,725	\$2,632,865	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	17,365	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100472869	Rehabilitación Del Jardín De Niños Rosa Muñoz Muñoz T.M.	6	Colima	Colima	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,650	\$349,650	\$174,825	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,531	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100474064	Construcción Y Equipamiento Salon De Actividades Culturales Múltiples Mujer Danza	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,001	\$999,001	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,840	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100474274	Rehabilitación De Centro De Danza Mujer Danza.	2	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,001	\$999,001	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,840	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - -
COL15150100474309	Salon De Actividades Culturales Múltiples Mujer Danza	3	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,829,166	\$2,829,166	\$1,414,584	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,840	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100474342	Rehabilitación Conservación De Patrimonio Cultural	4	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,650	\$349,650	\$174,825	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,840	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100474493	Rehabilitación De Proyecto De Infraestructura En Ec. Sec. Manuel Sandoval Vallarta	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	345	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100474539	Techado De Cancha Casa Hogar San Jose	2	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,650	\$349,650	\$174,825	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	90	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100474562	Techado De Cancha De Usos Múltiples	3	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,334	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100474588	Techado De Cancha De Usos Múltiples El Pedregal	4	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	359	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - - -
COL15150100474799	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Píscila	27	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	23	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100474899	Equipamiento De Dispensario Médico Tivoli	5	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,090	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100474918	Obra Publica Mejoramiento De Vivienda	06/00404-01-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,851,395	\$2,731,395	\$1,300,000	\$2,731,395	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA - OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100474959	Empedrados Y Machuelos En Pueblo Juárez	06/00404-02-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$350,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,477	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100475060	Empedrados Y Machuelos En El Algodonal	06/00404-03-15	Colima	Coquimatlán	El Algodonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$275,000	\$275,000	\$200,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
COL15150100475094	Rehabilitación De Camino Rural	06/00404-04-15	Colima	Coquimatlán	El Chical	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$150,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Metros	436	0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100475126	Ampliación De Red De Agua	001-2015	Colima	Minatitlán	Paticajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Agua Potable y alcantarillado de Minatitlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$337,671	\$4,123,522	\$2,474,113	\$337,671	\$79,362	\$79,362	\$79,362	\$79,362	1.92	\$0	Metros lineales	718	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100475832	Construcción Sistema De Drenaje	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$750,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	516	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100478311	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	2	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRA PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	174	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100478328	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario	3	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$561,250	\$336,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	174	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100479275	Obras Diversas	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRERTRARIA DE FINANZAS Y ADMINSTRACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,663,322	\$12,663,322	\$7,299,282	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100479375	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residual.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$449,000	\$269,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	174	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL15150100479459	Obras Por Definir	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,336,983	\$2,336,983	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: -	
COL15150100482912	Urbanización Municipal	007-2015	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,155	\$554,155	\$332,493	\$332,493	\$332,493	\$184,718	\$184,718	\$184,718	33.33	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	Financiera: URBANIZACION MUNICIPAL / Física: URBANIZACION MUNICIPAL / Registro:

Total: 2373

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	
COL15150100483336	Obra Publica 2015	15 2 1 04 01 01	Colima	Armería	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Armería Colima.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7.723.511	\$3.861.756	\$3.861.756	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Vivienda	28.695	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL15150100484188	Techumbre Cancha Deportiva Comunidad Agosto Gómez	15 3 1 01 01 01	Colima	Armería	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Armería Colima.	Deporte	En Ejecución	2015	\$1.640.024	\$1.640.024	\$820.012	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.500	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL15150100484858	Construcción De Techumbre Del Patio Cívico De La Secundaria Técnica No.5, Comala, Col.	FPDM-001-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.700.000	\$1.698.300	\$849.150	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	458	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100484908	Universidad De Colima, Bachillerato Técnico No.17 Clave: 06uct0025a Y Bachillerato Técnico No. 25	FPDM-002-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.200.000	\$1.198.800	\$599.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	520	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15.859.000	\$15.859.000	\$6.725.400	\$1.961.705	\$788.708	\$296.709	\$296.709	1,87	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6.511.900	\$6.511.900	\$3.907.140	\$930.000	\$180.000	\$180.000	\$180.000	2,76	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12.035.496	\$12.035.496	\$7.221.298	\$479.408	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850.000	\$850.000	\$510.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18.117.325	\$18.117.325	\$10.870.395	\$2.634.258	\$1.053.703	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11.278.500	\$11.278.500	\$6.767.100	\$6.612.954	\$2.180.650	\$1.826.656	\$1.031.856	16,20	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24.291.404	\$24.291.404	\$15.421.071	\$15.421.006	\$12.407.183	\$12.407.183	\$11.363.634	51,08	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486419	Sistema Estatal De Información (Base De Datos)	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8.402.340	\$8.402.340	\$4.195.177	\$3.451.953	\$1.605.229	\$1.605.229	\$1.605.229	19,10	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14.051.501	\$14.051.501	\$8.430.901	\$8.245.461	\$3.034.627	\$2.675.827	\$2.675.827	19,04	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Repuve	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7.339.000	\$7.339.000	\$7.193.400	\$7.131.720	\$3.532.617	\$3.532.617	\$2.852.688	48,13	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807.041	\$807.041	\$484.224	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7.763.496	\$7.763.496	\$4.658.098	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6.558.955	\$6.558.955	\$3.935.373	\$598.059	\$239.224	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100488668	Fondo De Pavimentación (Fopadep)2015	COQ-PAV-04-001-2015	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COQUIMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4.229.000	\$4.229.000	\$2.112.386	\$4.229.000	\$1.477.891	\$1.477.891	\$1.477.891	34,95	\$0	Kilómetro lineal	15.000	0,00	Financiera: DE ESTE FONDO SE HA EJERCIDO EL 34.95 % HASTA ESTE TRIMESTRE / Fisica: SE HA EJERCIDO SOLAMENTE ESTE PORCENTAJE DEL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100488886	Infraestructura Deportiva	COQ-DEP-04-01-2015	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COQUIMATLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$6.469.811	\$6.469.811	\$3.234.905	\$6.469.811	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	15.000	0,00	Financiera: AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN PAGO DE ESTE PROYECTO / Fisica: AUN NO SE HA EJERCIDO NADA DE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100489142	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha En La Comunidad De La Becerra.	FID-01-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1.690.870	\$1.689.179	\$844.590	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	283	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100489335	Rehabilitación Cancha, Comunidad Zacualpan	FID-02-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1.600.000	\$1.598.400	\$799.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	1.905	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100489373	Unidad Deportiva Comalá	FID-03-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1.170.833	\$1.169.662	\$584.831	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	9.442	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100489401	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha En El Barrio San Juan, Zacualpan -Comala	FID-04-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$999.000	\$499.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	1.905	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100489679	Obras Por Definir	FAIS-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7.480.204	\$7.480.204	\$4.488.122	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	20.888	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100492103	Obras En Proceso Fondo De Cultura	OU91	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1.048.950	\$2.097.900	\$1.048.950	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: RECURSO NO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO POA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Fisica: RECURSO NO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO / Registro: RECURSO NO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO	
COL15150100492191	Obra En Proceso Fondo De Infraestructura Deportiva	U088	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Deporte	En Ejecución	2015	\$2.295.618	\$4.591.235	\$2.295.618	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: RECURSO NO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO POA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Fisica: RECURSO NO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO / Registro: RECURSO NO EJERCIDO HASTA EL MOMENTO	
COL15150100492496	Obras Diversas	614	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17.022.939	\$18.870.325	\$10.545.978	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: ESTE APARTADO CORRESPONDE AL PORCENTAJE DESTINADO A OBRA PUBLICA, POA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Fisica: / Registro:	

Total: 2373

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL1515020049942	Escuela De Turismo Y Gastronomía.- 1a Etapa Construcción De Edificio Para Centro De Cómputo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Pte. Almácen Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23.334.444	\$23.334.444	\$11.667.223	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	295	0,00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración / Registro: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1515020049960	Facultad De Pedagogía.- Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Posgrado.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.938.372	\$1.938.372	\$969.186	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	433	0,00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, en proceso de licitación la obra. / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de licitación la obra. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado, en proceso de licitación la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1515020049976	Facultad De Ingeniería Civil.- 2a Et. Aulas Multim. Y Ampliación Edificio Para Cubículos De 10 Pte Y Aula, Alm. Ext. De Voz Y Datos De Los Edificios Del Plantel.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6.280.788	\$6.280.788	\$3.140.394	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	587	0,00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración / Registro: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1515020049984	Facultad De Ciencias Políticas.- 1a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado En Ciencias Políticas, 5 Aulas, 10 Cubículos Pte. Administración, Aula De Uso Múltiple Y Áreas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$11.507.782	\$11.507.782	\$5.753.891	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	394	0,00	Financiera: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración / Física: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración / Registro: Proyecto ejecutivo en proceso de elaboración. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1515020050084	Const. Dos Aulas Didac. 2ee Zap. Cub. Conc. Estr. Reg. 6x8 O.E. Folio=1989-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$709.373	\$709.373	\$709.373	\$709.373	\$304.847	\$304.847	\$304.847	42,97	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: PRUEBA / Física: PRUEBA / Registro: Prueba - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1515020050287	Arco De La Entrada A La Zona Gastronómica De Pascuales	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$153.205	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200504277	Edif J Const. Aula Did. 2.5 Ee, Zap. Cub. Estruc. U1-C, 3,24x8. Folio=1992-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$707.565	\$707.565	\$707.565	\$707.565	\$354.232	\$354.232	\$354.232	50,06	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro:
COL15150200504291	Edif J Constr. Aula Did. 2.5 Ee, Zap. Cub. Estruc. U1-C 3,24x8m. Folio=1996-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$517.329	\$517.329	\$517.329	\$517.329	\$314.256	\$314.256	\$314.256	60,75	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504296	Edif B Constr. Aula Did. 2ee, Zap. Cub. Estruc. Reg. 6x8 O.E. Folio=1997-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$329.551	\$329.551	\$329.551	\$329.551	\$98.865	\$98.865	\$98.865	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504305	Edif G Constr. Aula Did. 2ee, Zap. Cub. Estruc. Reg. 6x8 M. O.E. Folio=1998-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$452.946	\$452.946	\$452.946	\$452.946	\$305.202	\$305.202	\$305.202	67,38	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504311	Edif C Const. Aula Did. 2ee, Zap. Cub. Conc. Estruc. Reg. 6x8 Mt. O.E. Folio=1999-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$364.817	\$364.817	\$364.817	\$364.817	\$152.832	\$152.832	\$152.832	41,89	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504316	Const. Edif A Dos Aulas Did. S.S. Dir. Bodega, Edif B Dos Aulas Estr. Reg. 6x8m. Folio=2002-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.148.826	\$3.148.826	\$3.148.826	\$3.148.826	\$1.335.583	\$1.335.583	\$1.335.583	42,42	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504324	Const. Edif C Cuatro Aulas Did. 2.5ee, Estruc. U1-C, Cubierta, O.E. Folio=2004-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.899.364	\$1.899.364	\$1.899.364	\$1.899.364	\$569.809	\$569.809	\$569.809	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504346	Rep. Integral De Serv. Sanitarios Tv. Folio=2018-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$521.414	\$521.414	\$521.414	\$521.414	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504356	Edif F Const. Dir. Zap. Cor. Cub. Conc. Estruc. Reg. 3,25x8 Mt. Folio=2021-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$254.152	\$254.152	\$254.152	\$254.152	\$76.246	\$76.246	\$76.246	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504380	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 180m2. Folio=2037-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$36.722	\$36.722	\$36.722	\$36.722	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504389	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 470m2. Folio=2038-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$95.884	\$95.884	\$95.884	\$95.884	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504402	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 100m2. Folio=2039-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$20.401	\$20.401	\$20.401	\$20.401	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504418	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 80m2. Folio=2040-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16.321	\$16.321	\$16.321	\$16.321	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504732	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 90m2. Folio=2041-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$18.361	\$18.361	\$18.361	\$18.361	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504744	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 100m2. Folio=2042-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$20.401	\$20.401	\$20.401	\$20.401	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504800	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 150m2. Folio=2043-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$30.601	\$30.601	\$30.601	\$30.601	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504811	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 500m2. Folio=2044-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$102.005	\$102.005	\$102.005	\$102.005	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504830	Edif B Const. Aula Usaer, Zap. Cub. Conc. Estruc. Reg. 3,25x8 Mt. Folio=2047-15	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$220.233	\$220.233	\$220.233	\$220.233	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504863	Edif D Const. Aula Did. Ados. 2.5ee, Zap. Cub. Conc. Estr. U1-C 3,24x8 Mt. Folio=1990-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$537.929	\$537.929	\$537.929	\$537.929	\$377.297	\$377.297	\$377.297	70,14	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200504893	Const. Edif B Aula Did. 6x8, Zap. Cub. Conc. Estruc. Reg. O.E. Folio=1994-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$411.808	\$411.808	\$411.808	\$411.808	\$161.524	\$161.524	\$161.524	39,22	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 2373

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		
COL1515020054915	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias	-	Colima	Comala	Suchitán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,875,000	\$975,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	440	0.00	Financiera: En proceso de licitación / Física: No iniciada / Registro: No iniciada
COL1515020054954	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Para La Eliminación De Fugas	-	Colima	Comala	Suchitán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$1,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	440	0.00	Financiera: En licitación / Física: No iniciada / Registro: No iniciada
COL1515020054963	En Edif K Const. Aula Did. De 2.55. Zap. Cub. Estruct. U1-C De 324x8. Folio=1995-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$566,918	\$566,918	\$566,918	\$566,918	\$235,162	\$235,162	\$235,162	41,48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1515020054985	Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Salvador Rangel Y Juan Silva Palacios	-	Colima	Comala	Comala	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$574,629	\$390,745	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	34	0.00	Financiera: Obra en proceso de licitación / Física: No iniciada / Registro: No iniciada	
COL1515020054996	Const. Edif B Tres Aulas Did. Const. Edif C Dos Aulas Did. Estr. Reg. 6x8m. Folio=2001-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$1,670,754	\$953,169	\$953,169	\$953,169	57,05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1515020055023	Const. Edif A Dos Aulas Did. Dir. Bodega, S. S. Estr. Reg. 6x8m. O.E. Folio=2003-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,044,677	\$3,044,677	\$3,044,677	\$3,044,677	\$1,247,921	\$1,247,921	\$1,247,921	40,99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1515020055057	Trabajo De Rep. Gral. E Impermeabilización. Folio=2010-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$768,798	\$768,798	\$768,798	\$768,798	\$230,639	\$230,639	\$230,639	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1515020055073	Rep. Y Rehab. Lab. Ciencias Y Taller Industrialización. Folio=2012-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$576,264	\$576,264	\$576,264	\$576,264	\$172,879	\$172,879	\$172,879	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1515020055085	Rep. Y Mantto. Instalacion Electricas, Muro Perim. Y Pintura Gral. Folio=2016-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$350,265	\$350,265	\$350,265	\$350,265	\$105,080	\$105,080	\$105,080	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550184	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 85m2. Folio=2025-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$17,341	\$17,341	\$17,341	\$17,341	\$5,202	\$5,202	\$5,202	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550204	Construcción Y Equipamiento De Tanque Elevado De 180 M3 De Capacidad, Para Pozo Unidad Antorchista En La Zona Oriente De La Cd.De Colima, Col	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Alvarez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,760,000	\$1,126,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	500	0.00	Financiera: En trámite de anticipo / Física: En término de licitación / Registro: En trámite el anticipo	
COL15150200550215	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 309m2. Folio=2026-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$61,203	\$61,203	\$61,203	\$61,203	\$18,361	\$18,361	\$18,361	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550237	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 420m2. Folio=2027-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$85,684	\$85,684	\$85,684	\$85,684	\$25,705	\$25,705	\$25,705	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550255	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. Folio=2028-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$24,481	\$24,481	\$24,481	\$24,481	\$7,344	\$7,344	\$7,344	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550273	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 315m2. Folio=2029-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$64,263	\$64,263	\$64,263	\$64,263	\$19,279	\$19,279	\$19,279	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550291	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 155m2. Folio=2030-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$31,621	\$31,621	\$31,621	\$31,621	\$9,486	\$9,486	\$9,486	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550320	Reparaciones Varias E Impermeabilización. Folio=2032-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$167,255	\$167,255	\$167,255	\$167,255	\$50,176	\$50,176	\$50,176	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550371	Reparaciones En General E Impermeabilización. Folio=2034-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$236,216	\$236,216	\$236,216	\$236,216	\$70,865	\$70,865	\$70,865	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550408	Sust. De Cerco Perimetral, Rampas Y Pasamanos. Folio=2036-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$359,448	\$359,448	\$359,448	\$359,448	\$107,834	\$107,834	\$107,834	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550434	Remod. Integral Serv. Sanit. Y Col. De Bebederos. Folio=2049-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$698,123	\$698,123	\$698,123	\$698,123	\$209,437	\$209,437	\$209,437	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200550509	Rehabilitación De Servicios Sanitarios. Folio=2050-15	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$407,502	\$407,502	\$407,502	\$407,502	\$122,251	\$122,251	\$122,251	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL151502005507270	Introducción De La Red De Agua Potable De 3 Pulgadas Y Tomas Domic. En Calle Miguel Cervantes, Entre Calle J. G. Alcaráz Y Sn, Colonia Pérzgotas, En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$157,975	\$101,104	\$98,087	\$98,087	\$29,426	\$29,426	\$29,426	29,10	\$0	Vivienda	17	0.00	Financiera: Se pagó anticipo / Física: En arranque / Registro: En arranque de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL151502005508786	Ampliación Electrificación Y Alumbrado Publico En Col. Palma Real II (Construcción De Calles) (Habitat)	001-2015	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$145,653	\$145,653	\$87,392	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL151502005508806	Electrificación En Calle Panama (Entre Chile Y Gustavo Vazq) En La Colonia San Martín Dela Comunidad De Nuevo Caxtlan. (C.F.E.)	002-2015	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL151502005508830	Electrificación Calle: Sin Nombre Rumbo Al Callejon Al Tunel En La Localidad De Tecolapa (C.F.E.)	003-2015	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,000	\$15,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL151502005508844	Electrificación Calle: Benito Juárez Esq. Lorenzo Pedraza En La Comunidad De Cofradía De Morelos (C.F.E.)	004-2015	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,000	\$9,000	\$5,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL151502005508848	Construcción De Red Eléctrica De La Localidad De La Puerta En Caleras (C.F.E.)	005-2015	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	

Total: 2373

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL15150200508852	Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Varias Calles. Col. Palmares II (C.F.E.)	006-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$170.000	\$170.000	\$102.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
COL15150200508855	Ampliación De Red Eléctrica De La Localidad De Cerro De Ortega (Col. 10 De Mayo, Col. Tecolpa, Col. Linda Vista, Col. Sagrado Corazón) En La Comunidad De Cerro De Ortega. (C.F.E.)	007-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500.000	\$500.000	\$300.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508861	Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles De La Comunidad De La Salada (C.F.E.)	008-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4.350	\$4.350	\$2.610	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508866	Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles De La Comunidad De De Chanchopa (C.F.E.)	009-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9.000	\$9.000	\$5.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508870	Construcción De Calles, Ampliación De Empedrados, Machuelos, Banquetas, Rampas Peatonales, Rampas Para Discapacitados En Varias Calles. En Col. Palma Real II (Habitat)	010-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$324.701	\$324.701	\$194.821	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508876	Regeneración Urbana De La Av. Revolución En Cerro De Ortega (Segunda Etapa) Construcción De Pavimento Hidráulico (Habitat)	011-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$727.770	\$727.770	\$436.662	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508883	Construcción De Calles (Empedrados, Machuelos Y Banquetas. Zona Norte) (Habitat)	012-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400.000	\$400.000	\$240.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508886	Construcción De Calles (Empedrados, Machuelos Y Banquetas. Zona Sur Poniente) (Habitat)	013-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700.000	\$700.000	\$420.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508889	Pavimentación A Base De Adoquín En Calles En La Comunidad De Coahuila De Hidalgo (3x1 Para Migrantes)	014-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300.000	\$300.000	\$180.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508894	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calles En La Comunidad De Madrid (3x1 Para Migrantes)	015-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300.000	\$300.000	\$180.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508898	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto En Calz. Playa Del Río En La Comunidad De Ruiz Cortínez (Santa Rosa) (3x1 Para Migrantes)	016-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250.000	\$250.000	\$150.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508901	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Av. Mexico En La Colonia Bayardo De La Comunidad De Nuevo Caxitlan. (3x1 Para Migrantes)	017-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250.000	\$250.000	\$150.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508903	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En Varios Ejidos	018-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300.000	\$300.000	\$180.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508905	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Regeneración Urbana De La Av. Revolución En Cerro De Ortega (Segunda Etapa)) (Habitat)	019-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$229.306	\$229.306	\$137.584	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508909	Ampliación De Red De Drenaje, En Col. Palma Real II (Construcción De Calles)(Habitat)	020-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175.512	\$172.512	\$103.507	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508914	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan Escutia	021-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100.000	\$100.000	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508915	Rehabilitación De Red De Drenaje En Varias Calles De Tecoman	022-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$684.629	\$684.629	\$410.777	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
COL15150200508919	Rehabilitación De Colector Sanitario En Col. Parque Las Flores (2da. Etapa)	023-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3.500.000	\$3.500.000	\$2.100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508921	Rehabilitación De Colector Sanitario En Calle Hidalgo Col. Las Palmas	024-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.700.000	\$1.700.000	\$1.020.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508924	Rehabilitación De Colector De Calle Miguel De La Madrid Col. Miguel Hgo.	025-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500.000	\$500.000	\$300.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508927	Rehabilitación De Colector Av. Insurgentes Y Ernesto Zedillo	026-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$600.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508929	Rehabilitación De Red De Agua Potable (Regeneración Urbana De La Av. Revolución En Cerro De Ortega (Segunda Etapa)) (Habitat)	027-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$42.924	\$42.924	\$25.754	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508932	Ampliación De Red Agua Potable, En Col. Palma Real II (Construcción De Calles) (Habitat)	028-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$47.134	\$47.134	\$28.280	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508935	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Zaragoza	029-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60.000	\$60.000	\$36.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 2373

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL15150200508937	Construcción De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Palmares II	030-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300.000	\$300.000	\$180.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508942	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De Pozo Profundo Col. Palma Real.	031-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$414.000	\$414.000	\$248.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508943	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable (Pozo De Unidad Deportiva) En La Comunidad De Cerro De Ortega	032-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$860.000	\$860.000	\$516.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508944	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Chanchopa	033-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$235.000	\$235.000	\$141.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508949	Rehabilitación Y Equipamiento De Caseta Potabilizadora De Agua En La Comunidad De Chanchopa (3x1 Para Migrantes)	034-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75.000	\$75.000	\$45.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
COL15150200508952	Rehabilitación De Planta Potabilizadora En La Comunidad De Ladislao Moreno	035-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150.000	\$150.000	\$90.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
COL15150200508956	Rehabilitación De Planta Potabilizadora En La Comunidad De Tecolapa	036-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150.000	\$150.000	\$90.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508958	Rehabilitación De Planta Potabilizadora En La Comunidad Del Saucito	037-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150.000	\$150.000	\$90.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508960	Construcción De Planta Potabilizadora En La Col. Bayardo	038-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150.000	\$150.000	\$90.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508961	Construcción De Drenaje Pluvial Calle: Oaxaca Esq. Colibri En La Colonia Cofrada De Juárez	039-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$70.000	\$70.000	\$42.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508965	Construcción De Drenaje Pluvial En La Comunidad Del Saucito (2da. Etapa)	040-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$90.000	\$90.000	\$54.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508967	Construcción De Tanque De Regulación En La Colonia Valle Querido	041-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.500.000	\$1.500.000	\$900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508968	Construcción De Tanque De Regulación En La Colonia Elba Cecilia (3x1 Para Migrantes)	042-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750.000	\$750.000	\$450.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508972	Construcción De Comedores Comunitario Y Cocina En E.T.V.S. En Callejones (3x1 Para Migrantes)	043-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$137.111	\$137.111	\$82.287	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508973	Piso En Comedores De Sec Justo Sierra	044-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$50.000	\$50.000	\$30.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508976	Construcción De Comedores En E.P. Maria Luisa Montes Virgen	045-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2015	\$140.000	\$140.000	\$84.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508980	Construcción De 40 Cuartos Dormitorios (Insiuv)	046-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$750.000	\$750.000	\$450.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200508988	Prodim Fism 2015	049-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$120.000	\$120.000	\$72.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511616	Const. Edif E Aula Did. Zap. Estruc. U1-C. Cub. Conc. 3.24x8 M. Folio=1991-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$448.315	\$448.315	\$448.315	\$448.315	\$294.742	\$294.742	\$294.742	65,74	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511618	Construcción De Cubierta Para Desayunadores. Folio=2013-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$193.158	\$193.158	\$193.158	\$193.158	\$57.947	\$57.947	\$57.947	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511620	Reparaciones En General. Folio=2017-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$230.593	\$230.593	\$230.593	\$230.593	\$69.178	\$69.178	\$69.178	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511622	Rehab. Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2019-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$340.692	\$340.692	\$340.692	\$340.692	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511624	Cambio Piso En Aulas, Rampas Y Pasamanos Minusvalidos. Folio=2020-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$320.535	\$320.535	\$320.535	\$320.535	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511625	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 612.15m2. Folio=2045-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$207.117	\$207.117	\$207.117	\$207.117	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511628	Trabajo De Imp. Aparente Prefab. De 4mm. 120m2. Folio=2046-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$24.481	\$24.481	\$24.481	\$24.481	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511630	Edif A Const. Tres Aulas Did. 2ee, Dir, Bodega, Serv. Sanit. Zap. Cub. Estruc. U1-C. O.E. Folio=2000-15	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$4.251.214	\$4.251.214	\$4.251.214	\$4.251.214	\$1.275.364	\$1.275.364	\$1.275.364	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511632	Sum Y Col. Subestacion Electrica 25kva Monosafico Tipo Pedestal. Folio=2014-15	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$266.114	\$266.114	\$266.114	\$266.114	\$79.834	\$79.834	\$79.834	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 2373

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL15150200511636	Trabajo De Impermeab. Aparente Prefab. De 4mm. SN 450m2. Folio=2023-15		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$91.804	\$91.804	\$91.804	\$91.804	\$27.541	\$27.541	\$27.541	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511641	Trabajo De Impermeab. Aparente Prefab. De 4mm. SN 165m2. Folio=2024-15		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$16.843	\$16.843	\$16.843	\$16.843	\$5.053	\$5.053	\$5.053	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511646	Rehab. Integral Lab. Ciencias, Cerco Perim. Plafones Y Fronteras. Folio=2048-15	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$767.237	\$767.237	\$767.237	\$767.237	\$230.171	\$230.171	\$230.171	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511652	Rep. En Sanitarios Y En Obra Ext. Constr. Carcamo. Folio=2008-15	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$510.345	\$510.345	\$510.345	\$510.345	\$153.103	\$153.103	\$153.103	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511658	Remod. De Servicios Sanitarios Y Tinasos. Folio=2015-15	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$315.838	\$315.838	\$315.838	\$315.838	\$94.751	\$94.751	\$94.751	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511666	Rep. Gral. En Edif A, E, B Y C, Obra Ext. Folio=2022-15	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$541.147	\$541.147	\$541.147	\$541.147	\$162.344	\$162.344	\$162.344	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511670	Trabajo De Impermeab. Aparente Prefab. De 4mm. SN 140m2. Folio=2031-15		Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$28.561	\$28.561	\$28.561	\$28.561	\$8.568	\$8.568	\$8.568	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511682	Reparaciones En Gral. E Impermeabilización. Folio=2033-15	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250.615	\$250.615	\$250.615	\$250.615	\$75.184	\$75.184	\$75.184	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511691	Edif F Const. Aula Usuar 3.25x8, Bodega, Desayunador, Zap. Estruct. Reg. 6x8 O.E. Folio=2035-15	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$676.482	\$676.482	\$676.482	\$676.482	\$202.945	\$202.945	\$202.945	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511699	Reparaciones En Gral. Y Rampa Para Discapacitados. Folio=2009-15	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$248.549	\$248.549	\$248.549	\$248.549	\$248.549	\$248.549	\$248.549	100,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200511708	Trabajo De Pintura, Impermeabilización Y Rampas. Folio=2011-15	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770.579	\$770.579	\$770.579	\$770.579	\$231.174	\$231.174	\$231.174	30,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200512270	Construcción De Línea De Conducción Y Sistema De Bombeo De Agua En La Localidad De Campo Cuatro		Colima	Comala	Campo Cuatro	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$810.462	\$688.892	\$688.892	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	56	0,00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200512300	Introducción De Red De Agua Potable En La Localidad De Lagunitas		Colima	Comala	Lagunitas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$977.070	\$830.509	\$830.509	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	70	0,00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200512347	Construcción De Saneamiento Básico En La Localidad De Campo Cuatro		Colima	Comala	Campo Cuatro	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$843.232	\$716.747	\$716.747	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	56	0,00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200513928	Construcción De Calle (Camino Al Panteon)	F3 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	400	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200514279	Amortización De Capital E Interés De Crédito Banoabras Fism 2013	048-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4.035.166	\$4.035.166	\$2.421.100	\$2.017.583	\$2.017.583	\$2.017.583	\$2.017.583	50,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
COL15150200514303	Indirectos Fism 2015	047-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$527.000	\$527.000	\$316.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200514350	Cancha De Fútbol Rápido Del Polideportivo De La Universidad De Colima Campus Tecmán Ubicado En Mariano Cabrera No. 1 Col. Tepeyac Tecmán, Colima	001-2015-FOPADEM	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$294.533	\$294.533	\$147.266	\$88.323	\$88.323	\$88.323	\$88.323	29,99	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200514364	Pavimentación En La Totalidad De La Calle Griselda Álvarez, Zona Centro	002-2015-FOPADEM	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$981.776	\$981.776	\$490.888	\$294.533	\$294.533	\$294.533	\$294.533	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200514376	Reparación Y Construcción De Alumbrado Público En Las Sigüientes Calles: Mercurio Col. M. Hidalgo Pza 62; Marte Col. M. Hidalgo Pza 58; Campo Aéreo Col. Col. De Juárez Pza 48; Aeropista Col. Col. De	003-2015-FOPADEM	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4.417.991	\$4.417.991	\$2.208.996	\$1.267.104	\$1.267.104	\$1.267.104	\$1.267.104	28,68	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200514390	Indirectos De Supervisión Fopadem 2015	004-2015-FOPADEM	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$99.900	\$99.900	\$49.950	\$49.950	\$49.950	\$49.950	\$49.950	50,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200514450	Rehabilitación De Unidad Deportiva Norte, Tecoman	001-2015-FIDEM	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$924.505	\$924.505	\$462.252	\$277.351	\$277.351	\$277.351	\$277.351	30,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200514463	Rehabilitación De Unidad Deportiva, Tecoman	002-2015-FIDEM	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$462.252	\$462.252	\$231.126	\$138.676	\$138.676	\$138.676	\$138.676	30,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200514480	Indirectos De Supervisión En Fidem 2015	003-2015-FIDEM	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24.329	\$24.329	\$12.165	\$12.165	\$12.165	\$12.165	\$12.165	50,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 2373

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL15150200517665	Universidad De Colima- Bachillerato Téc.Núm.12- Complemento De La Construcción De Plataformas, Muros De Contención, Instalaciones Y Obras Exteriores	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,397.710	\$2,397.710	\$1.198.857	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	288	0,00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado, en proceso de licitación la obra. / Física: Proyecto ejecutivo terminado, en proceso de licitación la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200521725	Sustit. De 2,500 Tomas Domic. Para Elim. De Fugas En La Zona Conurbada Colima-Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6.908.672	\$3.592.509	\$3.547.089	\$3.547.089	\$1.064.127	\$1.064.127	\$1.064.127	29,62	\$0	Vivienda	2.500	0,00	Financiera: Pago de anticipo / Física: En proceso de arranque / Registro: Sólo registra anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200521762	Introduc. De La Red De Agua Pot. De 3 Pulg. Y Tomas Domic. En Calle N. Mendoza Entre J Mina Y T. Aguilar, Col Centro En Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$631.810	\$396.485	\$396.485	\$396.485	\$118.946	\$118.946	\$118.946	30,00	\$0	Vivienda	750	0,00	Financiera: Se pagó anticipo / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200521803	Equipamiento, Electrificación Y Caseta Decoración Para Pozo Profundo En Colonia La Reserva En Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1.499.188	\$888.653	\$888.653	\$888.653	\$266.596	\$266.596	\$266.596	30,00	\$0	Vivienda	750	0,00	Financiera: Pago de anticipo / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200521857	Rehab. De Red De Drenaje Sanit. Y Desc. Domic. Para Elim. De Fugas En Calle Monterrey Y Edo. De México Col. El Valle En Cd. De Villa De Alvarez, Col	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2.025.455	\$1.249.220	\$1.249.220	\$1.249.220	\$578.512	\$578.512	\$578.512	46,31	\$0	Vivienda	264	0,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200521925	Rehab. De Red De Drenaje Sanit. Y Desc. Domic. Para Elim. De Fugas En Andador Urano Entre Calles Colón Y Galaxia, Colonia M. M. Dieguez En Cd. De Villa De Alvarez.	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$335.993	\$174.717	\$159.894	\$159.894	\$47.968	\$47.968	\$47.968	27,45	\$0	Vivienda	48	0,00	Financiera: Pago de anticipo / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200521936	Equipamiento Para Instituto Tecnológico De Colima Folio-1899	SN	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INCOIFED	Educación	En Ejecución	2015	\$1.966.396	\$1.966.396	\$1.966.396	\$1.966.396	\$1.966.396	\$1.966.396	\$1.966.396	100,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200521984	Rehab. De La Red De Drenaje Y Desc. Domic. Para Elim. De Fugas En Calle Gaviotas Entre Halcones Y Priv. Aguilas, Col. J.J.Rios En Cd. De Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$454.659	\$222.336	\$222.336	\$222.336	\$222.336	\$222.336	\$222.336	100,00	\$0	Vivienda	50	0,00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200522025	Equipamiento Para Instituto Tecnológico De Colima Folio-1900	SN	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INCOIFED	Educación	En Ejecución	2015	\$1.721.672	\$1.721.672	\$1.721.672	\$1.721.672	\$1.721.672	\$1.721.672	\$1.721.672	100,00	\$0	Equipamiento	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200522047	Rehab. De Red De Drenaje Sanit. Y Desc. Domic. Para Elim. De Fugas En Av. Halcones Entre R. Jara Y C. Alcaráz, Col. Ramón Serrano En Cd. De Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120.157	\$59.506	\$59.506	\$59.506	\$59.506	\$59.506	\$59.506	100,00	\$0	Vivienda	30	0,00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200522148	Rehabilitación De 90 Metros De Colector De Aguas Negras En El Rio Pereyra Entre Calles L. Rayón E Independencia En Colonia Sta. Marta	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$446.325	\$232.089	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Vivienda	75	0,00	Financiera: En proceso licitación / Física: En proceso licit. / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200522160	Departamental Terminación De Planta Alta Segunda Alta Folio-1907	SN	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INCOIFED	Educación	En Ejecución	2015	\$3.429.808	\$3.429.808	\$3.429.808	\$3.429.808	\$3.429.808	\$3.429.808	\$3.364.760	100,00	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200522252	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Acueducto Zacualpan LI	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6.650.000	\$5.586.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Estudio de preinversión	254.983	0,00	Financiera: Anticipo en trámite / Física: En trámite / Registro: En trámite pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200522316	Gastos De Operación Para Los Organismos Ejecutores Del Programa Apazu	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV Y COMAPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$905.619	\$557.550	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: No inicia / Física: Sin inicio / Registro: Sin inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200522359	Gastos De Supervisión De La Dependencia Normativa (Conaguas)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CONAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$97.031	\$97.031	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: Recursos manejados por CONAGUA, No son radicados a Finanzas / Física: Sin iniciar / Registro: Sin iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200522431	Gastos De Ejecución Para El Seguimiento De La Contraloría Social Del Programa Apazu	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismos ejecutores del programa APAZU	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$53.325	\$26.662	\$18.730	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Vivienda	72.500	0,00	Financiera: Sin iniciar / Física: Sin iniciar / Registro: Sin inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200523003	Obra En Proceso Fondo De Pavimentación	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$21.800.000	\$21.800.000	\$10.039.950	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	Financiera: POA EN PROCESO DE AUTORIZACION / Física: NO SE A EJERCIDO EL RECURSO / Registro:
COL15150200535586	Estrategia 1.1 Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación 1 De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5.980.000	\$5.980.000	\$2.272.926	\$2.157.726	\$831.720	\$831.720	\$831.720	13,91	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200535670	Estrategia 1.2 Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Osc De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6.200.000	\$6.200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200535731	Estrategia 2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3.771.216	\$3.771.216	\$2.346.216	\$2.325.800	\$1.162.900	\$1.162.900	\$1.162.900	30,84	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200535764	Estrategia 2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$28.432.941	\$28.432.941	\$25.882.941	\$25.560.400	\$12.367.200	\$12.367.200	\$1.280.500	43,50	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.

Total: 2373

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL15150200535972	Estrategia 2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,888.730	\$6,888.730	\$5,788.730	\$5,764.400	\$2,882.200	\$2,882.200	\$2,882.200	41,84	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200535916	Estrategia 3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$765.692	\$765.692	\$765.692	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200535968	Estrategia 4.1. Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$585.000	\$585.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200536019	Estrategia 4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,600.000	\$1,600.000	\$900.000	\$900.000	\$450.000	\$450.000	\$450.000	28,13	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200536082	Implementación De Las Unidades De Pea, Pol. Investigación Y Of. Guard. Y Custodia (Fcecc)	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,084.000	\$4,084.000	\$4,084.000	\$4,084.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200536229	Formación Y Capacitación De Las Unidades De Pea, Pol. Investigación Y Of. Guard. Y Custodia (Pisp Y Nsjp)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,525.000	\$4,525.000	\$4,325.000	\$3,559.000	\$698.000	\$698.000	\$698.000	15,43	\$0	Lote	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200536575	Equipamiento Personal Y De Protección Para Las Unidades De Pea, Policia De Investigación Y Of. De Guardia Y Custodia (Pisp)	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$45,068.200	\$45,068.200	\$10,573.068	\$9,336.116	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200536789	Equipamiento Institucional En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones.	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,538.000	\$10,538.000	\$5,658.225	\$5,656.758	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200536856	Equipamiento Institucional Del Sistema Nacional De Información.	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SESP	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,242.978	\$4,242.978	\$2,742.978	\$2,612.000	\$1,044.800	\$1,044.800	\$1,044.800	24,62	\$0	Piezas	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL15150200536882	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Diversos Municipios Del Edo De, En El Marco De La Infraestructura Indígena.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$746.778	\$746.778	\$746.778	\$746.778	\$746.778	\$746.778	\$746.778	100,00	\$0	Luminaria	0	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200543131	Construcción De Colector Sanitario De 15pulg. De Diámetro En La Zona Poniente Del Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,600.000	\$3,360.000	\$3,360.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Vivienda	1,250	0,00	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso licit. / Registro: En proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.