

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones											
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado					
COL00150100461874	Pavimentación En La Totalidad De La Avenida Principal De La Comunidad De Patitajo, Zona Rural		Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
COL00150100461900	Construcción De Laboratorio Y Bachillerato 27 (Clave 06uc0027z) Universidad De Colima, En Santiago Manzanillo		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
COL00150100461961	Pavimentación Concreto Asfáltico Calle Aquiles Serdán, Col Cento		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000																	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
COL00150100462118	Reparación Y Construcción De Alumbrado Público En Las Sigüientes Calles: Mercurio Col. M. Hidalgo Pza 62; Marte Col. M. Hidalgo Pza 58; Campo Aéreo Col. Col. De Juárez Pza 48; Aeroportista Col. Col. De Juárez Pza 40; Miguel Bracamontes Col. Col. De Juárez Pza 43; Esteban García Col. Tepeyac Pza 35; Guadalupe Col. Tepeyac Pza 65; Pedro Gutiérrez Col. Union Pza 55; Antonio Montes Col. Union Pza 55; Torres Quintero Col. Centro Pza 60; Cuauhtémoc Col. Centro Pza 50; Aldama Col. Centro Pza 45; Río Soto La Marina Col. Indeco Pza 15; Río Usamacinta Col. Indeco Pza 30; Valenzuela Col. Libertad Pza 30; El Chupadero Col. Libertad Pza 30; Río Frio		Colima	Tecomán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100462233	Rehabilitación De Canchas Deportivas En El Municipio De Manzanillo, Colima		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,000,000																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100462259	Sustitución De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias De Las Calles Miguel Hidalgo Y Guadalupe Victoria En La Comunidad De Pueblo Juárez, Colima		Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$726,470																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100462286	Proyectos De Infraestructura Municipal En Manzanillo, Colima		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100462362	Sustitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias De Las Calles Miguel Hidalgo Y Guadalupe Victoria En La Comunidad De Pueblo Juárez, Colima		Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$328,370																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100462469	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Totalidad De La Calle Mercurio Del Barrio 4, Deleg. Valle De Las Garzas		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100462648	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Alumbrado Público En La Calle Privada Las Gaviotas, Col. Las Higueras Playa Azul		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463032	Construcción Auditorio Cultural U. Dep. 5 De Mayo		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,800,000																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463124	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 28 De Agosto, Col. Centro Santiago		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL00150100463143	Modernización Calle Constitución Zona Centro		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,271,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463157	Concreto Hidráulico En La Totalidad De La Av. La Joya, En La Deleg. De Salahuá		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463281	Esc. Prim. "Alejandro Flores Garibay" Tm. Reparación E Impermeabilización De Techos Y Reparación De Ventanales		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463287	Universidad De Colima, Bachillerato Técnico Núm. 14- Construcción De Aula Didáctica. Prolongación Ignacio Zaragoza S/N Col. Noriega Pizano. Clave: 06uct0014v2		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463351	Cancha De Fútbol Rápido Del Polideportivo De La Universidad De Colima Campus Manzanillo, Ubicado En Glorieta De San Pedrito, Entre Museo De Arqueología Y Edificio De La Federación De Estudiantes De Colima Col. San Pedrito, Manzanillo, Colima.		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463409	Construcción Del Techo De La Estructura Metálica De La Cancha De La Secundaria Técnica No. 2, Susana Ortiz Silva De La Cabecera Municipal De Coquimatlán.		Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,080,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463712	Construcción Y Equipamiento Salón De Actividades Culturales Múltiples Mujer Danza		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463721	Construcción Del Teatro Del Pueblo En El Recinto De La Feria De Manzanillo		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,100,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463750	Construcción De Empedrados Y Muro De Contención En La Comunidad De La Sidra, Municipio De Coquimatlán.		Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$869,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463856	Construcción Calles Varias		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463862	Pavimentación Concreto Asfáltico Calle Escalera, Fracc. Marimar 2		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463901	Construcción De Techumbre Del Patio Cívico De La Secundaria Técnica No. 5, Cómala, Col.		Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463924	Pavimentación De Calles Varias Y Construcción De Banquetas Parque Industrial		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL00150100463944	Esc. Prim. "Salvador Allende" T.M. Reparación Y Ampliación De Bebederos Y Techado Del Patio Cívico.		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100463949	Rehabilitación De Techumbre Y Mantenimiento De Aulas En La Escuela Ismael Aguayo Figueroa (Clave 06dpr0049) Deleg. Salagua		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100464051	Cancha De Futbol Rápido Del Polideportivo De La Universidad De Colima Ubicado En Av. Del Estudiante Esquina Av. Gonzalo De Sandoval, Colonia Las Viboras		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100464079	Cancha De Futbol Rápido Del Polideportivo De La Universidad De Colima Campus Tecomán Ubicado En Mariano Cabrera No. 1 Col. Tepeyac Tecomán, Colima		Colima	Tecomán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100464313	Construcción Área Recreativa Fracc. Santa Carolina		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100464342	Rehabilitación Del Jardín De Niños "Rosa Muñoz Muñoz" Tm.		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100464362	Pavimentación En La Totalidad De La Calle Griselda Álvarez, Zona Centro		Colima	Tecomán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100464399	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Esmeralda, Col. Lomas De Santiago		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100464554	Construcción Cafeterías Bach 8, 9 Y 10, Universidad De Colima		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100464658	Construcción Cancha De Usos Múltiples Y Techumbres Conalep		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100464884	Salón De Actividades Culturales Múltiples Mujer Danza		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,832,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465118	Pavimentación En La Totalidad De La Calle Prolongación Miguel Hidalgo, Col. Arboledas		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465215	Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Investigación En Energías Renovables De La Universidad Tecnológica De Manzanillo. Camino Hacia Las Humedades S/N, Colonia Salagua. Clave: 06eui0001p		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 2239

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COL00150100465269	Construcción Del Techo De Estructura Metálica De La Cancha De La Secundaria Técnica No. 14 Felipe Sevilla Del Rio En La Comunidad De Pueblo Juárez De Coquimatán.		Colima	Coquimatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,080,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465471	Rehabilitación Centro De Danza "Mujer Danza"		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465540	Universidad De Colima, Bachillerato Técnico No. 17 Clave: 06uct0025a Y Bachillerato Técnico No. 25 Clave: 06uct0017s.- Construcción De Aula Didáctica. Ejidal Pedregal S/N, La Trinidad, 28450 Comala, Colima		Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465542	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Juan Alvarez, Col. Francisco Villa		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465570	Techado De Patio Cívico De La Escuela Primaria Jesús Alcaraz. Col. Las Moras. Cabecera Municipal De Coquimatán. Clave: 06dpr0067z		Colima	Coquimatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465655	Pavimentación En Su Totalidad De La Vialidad Principal En La Comunidad De Rincón De López		Colima	Armería	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
COL00150100465732	Diversas Obras De Infraestructura Municipal En Manzanillo		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465734	Sendero Pe pedestre Y Ciclovía De La Comunidad De Colomos A Unidad Deportiva Del Colomo		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465809	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle E Zapata, Col. Centro Salagua		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,350,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465812	Electrificación En Colonia Santa María, Quisería		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100465831	Construcción Concreto Hidráulico Calle Tabachin Fracc. Arboledas Salagua		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100466096	Rehabilitación Jardín De Arte "Juan De Arrué"		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100466103	Rehabilitación Salón De Danza Casa De Cultura		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		vance Anu nce Acun	
COL00150100466333	Construcción Aula Con Mobiliario Y Equipo, Universidad Tecnológica De Manzanillo		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$900,000									0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100466461	Pavimentación Concreto Asfáltico Calle Rio Lerma, Col. Obrera		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000									0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100466705	Rehabilitación Centro Interactivo De Cultura Ambiental		Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000									0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100466758	Rehabilitación Conservación De Patrimonio Cultural		Colima	Colima	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000									0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COL00150100472231	Indirectos	004-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$91,383									0.00	Maquinaria y equipo	1,000	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: INDIRECTOS
COL00150100472359	Deuda Publica	001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,352,216									0.00	Lote	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: DEUDA PUBLICA
COL00150100472375	Equipamiento	002-2015	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$120,000									0.00	Equipamiento	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EQUIPAMIENTO
COL00150100472404	Materiales Y Suministros	003-2015	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,295,324									0.00	Mobiliario y equipo	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: MATERIALES Y SUMINISTROS
COL00150100472435	Servicios Personales	004-2015	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$75,000									0.00	Piezas	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SERVICIOS PERSONALES
COL00150100472663	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Zinacmitán( Los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacán.	001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Zinacmitán (Los Chicos)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,960,000									0.00	Metros lineales	500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: C.D.I.
COL00150100492519	Amortización De La Deuda	911	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,455,486									0.00	Estudio de preinversión	0	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL00150100492531	Intereses De La Deuda Interna	921	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,772							0.00		Estudio de preinversión	0	0.00		Financiera: La Información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
COL09130300199523	4.1. Des Ciencias Agropecuarias, Construcción De Módulo De Taller Porcicola, Tercera Etapa	4.1.	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2009	\$1,996,072	\$1,996,072	\$0	\$1,896,796	\$1,319,485	\$1,319,485	\$1,319,485	66.10	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada en proceso de finiquitar / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada en proceso de finiquitar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL09150100491606	8.2 Laboratorio De Oceanología Regional, Trabajos Complementarios Para La Operación De Canal De Oleaje	8.2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2009	\$90,105	\$90,105	\$0	\$90,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra en proceso de finiquitar. / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada en proceso de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL10130100116229	10.- Des Facultad De Arquitectura Y Diseño.- Segunda Etapa De Construcción De Centro De Investigación De Arquitectura.	10.0	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2010	\$435,556	\$435,556	\$435,556	\$435,556	\$410,066	\$410,066	\$410,066	94.15	\$0	Metros Cuadrados	590	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL10150100487149	3.3.- 1a Etapa De La Construcción Y Adecuación De Espacios Para Las Áreas De Gestión, Coordinación General De Investigación Científica, Mantenimiento General.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2010	\$238,748	\$238,748	\$0	\$238,748	\$71,624	\$71,624	\$71,624	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL11150100487543	Proges Institucional.- 2ª Etapa De La Construcción, Adecuación Y Remodelación De Espacios Para Las Áreas De Gestión, Coordinación General De Docencia Y Archivos Generales.	2.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2011	\$1,908,729	\$1,908,728	\$0	\$1,908,728	\$613,316	\$613,316	\$613,316	32.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL12140400454767	2.2 Trabajos Complementarios De La Construcción Del Edificio De Posgrado En Arquitectura De La Universidad De Colima, Campus Coquimatlan.	2.2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2012	\$938,646	\$938,646	\$0	\$938,646	\$281,594	\$281,594	\$281,594	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada en proceso de finiquitar / Física: Obra terminada en proceso de finiquitar / Registro: Obra terminada en proceso de finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130100058485	Rehabilitación De Agua Potable En Jala	0101200-02-13	Colima	Coquimatlan	Jala	Rural	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$100,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130100125322	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Ajm	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$333,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100125375	Obra Pública Ajm	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	\$12,620,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Fcecc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$823,000	\$1,075,719	\$1,075,719	\$1,075,266	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	99.96	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100125554	Servicios Generales Fcecc	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11,516,830	\$8,046,910	\$8,046,910	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	99.98	\$0	Metros Cuadrados	3,158	100.00	97.70	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fcecc	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,278,000	\$2,651,706	\$2,651,706	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	99.83	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100125735	Obra Pública Fcecc	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,384,336	\$5,695,868	\$5,695,868	\$5,695,868	\$5,695,868	\$5,695,868	\$5,690,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100125784	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Uec'S	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	\$3,951,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100125862	Obra Pública Uec'S	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,459,188	\$5,459,188	\$5,459,188	97.49	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100125912	Servicios Generales Fspn	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$410,705	\$454,085	\$454,085	\$454,085	\$454,085	\$454,085	\$454,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100126040	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fspn	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,706,500	\$9,633,265	\$9,633,265	\$9,633,265	\$9,633,265	\$9,633,265	\$9,633,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100126120	Obra Pública Fspn	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$758,507	\$764,864	\$764,864	\$764,864	\$764,864	\$764,864	\$764,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100126180	Materiales Y Suministros Red	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$858,968	\$907,530	\$907,530	\$907,530	\$907,530	\$907,530	\$907,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	519	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100126424	Servicios Generales Red	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$14,271,136	\$16,524,824	\$16,524,824	\$16,524,824	\$16,524,824	\$16,524,824	\$16,524,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100126654	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Red	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,102,380	\$578,979	\$578,979	\$578,979	\$578,979	\$578,979	\$578,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100126812	Obra Pública Red	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$199,288	\$199,288	\$199,288	\$199,288	\$199,288	\$199,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100126901	Servicios Generales 066 Y 089	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,270,505	\$6,253,859	\$6,253,859	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	99.13	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100127015	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 066 Y 089	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,095,613	\$7,225,140	\$7,225,140	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	99.98	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COL13130100127084	Obra Pública 066 Y 089	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,985	\$2,999,985	\$2,999,985	\$2,999,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
COL13130100127196	Materiales Y Suministros Sni	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130100127309	Servicios Generales Sni	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$450,000	\$391,384	\$391,384	\$391,384	\$391,384	\$391,384	\$391,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130100127390	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Sni	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,566,000	\$2,448,409	\$2,448,409	\$2,448,409	\$2,448,409	\$2,448,409	\$2,448,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130100127482	Servicios Generales Repuve	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$524,815	\$188,821	\$188,821	\$188,442	\$188,442	\$188,442	\$188,442	99.80	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130100127599	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Repuve	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,868,785	\$5,674,675	\$5,674,675	\$5,674,675	\$5,674,675	\$5,674,675	\$5,674,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130100127771	Servicios Generales Evaluación	25	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$940,167	\$1,041,042	\$1,041,042	\$1,041,042	\$1,041,042	\$1,041,042	\$1,041,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130100127868	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fisppj	26	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$611,200	\$1,961,295	\$1,961,295	\$1,961,295	\$1,961,295	\$1,961,295	\$1,961,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130200142023	Facultad De Arquitectura 2da Etapa De Edificio De Posgrado	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2013	\$13,237,800	\$13,237,800	\$13,237,800	\$12,737,603	\$12,737,603	\$12,737,603	\$12,737,603	96.22	\$0	Metros Cuadrados	527	50.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130200142177	Bienes Muebles Para Genética Forense	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$13,868,942	\$13,370,129	\$13,370,129	\$13,370,129	\$13,370,129	\$13,370,129	\$13,370,129	100.00	\$0	PIEZA, LOTE	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130200142239	Obra Genética Forense	29	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	\$4,508,150	100.00	\$0	OBRA	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130200143132	Materiales Y Suministros Genética Forense	30	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,706,381	\$2,505,193	\$2,505,193	\$2,504,870	\$2,504,870	\$2,504,870	\$2,504,870	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13130200162100	Contrucciones Varias	F3 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de villa de alvarez col	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$4,619,351	\$1,466,386	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130200163385	Equipamiento Del Personal	SUBSEMUN 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal			4-Gobernación	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,572,001							0.00		Metros Cuadrados	120,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130200163717	Pavimentacion Concreto Asfaltico	FOPADEM 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,300,000	\$949,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,251	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130400233089	Habilitar 317 Espacios Públicos Y 33 Centros De Salud Con Internet Mediante La Red Wimax	G354	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Finanzas y Administración a través del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento.	Salud	En Ejecución	2013	\$49,091,459							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
COL13130400247257	Materiales Y Suministros Fspn	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$19,785	\$19,785	\$19,785	\$19,785	\$19,785	\$19,785	\$19,785	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL13140200338617	Programa De Modernización Del Registro Civil	E209-1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas			4-Gobernación	Gobierno del Estado de Colima, Dirección del Registro Civil e Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$92,000,000	\$92,000,000	\$92,000,000	\$92,000,000	\$92,000,000	\$92,000,000	\$92,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL13140400429766	Bachs. Técnicos Núms. 5, 6 Y 20.- Remodelación De Módulo De Servicios Sanitarios Remodelación Para Área Administrativa Reparaciones Y Mantenimiento De Aulas. Trabajos Complementarios	3.1	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2013	\$189,388	\$189,388	\$0	\$189,388	\$138,398	\$138,398	\$138,398	73.08	\$0	Metros Cuadrados	2,063	0.00	100.00	Financiera: En proceso de finalizar. / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada en proceso de finalizar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13150100492455	Bachillerato Técnico Núm. 13.- 1a Etapa. Const.Edificio A: Admón., C.De Cómputo Y Laboratorios. O. Exterior Trabajos Complementarios.	1.1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2013	\$158,597	\$158,597	\$0	\$158,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14130300188350	Programa De Modernización Integral Del Registro Civil	E209	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas			4-Gobernación	Gobierno del Estado de Colima, Dirección del Registro Civil e Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,503,211	\$3,503,211	\$3,503,211	93.42	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	93.42	Financiera: / Física: / Registro:	
COL14130400252300	Gastos De Operación Del Programa (Todos Los Organismos Operadores Que Intervienen)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Todos los organismos operadores que intervienen	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,024,737	\$3,672,411	\$3,672,411	\$1,338,325	\$1,338,325	\$1,338,325	\$1,338,325	36.44	\$2,334,086	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA	
COL14130400262324	Fortalecimiento De La Calidad En Los Servicios De Salud	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2013	\$89,026,232	\$89,026,232	\$89,026,232	\$89,026,232	\$89,026,232	\$86,643,732	\$86,643,732	\$86,643,732	97.32	\$0	Metros Cuadrados	650,555	100.00	97.32	Financiera: / Física: se obtuvieron 1620502.44 / Registro: rendimientos por 1620502.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140100284538	Materiales Y Suministros Fcecc	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,313,000	\$1,313,000	\$1,313,000	\$1,188,576	\$1,188,576	\$1,188,576	\$1,143,576	90.52	\$0	Lote, par, pieza	0	100.00	63.63	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL14140100284618	Servicios Generales Fcecc	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,420,000	\$11,420,000	\$11,420,000	\$8,376,307	\$8,376,307	\$8,376,307	\$5,885,374	73.35	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado									Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COL1414010028467	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fcecc	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,286,432	\$3,286,432	\$3,286,432	\$2,530,215	\$2,266,494	\$2,266,494	\$1,710,334	68.97	\$0	Pieza, licencia.	0	100.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL1414010028493	Inversión Pública Iecs	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,749,709	\$7,749,709	\$7,749,709	96.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100285062	Inversión Pública Hbrca	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100285085	Servicios Generales Ajm	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100285666	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Ajm	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,975,121	\$1,862,854	\$1,862,854	\$1,562,916	\$1,562,916	\$1,562,916	\$1,401,742	83.90	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100285690	Inversión Pública. Ajm	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,594	\$399,594	\$399,594	\$390,720	97.68	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100285734	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Nspj	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,998,547	\$3,998,547	\$3,998,547	\$3,998,547	99.96	\$0	Licencia	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100285791	Materiales Y Suministros. Fchtpn	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,876,000	\$2,876,000	\$2,876,000	\$2,849,402	\$2,849,402	\$2,849,402	\$2,624,559	99.08	\$0	Pieza, Juego, Servicio.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100286288	Servicios Generales. Sileda	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,835,709	\$7,835,709	\$7,835,709	\$6,273,658	\$6,208,698	\$6,208,698	\$6,208,698	79.24	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100286552	Servicios Generales. Edpa	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$774,000	\$747,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. Gf	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,057,784	\$6,872,575	\$6,872,575	\$6,020,372	\$6,020,372	\$6,020,372	\$6,020,372	87.60	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100286622	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Gf	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$827,799	\$827,799	\$827,799	\$700,074	\$700,074	\$700,074	\$305,395	84.57	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100286652	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Fppiespj	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,599,764	\$2,599,764	\$2,599,764	\$2,253,558	\$2,253,558	\$2,253,558	\$915,498	86.68	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298338	Inversión Pública. Fcecc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,143,007	\$1,143,007	\$821,824	\$342,902	70.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298351	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Iecs	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,604,613	\$5,604,613	\$5,604,613	\$5,500,807	\$5,500,807	\$5,500,807	\$5,198,113	98.15	\$0	Pieza, Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298358	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Hbrca	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,985,068	\$13,985,068	\$13,985,068	\$5,627,972	99.89	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298362	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Fchtpn	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,922,300	\$4,922,300	\$4,922,300	\$4,722,628	\$4,722,628	\$4,722,628	\$4,206,316	95.94	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298369	Materiales Y Suministros. Rnt	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$548,036	\$548,036	\$548,036	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$9,942	94.88	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Sileda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,935,100	\$10,284,100	\$10,284,100	\$9,935,601	\$9,935,601	\$9,935,601	\$9,638,901	96.61	\$0	Pieza, Equipo.	0	100.00	48.41	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298380	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Repuve	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,523,600	\$6,523,600	\$6,523,600	\$6,509,356	\$5,829,427	\$5,829,427	\$2,349,650	89.36	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,297,565	\$23,653,931	\$23,653,931	\$23,364,344	\$22,712,452	\$22,712,452	\$21,198,788	96.02	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,064,051	\$1,064,051	\$1,064,051	\$962,051	\$413,620	\$413,620	\$48,000	38.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	44.40	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298612	Inversión Pública. Rnt	25	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298626	Servicios Generales. Sni	26	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$655,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298638	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Sni	27	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,989,000	\$1,581,110	\$1,581,110	\$1,177,267	\$1,177,267	\$1,177,267	\$1,146,749	74.46	\$0	Pieza, Licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140100298717	Servicios Generarles. Fchtpn	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,234,366	\$3,234,366	\$3,234,366	\$2,442,037	92.94	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.		
COL14140200326021	Colector Pluvial A La Altura Del Colegio Inglés De Oriente A Poniente, Hasta El Río Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. Ayuntamiento de Colima	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$685,286	\$685,286	\$685,286	\$685,286	\$685,286	\$685,286	\$685,286	100.00	\$0	Habitantes nuevos	9,489	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200326041	Alcantarillado Y Colector Pluvial A La Altura Del Colegio Campo Verde De Oriente A Poniente, Hacia El Río Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H Ayuntamiento de Colima	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,207,680	\$1,207,654	\$1,207,654	\$1,207,654	\$1,207,654	\$1,207,654	\$1,207,654	100.00	\$0	Habitantes nuevos	9,489	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200326093	Alcantarillas Pluviales A La Altura Del Puente Rincón Del Colibri	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$385,474	\$373,957	\$373,957	\$373,957	\$373,957	\$373,957	\$373,957	100.00	\$0	Habitantes nuevos	9,489	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200326110	Construcción De Colector Pluvial En La Calle José Alcaráz	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala COMAPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$235,596	\$224,276	\$224,276	\$224,276	\$224,276	\$224,276	\$224,276	100.00	\$0	Habitantes nuevos	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200326122	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Zaragoza	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala COMAPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,873,137	\$1,321,753	\$1,321,753	\$1,321,753	\$1,321,753	\$1,321,753	\$1,321,753	100.00	\$0	Habitantes nuevos	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14140200326153	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Alvaro Obregón	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala COMAPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,044,840	\$824,786	\$824,786	\$824,786	\$824,786	\$824,786	\$824,786	100.00	\$0	Habitantes nuevos	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200326173	Construcción De Subcolector De Aguas Negras En Calle Degollado	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$212,885	\$212,885	\$212,885	\$212,885	\$212,885	\$212,885	\$212,885	100.00	\$0	Habitantes mejorados	2,279	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
COL1414020032630	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Las Calles Fco. I. Madero, Naranjo E Independencia	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc CAPAMC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,190,040	\$1,142,441	\$1,142,441	\$1,142,441	\$1,142,441	\$1,142,441	100.00	\$0	Habitantes mejorados	542	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1414020032647	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Las Calles Fco. I. Madero, Naranjo E Independencia	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc CAPAMC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$569,569	\$504,204	\$504,204	\$504,204	\$504,204	\$504,204	100.00	\$0	Habitantes mejorados	592	100.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200326278	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	-	Colima	Cuauhtémoc	El Trapiche	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,079,889	\$3,079,889	\$3,079,889	\$3,079,889	\$3,079,889	\$3,079,889	100.00	\$0	Habitantes nuevos	2,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200326322	Ampliación De Tanque Regulador Y Rehabilitación De La Línea De Conducción En La Cabecera Municipal	-	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán CAPAI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,191,539	\$2,190,648	\$2,190,648	\$2,190,648	\$2,190,648	\$2,190,648	100.00	\$0	Habitantes mejorados	2,717	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200326348	Construcción De Colector Pluvial En La Cabecera Municipal	-	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,171,321	\$4,900,168	\$4,900,168	\$4,900,168	\$4,900,168	\$4,900,168	100.00	\$0	Habitantes nuevos	2,717	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200333497	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias	16	Colima	Armería	Augusto Gómez Villanueva (Coatlilla)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMAPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,730,000	\$11,730,000	\$11,730,000	\$9,697,202	\$9,697,202	\$9,697,202	\$9,697,202	82.67	\$2,032,798	Metros Cuadrados	1,048	100.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140200334093	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	21	Colima	Colima	El Amarradero	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,350,554	\$2,350,554	\$2,350,554	\$2,088,480	\$1,890,782	\$1,890,782	\$1,890,782	80.44	\$459,772	Metros Cuadrados	179	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE 100% / Física: TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140200334478	Construcción De Líneas De Conducción Pozo Nogueras Al Tanque La Mezcalera	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$484,120	\$484,120	\$484,120	\$484,120	\$484,120	\$484,120	100.00	\$0	Habitantes mejorados	4,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14140200334591	Rehabilitación De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Libertad	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$151,993	\$136,653	\$136,653	\$136,653	\$136,653	\$136,653	100.00	\$0	Habitantes mejorados	288	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200334926	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia La Escaramuza	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$201,012	\$80,259	\$80,259	\$80,259	\$80,259	\$80,259	100.00	\$0	Habitantes nuevos	80	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14140200334967	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia La Escobera	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$474,576	\$593,977	\$593,977	\$593,977	\$593,977	\$593,977	100.00	\$0	Habitantes nuevos	80	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14140200335006	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia Santa Mariana	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$957,336	\$953,801	\$953,801	\$953,801	\$953,801	\$953,801	100.00	\$0	Habitantes nuevos	520	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335102	Contrucción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia La Escobera	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$220,983	\$315,283	\$315,283	\$315,283	\$315,283	\$315,283	100.00	\$0	Habitantes nuevos	80	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14140200335139	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia La Limonera	-	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$145,688	\$145,397	\$145,397	\$145,397	\$145,397	\$145,397	100.00	\$0	Habitantes nuevos	80	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14140200335199	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Santa Mariana	-	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,660,106	\$1,653,113	\$1,653,113	\$1,653,113	\$1,653,113	\$1,653,113	100.00	\$0	Habitantes nuevos	520	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335225	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Primavera	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,710,000	\$1,704,819	\$1,704,819	\$1,704,819	\$1,704,819	\$1,704,819	100.00	\$0	Habitantes mejorados	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335249	Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo, Construcción De Caseta De Control Y Línea De Conducción En La Primavera	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,577,860	\$1,573,848	\$1,573,848	\$1,573,848	\$1,573,848	\$1,573,848	100.00	\$0	Habitantes mejorados	8,602	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335272	Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia Martín Del Campo	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,618,264	\$2,607,954	\$2,607,954	\$2,607,954	\$2,607,954	\$2,607,954	100.00	\$0	Habitantes nuevos	840	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335287	Contrucción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Martín Del Campo	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,285,079	\$2,279,649	\$2,279,649	\$2,279,649	\$2,279,649	\$2,279,649	100.00	\$0	Habitantes nuevos	840	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335315	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$743,588	\$743,588	\$743,588	\$743,588	\$743,588	\$743,588	100.00	\$0	Habitantes mejorados	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335343	Equipamiento, Electrificación De Pozo Profundo Y Construcción De Caseta De Cloración Y Tanque Elevado	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán COMAPAT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,998,186	\$2,985,774	\$2,985,774	\$2,985,774	\$2,985,774	\$2,985,774	100.00	\$0	Habitantes mejorados	1,020	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335381	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia Linda Vista	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,273	\$243,784	\$243,784	\$243,784	\$243,784	\$243,784	100.00	\$0	Habitantes nuevos	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: NO HAY - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335403	Contrucción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Linda Vista	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,752	\$97,557	\$97,557	\$97,557	\$97,557	\$97,557	100.00	\$0	Habitantes nuevos	40	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335454	Actualización Integral Del Padrón De Usuarios De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Comala Y Reingeniería Del Proceso De Administración	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,368,000	\$1,288,899	\$1,288,899	\$1,288,899	\$1,288,899	\$1,288,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COL14140200335505	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia La Estancia	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$338,587	\$68,052	\$68,052	\$68,052	\$68,052	\$68,052	100.00	\$0	Habitantes nuevos	148	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335527	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo El Diezmo	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,184,000	\$1,107,735	\$1,107,735	\$1,107,735	\$1,107,735	\$1,107,735	100.00	\$0	Habitantes nuevos	5,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335564	Equipamiento, Electrificación, Tanque Elevado, Obras De Protección, Caseta De Cloración Y Polímero Para Pozo Profundo El Diezmo	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,560,000	\$2,515,980	\$2,515,980	\$2,515,980	\$2,515,980	\$2,515,980	100.00	\$0	Habitantes nuevos	5,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335601	Línea De Conducción De 6 De Diámetro De Agua Potable Para El Pozo Profundo De El Diezmo	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,048,000	\$1,978,126	\$1,978,126	\$1,978,126	\$1,978,126	\$1,978,126	100.00	\$0	Habitantes nuevos	5,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335648	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para Las Colonias Los Pinos, Las Torres, Pablo Silva García Y Unidad Antorchista, En La Zona Oriente De La Cd. De Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima- Villa de Álvarez (CIAPACOV)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,828,687	\$1,775,424	\$1,775,424	\$1,775,424	\$1,775,424	\$1,775,424	100.00	\$0	Habitantes nuevos	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335669	Equipamiento Y Caseta De Cloración Para Pozo Profundo Para Las Colonias Los Pinos, Las Torres, Pablo Silva García Y Unidad Antorchista En La Zona Oriente De La Cd. De Colima	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,233,506	\$2,168,453	\$2,168,453	\$2,168,453	\$2,168,453	\$2,168,453	100.00	\$0	Habitantes nuevos	2,000	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200335696	Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Col. La Estancia	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$96,020	\$95,828	\$95,828	\$95,828	\$95,828	\$95,828	100.00	\$0	Habitantes nuevos	168	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL141402003356951	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas En La Colonia Patos De Ferrocarril	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$268,054	\$267,517	\$267,517	\$267,517	\$267,517	\$267,517	100.00	\$0	Habitantes nuevos	160	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL141402003356978	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Maravillas Del Campo	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$442,221	\$441,335	\$441,335	\$441,335	\$441,335	\$441,335	100.00	\$0	Habitantes nuevos	920	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL141402003356988	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia La Esperanza	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,125	\$64,995	\$64,995	\$64,995	\$64,995	\$64,995	100.00	\$0	Habitantes nuevos	64	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200337005	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Nuevo Miramar	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$58,641	\$58,524	\$58,524	\$58,524	\$58,524	\$58,524	100.00	\$0	Habitantes nuevos	60	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200337022	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia Maravillas Del Campo	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,114,074	\$1,107,523	\$1,107,523	\$1,107,523	\$1,107,523	\$1,107,523	100.00	\$0	Habitantes nuevos	920	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200337037	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia La Esperanza	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$207,465	\$207,050	\$207,050	\$207,050	\$207,050	\$207,050	100.00	\$0	Habitantes nuevos	64	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200337056	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia Nuevo Miramar	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$235,846	\$235,374	\$235,374	\$235,374	\$235,374	\$235,374	100.00	\$0	Habitantes nuevos	60	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14140200337083	Construcción De Línea De Agua Y Tomas Domiciliarias En Las Colonias Centro Y Camichines	-	Colima	Coquimattán	Coquimattán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,664	\$33,596	\$33,596	\$33,596	\$33,596	\$33,596	100.00	\$0	Habitantes nuevos	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200337119	Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2014	\$65,033,074	\$65,033,074	\$65,033,074	\$65,033,074	\$65,033,074	\$57,317,989	88.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	88.14	Financiera: / Física: / Registro: rendimientos por 186,633.57 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140200337160	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Colonia	-	Colima	Coquimattán	Coquimattán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$35,036	\$34,966	\$34,966	\$34,966	\$34,966	\$34,966	100.00	\$0	Habitantes nuevos	16	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14140200337306	Gastos De Contraloría Social Por Parte De Los Beneficiarios	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Varias	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$49,995	\$20,618	\$20,618	\$20,618	\$20,618	\$20,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140300382747	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Para La Filialización De Pisos En Varias	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H Ayuntamiento de Villa de Álvarez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,681,050	\$5,658,497	\$5,658,497	\$5,658,497	\$5,658,497	\$5,658,497	100.00	\$0	Habitantes mejorados	3,200	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14140300382799	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Varias Calles Del Centro	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H Ayuntamiento de Villa de Álvarez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,375,471	\$2,370,616	\$2,370,616	\$2,370,616	\$2,370,616	\$2,370,616	100.00	\$0	Habitantes mejorados	3,200	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140300384223	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias	-	Colima	Manzanillo	Las Juntas (La Floreia)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,815,305	\$5,815,305	\$5,815,305	\$5,140,887	\$5,140,875	\$5,140,875	88.40	\$674,430	Metros Cuadrados	884	0.00	100.00	Financiera: 100% FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140300394443	Construcción De Espacios Culturales	CULTURA-2015-01	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes.	
COL14140300401360	Rehabilitación De Espacios Deportivos Construcción De Alumbado En Cancha De Fútbol, Comala	FID-02-2014	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$200,000						0.00		Metros Cuadrados	9,442	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
COL14140400409234	Chanchas De Usos Múltiples	DEPORTES 2015	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$890,774	\$445,387	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400433695	Bachillerato No. 11 (Minatitlán)- Construcción De Laboratorio De 2 Física Y Química	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,710,433	\$1,710,433	\$1,710,433	\$1,710,433	\$1,572,063	\$1,572,063	91.91		Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 19.- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,494,252	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: ES LA PARTE PROPORCIONAL EL AVANCE DEL PROY. EJECUTIVO DEL TOTAL DE LA OBRA. / Registro: EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
COL14140400447075	Bachillerato Tecnico Num 14- (El Colomo Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO / Fisica: ES LA PARTE PROPORCIONAL EL AVANCE DEL PROY.EJECUTIVO DEL TOTAL DE LA OBRA. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447328	Bachillerato Tecnico Num 18- (Mpio. Coquimatlan) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,505	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Fisica: ES LA PARTE PROPORCIONAL EL AVANCE DEL PROY.EJECUTIVO DEL TOTAL DE LA OBRA. / Registro: EN PROCESO LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447441	Bachillerato Tecnico Num 32- (Suchitlan, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105,353	\$105,353	\$52,676	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO / Fisica: ES LA PARTE PROPORCIONAL EL AVANCE DEL PROY.EJECUTIVO DEL TOTAL DE LA OBRA. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447603	Bachillerato Tecnico Num 15- (La Albarada, Mpio. Colima) Const.De Aula, Sala De Prof., 7 Cubiculos Para Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Fisica: ES LA PARTE PROPORCIONAL EL AVANCE DEL PROY.EJECUTIVO DEL TOTAL DE LA OBRA. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN PROCESO DE ELABORACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448298	Bachillerato Tecnico Num 22- (Queseria, Mpio. Cuauhtémoc) Edificio C.-Admon, Edificio D.-C.Ómputo Y 1 Aula, Edificio E.-Zaulas, Obra Exterior.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: Obra contratada iniciando ejecución. / Fisica: ES LA PARTE PROPORCIONAL DEL AVANCE DEL PROY.EJECUTIVO, OBRA INICIANDO / Registro: OBRA CONTRATADA INICIANDO SU EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Num 3- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para: Admón, C.Ómputo,Lab.,12 Aulas, Sanitarios, Cafetería.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: EN PROCESO DE ELABORACIÓN EL PROYECTO EJECUTIVO / Fisica: ES LA PARTE PROPORCIONAL EL AVANCE DEL PROY.EJECUTIVO DEL TOTAL DE LA OBRA. / Registro: EN PROCESO DE ELABORACIÓN EL PROYECTO EJECUTIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448894	Bachillerato Tec. Num 13- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admon., Const. Edif. C. Biblioteca, Sala De Prof., Cubiculos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO / Fisica: ES LA PARTE PROPORCIONAL EL AVANCE DEL PROY.EJECUTIVO DEL TOTAL DE LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451029	Cereso Colima Adecuación Del Edificio De Salas Orales	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,279,631	\$1,303,467	\$1,279,631	\$1,279,631	\$1,127,432	\$1,127,432	\$1,127,432	86.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451096	PgJ Colima Adecuaciones Al Edificio De Almacén De Evidencias	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,357,549	\$1,385,200	\$1,357,549	\$1,357,549	\$1,122,092	\$1,122,092	\$1,122,092	81.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451186	Adecuaciones En El Edificio De La Procuraduría General De Justicia Para La Policía De Procuración De Justicia.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,873,690	\$1,907,639	\$1,873,690	\$1,873,690	\$562,107	\$562,107	\$562,107	29.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451230	Construcción Del Edificio De Medidas Cautelares En El Municipio De Colima.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,362,595	\$3,430,000	\$3,363,595	\$3,362,595	\$1,948,906	\$1,918,337	\$1,918,337	55.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451273	Construcción De Defensa Pública Edificio En Complejo De Seguridad Del Municipio De Tecmán	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,954,643	\$5,243,420	\$4,977,843	\$4,954,643	\$2,780,268	\$2,780,268	\$2,780,268	53.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451434	Construcción Del Complejo De Administradores Con Área Del Archivo Del Nejo En El Complejo De Seguridad Del Municipio De Tecmán	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$7,789,230	\$7,934,762	\$7,934,762	\$7,789,230	\$2,336,769	\$2,336,769	\$2,336,769	29.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451498	Construcción Del Módulo De Seguridad Pública Que Incluye Los Centros De Control De Detención Área Varonil Y Área Femenil En Tecoman, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$8,099,288	\$8,244,000	\$8,244,000	\$8,099,288	\$2,429,786	\$2,429,786	\$2,429,786	29.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451548	Construcción De Una Sala De Juicio Oral En El Complejo De Seguridad Del Municipio De Tecmán Con Cubiculos Para 7 Jueces Y Aula De Testigo Protegido	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$12,920,483	\$13,168,008	\$13,168,008	\$12,920,483	\$3,876,145	\$3,876,145	\$3,876,145	29.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451617	Construcción De Complejo De Seguridad Pública Municipal Y Procuraduría De Justicia En El Municipio De Coquimatlan	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$13,514,381	\$13,777,200	\$13,777,200	\$13,514,381	\$5,857,404	\$4,054,314	\$4,054,314	29.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451648	Construcción De Complejo De Seguridad Pública Municipal Y Procuraduría De Justicia En El Municipio De Armería, Col	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$13,514,562	\$13,777,200	\$13,777,200	\$13,514,562	\$6,364,541	\$6,364,541	\$6,364,541	46.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451681	Construcción De Complejo De Seguridad Pública Municipal Y Procuraduría De Justicia En El Municipio De Minatitlán	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$13,525,285	\$13,777,200	\$13,777,200	\$13,525,285	\$10,173,354	\$7,451,775	\$7,451,775	54.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451732	Construcción De Tres Salas De Audiencias Orales Para Jueces De Control En El Complejo De Seguridad En El Municipio De Tecmán	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$13,291,295	\$13,291,295	\$0	\$13,291,295	\$6,090,619	\$5,477,421	\$5,477,421	41.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400451765	Construcción De Complejo De Seguridad Pública Municipal Y Procuraduría De Justicia En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$13,521,122	\$13,777,200	\$13,777,200	\$13,521,122	\$8,115,444	\$8,115,444	\$8,115,444	58.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL14140400451816	Construcción De Complejo De Seguridad Pública Municipal Y Procuraduría De Justicia En El Municipio De Cuauhtémoc	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$13,528,210	\$13,777,200	\$13,777,200	\$13,528,210	\$4,058,463	\$4,058,463	\$4,058,463	29.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400451853	Construcción De Complejo De Seguridad Pública Municipal Y Procuraduría De Justicia En El Municipio De Comala	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$14,665,018	\$14,964,787	\$14,964,787	\$14,665,018	\$8,170,938	\$8,170,938	\$8,170,938	54.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400451889	Construcción De Almacén De Evidencias Y Bodega De Objetos Decomisados En Las Instalaciones De Semeño En El Municipio De Tecmán.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,285,940	\$15,608,764	\$0	\$15,608,764	\$4,585,782	\$4,585,782	\$4,585,782	29.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400451939	Construcción De Áreas De Atención A Víctimas Y Justicia Restaurativa En Complejo De Seguridad Del Municipio De Tecmán	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$17,163,674	\$8,757,000	\$8,757,000	\$8,757,000	\$5,149,102	\$5,149,102	\$5,149,102	58.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400451959	Construcción Del Complejo Del Nuevo Sistema Integral De Justicia Penal Para Adolescentes, En El Municipio De Comala, Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,426,685	\$9,660,710	\$9,660,710	\$9,660,710	\$6,888,664	\$6,888,664	\$6,888,664	71.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400452120	Complejo De Seguridad Manzanillo Procuraduría y Defensoría	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$23,137,055	\$11,818,072	\$11,818,072	\$11,818,072	\$6,941,117	\$6,941,117	\$6,941,117	58.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400452214	Complejo De Seguridad Cereso Manzanillo	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$28,975,563	\$14,756,775	\$14,756,775	\$14,756,775	\$8,692,669	\$8,692,669	\$8,692,669	58.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400452251	Equipamiento Pericial Para El Primer Partido Judicial, Colima, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$21,846,639	\$22,000,000	\$22,000,000	\$21,846,639	\$6,553,992	\$6,553,992	\$6,553,992	29.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400452286	Modernización De Palacio De Gobierno En Colima, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$6,862,745	\$7,009,395	\$7,009,395	\$6,862,745	\$2,988,548	\$2,058,824	\$2,058,824	29.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400452367	1ra. Etapa De Juzgados Mixtos En Tecoman, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,216,671	\$2,216,671	\$0	\$2,216,671	\$665,001	\$665,001	\$665,001	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	11.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400452780	Obra Publica En Bienes De Dominio Publico	610	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$217,648,757	\$217,648,757	\$217,648,757	\$109,827,462	\$109,827,462	\$109,827,462	\$109,827,462	50.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.46	Financiera: / Física: / Registro: El recurso de programas regionales corresponde a las ministraciones que se realizaron en el año 2014, pero el recurso de esta ejerciendo en el año en curso (2015)	
COL14150100483114	Centro Universitario De Investigaciones Biomédicas.- Segunda Etapa De Construcción De La Unidad De Investigación Para El Instituto De Ciencias De La Vida.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$34,095,847	\$34,095,847	\$34,095,847	\$29,159,803	\$10,762,285	\$10,762,285	\$10,762,285	31.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14150100483209	Facultad De Contabilidad Y Administración Colima.- Ampliación Y Adecuación Del Centro De Autoacceso Para El Aprendizaje De Lenguas. Campus Central Colima.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2014	\$7,137,207	\$7,137,207	\$7,137,207	\$7,137,207	\$2,870,542	\$2,870,542	\$2,870,542	40.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14150100483962	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, Sistema De Potabilización Y Equipamiento.	-	Colima	Manzanillo	La Culebra (Colimilla)	Rural	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION LOCAL COLIMA, CONAGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,460,647	\$11,460,647	\$11,460,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$11,460,647	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA / Física: OBRA CANCELADA / Registro: OBRA CANCELADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14150100485041	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Jardines De Vista Hermosa, En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$421,652	\$269,857	\$269,857	\$269,857	\$269,857	\$269,857	\$269,857	100.00	\$0	Metros	148	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14150100489152	Sustitución De Un Tramo De Colector Sanitario De 24 Pulgadas De Diámetro, Para Eliminación De Fugas En Paseo Miguel De La Madrid H., Entre Las Calles Hidalgo Y H. Ayro. De La Cd. De Villa De Álvarez.	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CIAPACOV	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,669,071	\$867,917	\$867,917	\$867,917	\$867,917	\$867,917	\$867,917	100.00	\$0	Metros	15,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA	
COL14150100490305	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En La Calle Libertad	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$449,885	\$233,940	\$233,940	\$233,940	\$233,940	\$233,940	\$233,940	100.00	\$0	Metros	240	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100470212	Construcción De Empedrado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	2,410	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100470280	Agua Potable	003-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,814,490	\$1,814,490	\$544,347	\$544,347	\$544,347	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500	0.00	0.00	Financiera: AGUA POTABLE / Física: AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100470292	Construcción De Vado	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$230,043	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	354	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: --	
COL15150100470367	Equipamiento De Dispensario Medico	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100470685	Construcción De Dispensario Medico	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, LA CUAL NO APARECE EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS.	

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COL15150100470766	Ampliación De Dispensario Medico	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	2,498	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS.
COL15150100470885	Equipamiento De Consultorio Medico Dental	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	997	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100470916	Construccion De Consultorio Dental 2da Etapa.	8	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$52,354	\$52,354	\$23,559	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	997	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS.
COL15150100470998	Construccion De Casa De Salud 2da. Etapa	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$22,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	172	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100471165	Equipamiento De Cocina De Esc.Prim. Del Astillero De Arriba	12	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	174	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: -
COL15150100471194	Equipamiento De Comedor En Preescolar Hilda Alcaraz	13	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	84	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100471220	Equipamiento De Comedor En Esc.Prim. Gregorio Torres Quintero	14	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	363	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: -
COL15150100471295	Equipamiento De Comedor En Esc. Prim. Gustavo Vazquez Montes	15	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	166	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: -
COL15150100471320	Equipamiento En Esc. Prim. Balbino Davalos	16	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472073	Construccion De Comedor En Escuela	17	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	721	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS.
COL15150100472077	Construccion De Comedor En Escuela Secundaria Col. Gustavo Vazquez	18	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	2,736	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS.
COL15150100472082	Cuarto Adicional	20	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$875,000	\$875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	56	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472098	Estufas Ecologicas	21	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	350	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472104	Toma Domiciliaria Dentro De La Vivienda O Terreno	22	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	175	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: -
COL15150100472108	Cuarto Para Cocina	23	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$475,000	\$475,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	66	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472118	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	24	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRA PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,294	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472128	Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Con Biodigestor Comun	25	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	23	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472139	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	26	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	23	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100472164	Ampliacion De Red De Agua Potable	28	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$510,000	\$510,000	\$229,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Física: / Registro: -

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL15150100472171	Mejoramiento A La Vivienda	001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$292,079	\$900,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	600	0.00	0.00	Financiera: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA / Física: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA / Registro: MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2015
COL15150100472178	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	29	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	110	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS.	
COL15150100472190	Ampliacion De Electrificacion, Gregorio Torres Quintero	30	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$27,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	4	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100472203	Drenaje Pluvial En La Calle Diaz Miron (Entre De La Vega Y J.Jesus Carranza)	31	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100472212	Electrificacion Rural	002-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$129,000	\$189,000	\$56,700	\$56,700	\$56,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: ELECTRIFICACION RURAL / Física: ELECTRIFICACION RURAL / Registro: ELECTRIFICACION RURAL
COL15150100472279	Alcantarillado, Drenajes Y Letrinas	006-2015	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$165,000	\$165,000	\$49,500	\$49,500	\$49,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS / Física: ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS / Registro: ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS 2015
COL15150100472340	Obra Complementaria De Introduccion De Linea De Conduccion De Agua Potable	32	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$140,000	\$140,000	\$63,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	23	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100472369	Introduccion De Red De Agua Potable	33	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,225,000	\$1,225,000	\$333,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	137	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS.	
COL15150100472420	Mantenimiento De Alumbrado Publico	34	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343,107	\$343,107	\$154,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	2,746	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100472612	Pavimentacion De Calles Varias Y Construccion De Banquetas Parque Industrial	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,997,003	\$2,997,003	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	5	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100472771	Cancha De Futbol Rapido Del Polideportivo De La Univer. De Colima Av. Del Estudiante	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$299,700	\$299,700	\$149,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,252	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO.	
COL15150100472794	Esc. Prim. Alejandro Flores Garibay Tm. Reparacion E Impermeabilizacion De Techos Y Reparacion De Ventanales.	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	112	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO.	
COL15150100472825	Esc. Primaria Salvador Allende T.M Reparacion Y Ampliacion De Bebederos Y Techado De Patio Civico.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,198,801	\$1,198,801	\$599,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	108	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100472851	Modernizacion Calle Constitucion Zona Centro	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,265,725	\$5,265,725	\$2,632,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	17,365	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO.	
COL15150100472869	Rehabilitacion Del Jardin De Niños Rosa Muñoz Muñoz T.M.	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,650	\$349,650	\$174,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,531	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474064	Construccion Y Equipamiento Salon De Actividades Culturales Multiples Mujer Danza	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,001	\$999,001	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,840	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURE COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COL15150100474274	Rehabilitación De Centro De Danza Mujer Danza.	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,001	\$999,001	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,840	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474309	Salon De Actividades Culturales Múltiples Mujer Danza	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,829,166	\$2,829,166	\$1,414,584	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,840	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474342	Rehabilitación Conservación De Patrimonio Cultural	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,650	\$349,650	\$174,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,840	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474493	Rehabilitación De Proyecto De Infraestructura En Ec. Sec. Manuel Sandoval Vallarta	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	345	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474539	Techado De Cancha Casa Hogar San Jose	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,650	\$349,650	\$174,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	90	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474562	Techado De Cancha De Usos Múltiples	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,334	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474588	Techado De Cancha De Usos Múltiples El Pedregal	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	359	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. / Registro: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, EL SISTEMA NO PERMITIO CAPTURAR COMO TAL POR LO QUE SE CAPTURO COMO METRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474799	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Piscila	27	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	23	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474899	Equipamiento De Dispensario Medico Tivoli	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,090	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100474918	Obra Publica Mejoramiento De Vivienda	0600404-01-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,851,395	\$2,851,395	\$500,000	\$2,851,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100475060	Empedrados Y Machuelos En El Algodonal	0600404-03-15	Colima	Coquimatlán	El Algodonal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$275,000	\$275,000	\$100,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100475094	Rehabilitación De Camino Rural	0600404-04-15	Colima	Coquimatlán	El Chical	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$50,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	436	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100475126	Ampliación De Red De Agua	001-fism	Colima	Minatitlán	Patitajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Agua Potable y alcantarillado de Minatitlan	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$337,671	\$4,123,522	\$1,237,057	\$337,671	\$258,309	\$258,309	\$258,309	6.26	\$0	Metros lineales	718	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100475199	Programa De Desarrollo Institucional	0600412-01-15	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$96,568	\$96,568	\$30,000	\$96,568	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100475663	Techado De Cancha Deportiva	001-conade	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S205 Deporte	ayuntamiento de minatitlan	Deporte	En Ejecución	2015	\$570,262	\$570,262	\$285,131	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4,588	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100475717	Pavimentación Con Concreto Hidraulico	001-fopedep	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	ayuntamiento de minatitlan	Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,588	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100475832	Construcción Sistema De Drenaje	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	516	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: / Registro: -	
COL15150100478311	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRA PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	174	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL15150100478328	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$561,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	174	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Fisica: / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100479275	Obras Diversas	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,410,100	\$13,410,100	\$4,023,030	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100479375	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residual.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$449,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	174	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA. / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. NO APARECE COMO TAL EN EL CATALOGO PARA ELEGIRLA POR LO QUE SE SELECCIONO LA UNIDAD DE METROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100479459	Obras Por Definir	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,336,983	\$2,336,983	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE DEFINE LA OBRA. / Fisica: / Registro: -- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100482495	Fism 2015	001-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$23,165,256	\$23,165,256	\$6,949,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100482536	Fondo De Pavimentación Y Desarrollo Municipal 2015	002-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,794,200	\$5,794,200	\$2,897,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL15150100482564	Infraestructura Deportiva 2015	003-2015	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,411,087	\$1,411,087	\$705,543	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100482912	Urbanización Municipal	007-2015	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbanización	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,155	\$554,155	\$166,247	\$166,247	\$166,247	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	0.00	Financiera: URBANIZACION MUNICIPAL / Fisica: URBANIZACION MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100483146	Implementación De Prog. De Operativos Para La Prevención Del Delito.	15 3 1 01 01 01	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Armería Colima.	Seguridad	En Ejecución	2015	\$129,771,796	\$2,412,746	\$603,187	\$365,763	\$365,763	\$365,763	\$365,763	15.16	\$0	Equipo de seguridad	28,695	0.00	0.15	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL15150100483282	Control De La Evolución Y Registro Presupuestal De La Deuda Publica.	15 2 1 01 03 01	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Armería Colima.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,412,746	\$12,977,196	\$3,244,299	\$2,920,389	\$2,920,389	\$2,918,639	\$2,918,639	22.49	\$0	Estudio de preinversión	28,695	0.00	0.22	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL15150100483336	Obra Publica 2015	15 2 1 04 01 01	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Armería Colima.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,723,511	\$7,723,511	\$2,317,053	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28,695	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL15150100484188	Techumbre Cancha Deportiva Comunidad Agosto Gómez	15 3 1 01 01 01	Colima	Armería	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte	11-Educación Pública	Municipio de Armería Colima.	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,640,024	\$1,640,024	\$820,012	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL15150100484858	Construcción De Techumbre Del Patio Cívico De La Secundaria Técnica No.5, Comala, Col.	FOPADEMUN-001	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,698,300	\$849,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	458	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100484908	Universidad De Colima, Bachillerato Técnico No.17 Clave: 06uct0025a Y Bachillerato	FOPADEMUN-002	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,800	\$599,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	520	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$15,859,000	\$4,757,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Publica	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$6,511,900	\$1,953,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$3,610,649	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$18,117,325	\$5,435,197	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,278,500	\$3,383,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$24,291,404	\$7,287,422	\$3,449,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486419	Sistema Estatal De Información (Base De Datos)	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,402,340	\$8,402,340	\$2,520,702	\$1,378,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,051,501	\$14,051,501	\$4,215,450	\$900,300	\$900,300	\$900,300	\$900,300	6.41	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Repupe	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$7,339,000	\$2,201,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807,041	\$807,041	\$242,112	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,763,496	\$2,329,049	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$6,558,955	\$1,967,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL15150100488668	Fondo De Pavimentación (Fopadep)2015	COQ-PAV-04-001-2015	Colima	Coquimattán	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COQUIMATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,229,000	\$4,229,000	\$2,112,386	\$4,229,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100488886	Infraestructura Deportiva	COQ-DEP-04-01-2015	Colima	Coquimattán	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COQUIMATLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,469,811	\$6,469,811	\$3,234,905	\$6,469,811	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100489142	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha En La Comunidad De La Becerra.	FID-01-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,690,870	\$1,689,179	\$844,590	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	283	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 2239

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
COL15150100489335	Rehabilitación Cancha, Comunidad Zacualpan	FID-02-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,598,400	\$799,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,905	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100489373	Unidad Deportiva Comalá	FID-03-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,170,833	\$1,169,662	\$584,831	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	9,442	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100489401	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha En El Barrio San Juan, Zacualpan - Comala	FID-04-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,905	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100489591	Fortamun Del Municipio De Comala	FORTAMUN-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,202,827	\$11,202,827	\$2,800,707	\$1,666,255	\$1,666,255	\$1,666,255	\$1,666,255	14.87	\$0	Equipamiento	20,888	0.00	14.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100489679	Obras Por Definir	FAIS-2015	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,480,204	\$7,480,204	\$2,244,061	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	20,888	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100492103	Fondo De Cultura	OU91	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,048,950	\$2,097,900	\$1,048,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: EL RECURSO LLEGO EN EL MES DE MARZO, SE HARÁN LAS MODIFICACION EN PRESUPUESTO DE EGRESO. / Registro: EL RECURSO LLEGO EN EL MES DE MARZO, SE HARÁN LAS MODIFICACION EN PRESUPUESTO DE EGRESO.
COL15150100492191	Fondo De Infraestructura Deportiva	U088	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,295,618	\$4,591,235	\$2,295,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO LLEGO EN EL MES DE MARZO, SE HARÁN LAS MODIFICACION EN PRESUPUESTO DE EGRESO. / Física: EL RECURSO LLEGO EN EL MES DE MARZO, SE HARÁN LAS MODIFICACION EN PRESUPUESTO DE EGRESO. / Registro: EL RECURSO LLEGO EN EL MES DE MARZO, SE HARÁN LAS MODIFICACION EN PRESUPUESTO DE EGRESO.
COL15150100492496	Obras Diversas	614	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,022,939	\$17,022,939	\$5,244,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: