

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Fcecc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$823.000	\$1.075.719	\$1.075.719	\$1.075.265	\$1.075.265	\$1.075.265	\$1.075.265	99,96	\$0	Metros Cuadrados	12.500	100,00	87,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL13130100125554	Servicios Generales Fcecc	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11.516.830	\$8.046.910	\$8.046.910	\$7.890.398	\$7.890.398	\$7.890.398	\$7.890.398	98,06	\$0	Metros Cuadrados	3.158	100,00	97,70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fcecc	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1.278.000	\$2.651.706	\$2.651.706	\$2.647.200	\$2.647.200	\$2.647.200	\$2.647.200	99,83	\$0	Metros Cuadrados	71	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL13130100125735	Obras Públicas Fcecc	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5.384.336	\$5.695.868	\$5.695.868	\$5.665.542	\$5.665.542	\$5.665.542	\$5.665.542	99,47	\$0	Metros Cuadrados	2	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL13130100125862	Obras Públicas Uec's	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.531.073	\$5.531.073	\$5.531.073	\$5.531.073	98,77	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL13130100126901	Servicios Generales O66 Y O89	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7.270.505	\$6.253.859	\$6.253.859	\$6.199.339	\$6.199.339	\$6.199.339	\$6.199.339	99,13	\$0	Metros Cuadrados	31	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL13130100127015	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles O66 Y O89	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6.095.613	\$7.225.140	\$7.225.140	\$7.223.982	\$7.223.982	\$7.223.982	\$7.223.982	99,98	\$0	Metros Cuadrados	145	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Fcecc	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3.286.432	\$5.361.586	\$5.361.586	\$5.113.947	\$5.113.947	\$5.113.947	\$5.113.947	95,38	\$0	Pieza, licencia.	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. GF	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7.057.784	\$6.021.825	\$6.021.825	\$6.020.372	\$6.020.372	\$6.020.372	\$6.020.372	99,98	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. sileda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7.935.100	\$10.019.601	\$10.019.601	\$10.019.601	\$10.019.601	\$10.019.601	\$10.019.601	100,00	\$0	Pieza, Equipo.	0	100,00	82,60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25.297.565	\$26.315.861	\$26.315.861	\$26.306.209	\$26.306.209	\$26.306.209	\$26.306.209	99,96	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1.064.051	\$2.129.611	\$2.129.611	\$2.087.611	\$2.087.611	\$2.087.611	\$2.087.611	98,03	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	74,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140100298717	Servicios Generales. Fohstpn	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3.480.000	\$3.705.866	\$3.705.866	\$3.705.672	\$3.705.672	\$3.705.672	\$3.705.672	99,99	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 19.- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2.988.503	\$2.988.503	\$1.494.251	\$1.338.017	\$1.298.602	\$1.298.602	\$1.298.602	43,45	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: EJECUTARON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Registro: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140400447075	Bachillerato Tecnico Num 14.- (El Colono Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237.593	\$237.593	\$118.796	\$106.725	\$106.725	\$106.725	\$106.725	44,92	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: Ejecutados los trabajos contratados. / Física: Ejecutados los trabajos contratados. / Registro: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140400447328	Bachillerato Tecnico Num 18.- (Mpio. Coquimatlan) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473.009	\$473.009	\$236.505	\$230.955	\$230.955	\$230.955	\$230.955	48,83	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Física: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Registro: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140400447441	Bachillerato Tecnico Num 32.- (Suchitlan, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105.353	\$105.353	\$52.676	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	3,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140400447603	Bachillerato Tecnico Num 15.- (La Albarreda, Mpio. Colima) Const.De Aula, sala De Prof., 2 Cubiculos Para 7 Orientadores, Mas Odra Exterior Y Dotación De servicios.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2.780.081	\$2.780.081	\$1.390.041	\$1.390.041	\$1.390.041	\$1.390.041	\$1.390.041	50,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140400448298	Bachillerato Tecnico Num 22.- (Quezseria, Mpio. Cuautémoc) Edificio C.-Admon., Edificio D.- C.Ómputo Y 1 Aula, Edificio E.-Aulas, Odra Exterior.	8	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5.900.000	\$5.900.000	\$5.900.000	\$5.900.000	\$5.886.905	\$5.886.905	\$5.886.905	99,78	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: Odra terminada. / Física: Odra terminada. / Registro: Odra terminada. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuautémoc) Construcción De 6 Edificios Y Odra Exterior Para: Admón, C.Ómputo,Lab.,12 Aulas, Sanitarios, Cafeteria.	1	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20.000.000	\$20.000.000	\$20.000.000	\$19.899.461	\$18.540.649	\$18.540.649	\$18.540.649	92,70	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,00	Financiera: Odra en ejecución. / Física: Odra en ejecución. / Registro: Odra en ejecución. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14140400448894	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuautémoc) Ampliación De Admon., Const. Edif.C: Biblioteca, Sala De Prof., Cubiculos De Tutorías, Sanitarios, Mas Odra Exterior.	4	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6.056.320	\$6.056.320	\$3.028.160	\$3.028.160	\$3.028.160	\$3.028.160	\$3.028.160	50,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: / Física: Se han ejecutado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se han ejecutado los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL14150100483114	Centro Universitario De Investigaciones Biomédicas.- Segunda Etapa De Construcción De La Unidad De Investigación Para El Instituto De Ciencias De La Vida.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$34.095.847	\$34.095.847	\$34.095.847	\$31.401.683	\$29.725.353	\$29.725.353	\$29.725.353	87,18	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: Odra terminada. / Física: Odra terminada. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL15150100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confiansa	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15.859.000	\$15.859.000	\$15.859.000	\$14.681.943	\$14.389.582	\$14.389.582	\$14.389.582	90,73	\$0	Equipamiento	0	0,00	63,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL15150100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6.511.900	\$6.511.900	\$6.511.900	\$1.992.900	\$1.992.900	\$1.992.900	\$1.992.900	30,60	\$0	Lote	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL15150100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12.035.496	\$12.035.496	\$12.035.496	\$11.512.801	\$11.512.801	\$11.512.801	\$11.512.801	95,66	\$0	Equipamiento	0	0,00	91,36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL15150100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850.000	\$850.000	\$850.000	\$751.440	\$751.440	\$751.440	\$751.440	88,40	\$0	Piezas	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL15150100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18.117.325	\$18.117.325	\$18.117.325	\$12.395.276	\$12.395.276	\$12.395.276	\$12.395.276	68,42	\$0	Equipamiento	0	0,00	68,10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL15150100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11.278.500	\$11.278.500	\$11.278.500	\$11.180.868	\$11.180.868	\$11.180.868	\$11.180.868	99,13	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL15150100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24.291.404	\$24.904.724	\$24.904.724	\$24.898.471	\$24.898.471	\$24.898.471	\$24.898.471	99,97	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL15150100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Andamia	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14.051.501	\$13.040.781	\$13.040.781	\$12.238.665	\$12.238.665	\$12.238.665	\$11.538.675	93,85	\$0	Equipamiento	0	0,00	87,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL1510100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Seguve	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7.339.000	\$7.339.000	\$7.339.000	\$7.170.720	\$7.170.720	\$7.170.720	\$7.170.720	97,71	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486602	Evaluación De Los Distintos Programas 11	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807.041	\$807.041	\$807.041	\$799.240	\$799.240	\$799.240	\$799.240	99,03	\$0	Lote	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7.763.496	\$7.763.496	\$7.763.496	\$7.753.597	\$7.753.597	\$7.753.597	\$7.753.597	99,87	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6.558.955	\$6.558.955	\$6.558.955	\$6.126.431	\$6.126.431	\$6.126.431	\$6.126.431	93,41	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510200499942	Escuela De Turismo Y Gastronomía.- 1a Etapa Construcción De Edificio Para Centro De Cómputo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Ptc, Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23.334.444	\$23.334.444	\$23.334.444	\$23.334.444	\$8.686.051	\$8.686.051	\$8.686.051	\$8.686.051	37,22	\$0	Metros Cuadrados	295	0,00	10,00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1510200499960	Facultad De Pedagogía.-Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula 2 De Posgrado.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.938.372	\$1.938.372	\$1.938.372	\$1.938.372	\$1.534.303	\$1.534.303	\$1.534.303	79,15	\$0	Metros Cuadrados	433	0,00	79,00	Financiera: Se ejecutan trabajos complementarios. / Física: Se ajusta porcentaje por la contratación de trabajos complementarios que están en ejecución. / Registro: Se ejecutan trabajos complementarios. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510200499976	Facultad De Ingeniería Civil.- 2a Et. Aulas Multi. Y Ampliación Edificio Para Cubículos De 10 Ptc Y Aula, Alis. Ext. De Vos Y Datos De Los Edificios Del Plantel.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6.280.788	\$6.280.788	\$6.280.788	\$6.165.298	\$4.297.675	\$4.297.675	\$4.297.675	68,43	\$0	Metros Cuadrados	587	0,00	100,00	Financiera: Obra terminada, por finiquitar. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada, por finiquitar. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510200499984	Facultad De Ciencias Políticas.- 1a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado En Ciencias Políticas, 5 Aulas, 10 Cubículos Ptc, Administración, Aula De Uso Múltiple Y Áreas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$11.507.782	\$11.507.782	\$11.507.782	\$10.497.481	\$6.084.792	\$6.084.792	\$6.084.792	52,88	\$0	Metros Cuadrados	394	0,00	98,00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510300550383	Construcción Del Parque Ecológico Metropolitano De Tecoman, Colima	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U036 Programa Nacional Forestal- Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180.621.586	\$180.621.586	\$103.255.771	\$180.621.586	\$103.255.771	\$103.255.771	\$103.255.771	57,17	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	60,00	Financiera: EN EL PRIMER TRIMESTRE EXISTIO UN ERROR DE CAPTURA, YA QUE LA OBRA PERTENECE AL CICLO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.367.435	\$1.367.435	\$1.367.435	\$827.736	\$827.736	\$827.736	\$827.736	60,53	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.756.723	\$2.756.723	\$2.756.723	\$1.252.815	\$1.252.815	\$1.252.815	\$1.252.815	45,45	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400615967	Parque Santa Gertrudis Etapa II Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980.947	\$980.947	\$980.947	\$417.676	\$417.676	\$417.676	\$417.676	42,58	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	42,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616010	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.190.221	\$1.190.221	\$1.190.221	\$1.168.510	\$1.168.510	\$1.168.510	\$1.168.510	98,18	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616115	Terminación De Parque Ecoloturístico Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.061.862	\$1.061.862	\$1.061.862	\$1.018.806	\$1.018.806	\$1.018.806	\$1.018.806	95,95	\$0	Equipamiento	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616150	Rehabilitación Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253.117	\$253.117	\$253.117	\$248.499	\$248.499	\$248.499	\$248.499	98,18	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616199	Construcción De La Segunda Etapa De La Vialidad Linceo De Varones De Belisario Domínguez Al Instituto De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7.259.459	\$7.259.459	\$7.259.459	\$7.099.240	\$7.099.240	\$7.099.240	\$7.099.240	97,79	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616267	Rehabilitación De La Vialidad Av. Merced Cabrera.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10.256.666	\$10.256.666	\$10.256.656	\$9.583.905	\$9.583.905	\$9.583.905	\$9.583.905	93,44	\$0	Metros	0	0,00	93,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616299	Adquisición Y Colocaciones De Alumbrado En Camellones Paseo Las Perotas Carretera Villa De Alvaraz-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.906.280	\$3.906.280	\$3.906.280	\$3.743.009	\$3.743.009	\$3.743.009	\$3.743.009	95,82	\$0	Metros	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616340	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adoquín De La Calle Constitución	-	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.907.301	\$3.907.301	\$3.907.301	\$3.801.322	\$3.801.322	\$3.801.322	\$3.801.322	97,29	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616379	Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuautemec.	-	Colima	Cuautemec	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724.925	\$724.925	\$724.925	\$697.565	\$697.565	\$697.565	\$697.565	96,23	\$0	Metros	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616426	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Quiseria.	-	Colima	Cuautemec	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387.784	\$387.784	\$387.784	\$360.533	\$360.533	\$360.533	\$360.533	92,97	\$0	Metros	0	0,00	93,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616463	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuautemec.	-	Colima	Cuautemec	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258.657	\$258.657	\$258.657	\$253.328	\$253.328	\$253.328	\$253.328	97,94	\$0	Metros	0	0,00	97,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616501	Construcción De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces.	-	Colima	Cuautemec	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646.306	\$646.306	\$646.306	\$600.631	\$600.631	\$600.631	\$600.631	92,93	\$0	Metros	0	0,00	93,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400616656	Rehabilitación Del Centro Estatal De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.178.651	\$2.178.651	\$2.178.651	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL15160100631738	Ampliación De La Infra. Componentes I, Vii Y Viii. Bco2262	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897.602	\$875.967	\$875.967	\$875.967	\$875.967	\$875.967	\$875.967	\$875.967	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL15160100636098	Rehabilitación De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142.173	\$142.173	\$142.173	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL15160100636140	Construcción De Jardín En La Colonia La Estacion	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581.216	\$581.216	\$581.216	\$568.084	\$568.084	\$568.084	\$568.084	97,74	\$0	Kilómetro lineal	0	0,00	97,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL15160100636245	Construcción Parque Morelos (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.531.532	\$1.531.532	\$1.531.532	\$1.415.677	\$1.415.677	\$1.415.677	\$1.415.677	92,44	\$0	Kilómetro lineal	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL15160100636257	Construcción De Jardín Cofradía De Morelos.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439.805	\$439.805	\$439.805	\$425.227	\$425.227	\$425.227	\$425.227	96,69	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL15160100636272	Adquisición Y Colocación De Gimnasios Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Armería.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306.306	\$306.306	\$306.306	\$294.054	\$294.054	\$294.054	\$294.054	96,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL15160100636286	Modernización De La Av. Prol. Gomez Farias (Primera Etapa).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5.105.105	\$5.105.105	\$5.105.105	\$3.890.119	\$3.890.119	\$3.890.119	\$3.890.119	76,20	\$0	Metros	0	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COL1516010636314	Panteon Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	97,94	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636342	Rehabilitacion Del Libramiento Arco Norte.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,042,042	\$2,042,042	\$2,042,042	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	97,63	\$0	Kilómetro	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636367	Adquisicion De Una Grua Con Casastilla Hidraulicos Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,907	\$966,907	\$966,907	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	97,21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	97,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636404	Adquisicion De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,919	\$918,919	\$918,919	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	84,88	\$0	Maquinaria y equipo	0	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636466	Rehabilitacion Del Lienso Charro En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,559	\$203,559	\$203,559	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	97,94	\$0	Kilómetro	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636507	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Remodelacion De Los Portales Del Centro Historico De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,749	\$459,749	\$459,749	\$225,142	\$225,142	\$225,142	\$225,142	48,97	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636560	Modernizacion Del Centro Estatal De Hemodialisis.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,911	\$1,476,911	\$1,476,911	\$425,300	\$425,300	\$425,300	\$425,300	28,80	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636606	Terminacion Del Complejo De Asistencia Social.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,900,131	\$1,900,131	\$1,900,131	\$994,404	\$994,404	\$994,404	\$994,404	52,33	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	52,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636616	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	87,61	\$0	Kilómetro	0	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636640	Modernizacion De Alumbrado Publico Y Accesos A La Ciudad De Tecoman.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255,255	\$255,255	\$255,255	\$74,726	\$74,726	\$74,726	\$74,726	29,28	\$0	Luminaria	0	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636684	Suministro E Instalacion De Semaforos En Diferentes Calles.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	79,33	\$0	Equipamiento	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636739	Panteon Municipal De Armeria(Segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	91,00	\$0	Lote	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636774	Construccion Circuito Vial Col. Lazaro Cardenas (segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	97,65	\$0	Kilómetro lineal	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636786	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamin Gil En Col. Independencia.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$598,951	\$598,951	\$598,951	\$598,951	97,77	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636801	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Revolucion En Col. Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	96,97	\$0	Metros lineales	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636827	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Oaxaca En Col. Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	96,57	\$0	Kilómetro lineal	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636910	Colocacion De Nomenclatura En Calles En Zona Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,447	\$431,447	\$431,447	\$417,595	\$417,595	\$417,595	\$417,595	96,79	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636933	Red De Escaleras En Zonas Carriles De La Cabeecera Municipal (segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$599,567	\$599,567	\$599,567	\$599,567	97,87	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636953	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,300	\$772,300	\$772,300	\$754,227	\$754,227	\$754,227	\$754,227	97,66	\$0	Vivienda	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636968	Rehabilitacion Base De Pavimento De Glorietta Limoner.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,026	\$693,026	\$693,026	\$674,200	\$674,200	\$674,200	\$674,200	97,28	\$0	Kilómetro	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010636991	Terminacion De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Coatlalilla.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	97,94	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010637005	Modernizacion De Av. Profr. Gomez Farias (Segunda Etapa).	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,456,979	\$3,456,979	\$3,456,979	\$3,456,979	98,17	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1516010637025	Estudio Geofisico Para La Peroracion De Pozo Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,505	\$24,505	\$24,505	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	97,99	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627381	Edif B Constr. Dos Aulas Did. 2ee. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2289-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$685,338	\$685,338	\$685,338	\$685,338	\$585,720	\$585,720	\$585,720	85,46	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627389	Edif B. Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2290-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$360,372	\$360,372	\$360,372	\$360,372	\$306,554	\$306,554	\$306,554	85,07	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627398	Constr. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2291-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$410,385	\$410,385	\$410,385	\$410,385	\$362,572	\$362,572	\$362,572	88,35	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627400	Edif D. Const. Aula Did. 2. See. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 5.30x6 Mt. Oe. Folio=2292-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$624,419	\$624,419	\$624,419	\$624,419	\$612,383	\$612,383	\$612,383	98,07	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627426	Edif E Const. Aula Did. 3ee Aislada Cub. Concreto, Estruct. Reg. 5.30x6 Mt. Oe. Folio=2293-16	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$735,387	\$735,387	\$735,387	\$735,387	\$724,670	\$724,670	\$724,670	98,54	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627427	Edif B Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 5.30x6 Mt. Oe. Folio=2294-16	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$281,084	\$281,084	\$281,084	\$281,084	\$267,696	\$267,696	\$267,696	95,24	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627428	Edif F Const. Aula Did. 2ee Aislada Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2295-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$402,584	\$402,584	\$402,584	\$402,584	\$399,005	\$399,005	\$399,005	99,11	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627430	Edif D Constr. Aula Did. 2ee Ais. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2296-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$485,928	\$485,928	\$485,928	\$485,928	\$447,234	\$447,234	\$447,234	92,04	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627432	Edif D Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2297-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$355,528	\$355,528	\$355,528	\$355,528	\$316,796	\$316,796	\$316,796	89,11	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010628481	Const. Edif C, Cuatro Aulas Did. 2ee. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2298-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,385,035	\$1,385,035	\$1,385,035	\$1,385,035	\$1,359,440	\$1,359,440	\$1,359,440	98,15	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16100628507	Terminacion Del Boulevard Miguel De La Madrid Hurtado Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	21-Turismo	2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$25,388,045	\$17,685,429	\$17,685,429	\$17,685,429	\$5,305,629	\$5,305,629	\$5,305,629	30,00	\$0	Otros	0	0,00	20,00	Financiera: Existe un error en la captura del Primer Trimestre, estos son los datos reales. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100628515	Andador Turístico Paseo de Las Parotas, Comala	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	21-Turismo	2148 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$11,259,079	\$10,939,189	\$10,939,189	\$10,939,189	\$3,537,777	\$3,537,777	\$3,537,777	32,34	\$0	Otros	0	0,00	30,00	Financiera: Montos reales del contrato. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100628618	Edif B, Const. Aula Did. Ados. Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2299-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$362,731	\$362,731	\$362,731	\$362,731	\$312,851	\$312,851	\$312,851	86,25	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100628642	Const. Edif D, Cuatro Aulas Did. 2.5 Se Cub. Conc. Estruct. Ul-C. Oe Folio=2301-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución	2016	\$2,133,255	\$2,160,240	\$2,160,240	\$2,160,240	\$2,160,240	\$2,160,240	\$2,160,240	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100628666	Edif B, Const. Aula Did. Ados. Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 M. Folio=2302-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$325,255	\$325,255	\$325,255	\$325,255	\$296,871	\$296,871	\$296,871	91,27	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro:
COL16100628675	Edif B, Constr. Aula Did. 2se, Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2303-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$360,903	\$350,457	\$350,457	\$350,457	\$313,043	\$313,043	\$313,043	89,32	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100628687	Edif D, Constr. Aula Did. 2se, Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 M. Folio=2304-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$340,580	\$351,027	\$351,027	\$351,027	\$351,027	\$351,027	\$351,027	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100629189	Enien Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2258	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,125,224	\$1,125,224	\$1,125,224	\$1,125,224	\$1,125,224	\$1,125,224	\$1,125,224	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100631710	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V Y VIII. Eo=2259	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$817,514	\$817,514	\$817,514	\$817,514	\$809,179	\$809,179	\$809,179	98,98	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100631721	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2260	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$912,000	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100631725	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2261	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,756	\$1,105,756	\$1,105,756	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100631748	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI Y VIII. Eo=2264	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100631760	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2265	SN	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,103,999	\$1,103,999	\$1,103,999	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632072	Perforacion Y Aforo De Pozo Profundo Para La Comunidad Gregorio Torres Quintero En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,022,913	\$1,934,644	\$1,934,644	\$1,546,928	\$464,079	\$464,079	\$464,079	23,99	\$0	Otros	0	0,00	6,00	Financiera: Se pagó anticipo / Física: En proceso / Registro: En proceso normal
COL16100632206	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2266	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632227	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2267	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,293,071	\$1,293,071	\$1,293,071	96,08	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632243	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Eo=2268	SN	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$476,716	\$476,716	\$476,716	41,94	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632267	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Eo=2269	SN	Colima	Cuautémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,020,898	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$561,213	\$561,213	\$561,213	54,75	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632328	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VI, VII Y VIII. Eo=2270	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,183,861	\$1,183,861	\$1,183,861	\$1,183,861	\$731,446	\$731,446	\$731,446	61,78	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632346	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Eo=2271	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$928,897	\$928,897	\$928,897	\$928,897	\$668,815	\$668,815	\$668,815	72,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632365	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI Y VII. Eo=2272	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$667,125	\$667,125	\$667,125	57,45	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632379	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2273	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,272,475	\$1,272,475	\$1,272,475	95,44	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632396	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y V. Eo=2274	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$851,953	\$851,953	\$851,953	\$851,953	\$851,953	\$851,953	\$851,953	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632416	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V Y VI. Eo=2275	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632512	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III. Eo=2278	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$927,093	\$927,093	\$927,093	76,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632531	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V. Eo=2279	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,148,857	\$1,148,857	\$1,148,857	\$1,148,857	\$1,144,830	\$1,144,830	\$1,144,830	99,65	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632544	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, Y III. Eo=2281	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,042,618	\$1,042,618	\$1,042,618	\$1,042,618	\$779,993	\$779,993	\$779,993	74,81	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632555	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2282	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$694,978	\$694,978	\$694,978	62,95	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632576	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII Y VIII. Eo=2283	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$779,384	\$779,384	\$779,384	70,67	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632593	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III. Eo=2284	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$776,233	\$776,233	\$776,233	71,04						

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL16100634786	Universidad de Colima.-Escuela de Turismo y Gastronomía.-2a Etapa.- Construcción de Edificio Para C.Ómputo, 11 Aulas, 6 Cub.P.T.C.,S.Sanitarios, Almacén.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$26,355,615	\$17,227,664	\$12,921,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	255	0,00	0,00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100635929	Construcción de Nueva Línea de Conducción de Agua Potable Para La Localidad de La Culebra, Mpio. De Mansanillo, Colima.	-	Colima	Mansanillo	La Culebra (Colimilla)	Rural	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION LOCAL CONAGUA, COLIMA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,157,506	\$3,157,506	\$3,157,506	\$3,110,145	\$3,110,145	\$3,110,145	\$3,110,145	98,50	\$0	Lote	229	0,00	100,00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100635938	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario En La Localidad de Emiliano Zapata	-	Colima	Mansanillo	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAFAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,619,950	\$2,030,461	\$2,030,461	\$1,505,457	\$541,965	\$541,965	\$541,965	26,69	\$0	Lote	351	0,00	38,00	Financiera: PAGADO EL ANTICIPO / Física: Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100635961	Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Estado de Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,294,949	\$9,835,959	\$9,835,959	\$8,007,156	\$2,227,792	\$1,201,073	\$1,201,073	12,21	\$0	Estudio de preinversión	630,000	0,00	11,00	Financiera: Estimación En proceso de pago / Física: En proceso / Registro: En proceso normal - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636056	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Unidad, En La Colonia Valle Del Sol De La Cabequera Municipal De Armería.	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,820,321	\$946,567	\$946,567	\$944,670	\$147,368	\$147,368	\$147,368	15,57	\$0	Otros	4,500	0,00	0,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636062	Actualización Del Pedón De Usarios De Las Comunidades De Ofradía De Juárez Y La Cabequera Municipal De Armería	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$2,590,000	\$2,590,000	\$2,561,685	\$199,811	\$199,811	\$199,811	7,71	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	0,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso normal
COL16100636070	Rehabilitación de Línea de Drenaje A Base De Tubería De Pvc Corrugada De 12 Pulg. En Calle Revolución De La Colonia Valle Del Sol, En Armería, Mpio. Armería	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,011,788	\$526,130	\$526,130	\$522,466	\$81,505	\$81,505	\$81,505	15,49	\$0	Otros	3,500	0,00	0,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso normal
COL16100636117	Equipamiento, Electrificación, Caseta De Cloración, Línea De Conducción Y Tanque Elevado Para Pozo Profundo De La Colonia Gregorio Torres Quintana.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,947,546	\$3,806,422	\$3,806,422	\$3,235,404	\$970,621	\$970,621	\$970,621	25,50	\$0	Otros	2,000	0,00	3,00	Financiera: Se pagó anticipo / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636219	Obras De Protección, Electrificación, Caseta De Cloración Y Tanque Elevado Para Pozo Puerta De Molón	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,464,492	\$2,217,275	\$2,217,275	\$1,793,494	\$538,048	\$538,048	\$538,048	24,27	\$0	Otros	3,000	0,00	35,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636323	Sustitución de Red de Drenaje Sanitario Y Desagües Domiciliarias Para La Eliminación De Fugas En La Zona Comurbada Colima - V. De Alvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,240,004	\$3,244,802	\$3,244,802	\$3,039,596	\$1,003,067	\$1,003,067	\$1,003,067	30,91	\$0	Otros	2,500	0,00	35,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso normal / Registro: En proceso normal
COL16100636343	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 Y Línea De Conducción En El Pozo El Llano	-	Colima	Comala	Comala	Rural	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,580,898	\$1,961,482	\$1,961,482	\$1,941,526	\$582,458	\$582,458	\$582,458	29,69	\$0	Otros	1,657	0,00	20,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso
COL16100636370	Ampliación De Tanque De Regulación, Construcción De Tanque Elevado De 100 M3, Caseta De Cloración Y Mejoramiento De Uso Eficiente De Energía Eléctrica En Bomba Y Equipo Eléctrico De Pozo Profundo Los Za	-	Colima	Comala	Comala	Rural	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,348,750	\$1,741,350	\$1,741,350	\$1,660,073	\$498,022	\$498,022	\$498,022	28,60	\$0	Otros	1,657	0,00	14,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636400	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Nueva Fuente De Abastecimiento	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$816,120	\$685,541	\$685,541	\$674,030	\$101,105	\$101,105	\$101,105	14,75	\$0	Otros	12,500	0,00	12,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636446	Mejoramiento Del Proceso De Lectura, Facturación Y Cobro De La Capaco	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,951,340	\$1,483,019	\$1,483,019	\$1,442,779	\$328,954	\$328,954	\$328,954	22,18	\$0	Otros	11,500	0,00	0,00	Financiera: En proceso. Se dio anticipo parcial / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636467	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Determinar Nueva Fuente De Abastecimiento En La Cabequera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$595,173	\$499,945	\$499,945	\$469,959	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	11,500	0,00	0,00	Financiera: En proceso de pago de anticipo / Física: Por iniciar / Registro: Obra por iniciar, falta pago anticipo
COL16100636489	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortíz De Domínguez	-	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$352,595	\$267,972	\$267,972	\$267,211	\$178,858	\$178,858	\$178,858	66,74	\$0	Otros	1,000	0,00	85,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso
COL16100636506	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Cruz En La Colonia Lomas Santa Cruz De La Cabequera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$325,291	\$169,151	\$169,151	\$169,129	\$25,369	\$25,369	\$25,369	15,00	\$0	Otros	1,200	0,00	95,00	Financiera: Anticipo solo parte federal / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636540	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Manguera, En La Colonia La Presa De La Cabequera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$311,222	\$161,836	\$161,836	\$161,129	\$24,169	\$24,169	\$24,169	14,93	\$0	Otros	1,300	0,00	0,00	Financiera: Pago anticipo solo parte federal / Física: Por iniciar / Registro: Obra por iniciar
COL16100636570	Catastro Técnico De Las Red De Agua Potable En Las Localidades De Cuauhtémoc, Quesería Y El Trapiche	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,222,962	\$3,209,452	\$3,209,452	\$3,194,521	\$479,178	\$479,178	\$479,178	14,93	\$0	Otros	20,000	0,00	0,00	Financiera: Pago anticipo / Física: Por iniciar / Registro: Por iniciar
COL16100636595	Suministro Y Colocación De 1200 Medidores De Media Pulgada En La Cabequera Municipal	-	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,740,000	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,306,897	\$1,306,897	\$297,973	\$297,973	22,53	\$0	Otros	2,717	0,00	55,00	Financiera: Anticipo solo parte federal / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636634	Construcción De Dren Pluvial A Cielo Abierto Y Subterráneo En La Avenida Naciones Del Barrio VI	-	Colima	Mansanillo	Mansanillo	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje del Municipio de Mansanillo (CAFAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$937,566	\$600,042	\$600,042	\$585,198	\$175,560	\$175,560	\$175,560	29,26	\$0	Otros	3,500	0,00	5,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636665	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento La Loma, Reposición De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable, Desde La Localidad De La Loma A La Cabequera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,454,986	\$6,996,593	\$6,996,593	\$6,981,764	\$2,094,529	\$2,094,529	\$2,094,529	29,94	\$0	Otros	4,500	0,00	35,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100636783	Catastro Técnico De Redes De Agua Potable En Las Comunidades De Cerro De Orcega Y Madrid	-	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecoman (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$2,660,000	\$2,660,000	\$2,406,375	\$721,912	\$721,912	\$721,912	27,14	\$0	Otros	9,000	0,00	55,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso
COL16100637638	Formación Y Capacitación Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,475,900	\$4,475,900	\$4,028,310	\$2,508,700	\$812,700	\$812,700	\$0	18,16	\$0	Otros	0	0,00	21,43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637820	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,009,300	\$14,009,300	\$12,608,370	\$2,483,096	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637824	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,469,345	\$25,469,345	\$22,922,415	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637847	Sistemas De Video Vigilancia	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$17,084,588	\$17,084,588	\$15,376,129	\$5,174,994	\$2,617,938	\$2,617,938	\$2,252,644	15,32	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637865	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,674,066	\$16,674,066	\$15,006,660	\$2,016,654	\$2,016,654	\$2,016,654	\$2,016,654	12,09	\$0	Piezas	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637874	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,504,393	\$5,504,393	\$4,953,954	\$3,594,494	\$3,594,494	\$3,594,494	\$0	65,30	\$0	Otros	0	0,00	17,86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637882	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,838,000	\$3,838,000	\$3,454,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16100637901	Equipamiento Para el Desarrollo De Las Ciudades Foráneas En La Investigación De Hechos Delictivos	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$12,776,295	\$12,776,295	\$11,498,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637912	Sistema Nacional De Información	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,838,090	\$7,838,090	\$7,054,281	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637935	Registro Público Vehicular	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$543,707	\$543,707	\$489,336	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637956	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,779,000	\$15,779,000	\$14,201,100	\$4,203,505	\$4,203,505	\$4,203,505	\$3,770,004	26.64	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637967	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,263,120	\$10,263,120	\$9,236,808	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100637978	Evaluación De Los Distintos Programas	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$765,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100639799	Facultad De Ciencias Políticas.-2a Etapa.-Construcción De Edificio De Posgrado.- 5 Aulas, 10 Cub. Fed. Administración, Aula De Uso Múltiple, Áreas Comunes.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,857,575	\$11,174,667	\$8,381,202	\$6,796,220	\$2,038,866	\$2,038,866	\$2,038,866	18.25	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	5.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100639812	Facultad De Contabilidad Y Administración Tecoman.- Ampliación De 3 Salas De Cómputo Y Oficina Del Centro De Cómputo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$721,215	\$721,215	\$540,924	\$603,166	\$180,950	\$180,950	\$180,950	25.09	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	5.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16100646618	Construcción De Tanque De Regulación En La Localidad Del Cóbano Municipio De Cuauhtémoc - 46511	46511	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,687,819	\$253,111	\$253,111	\$75,737	\$75,737	\$75,737	\$75,737	29.92	\$0	Otros	218	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL161006468593	Sustitución De La Línea De Conducción En La Localidad Del Cóbano Municipio De Cuauhtémoc - 46619	46619	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$532,456	\$79,930	\$79,930	\$23,917	\$23,917	\$23,917	\$23,917	29.92	\$0	Metros lineales	218	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL161006469999	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Crisis De Románquez De La Localidad De Quixería Del Municipio De Cuauhtémoc. - 47315	47315	Colima	Cuauhtémoc	Quixería Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$84,623	\$84,623	\$60,650	\$60,650	\$60,650	\$60,650	71.67	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16100651000	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Colonia México En Quixería Cuauhtémoc - 46703	46703	Colima	Cuauhtémoc	Quixería Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$440,881	\$440,881	\$239,255	\$239,255	\$239,255	\$239,255	54.27	\$0	Metros lineales	92	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL161006468177	Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Colonia México En Quixería Cuauhtémoc - 46929	46929	Colima	Cuauhtémoc	Quixería Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$174,738	\$174,738	\$94,621	\$94,621	\$94,621	\$94,621	54.15	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL161006468178	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia México En Quixería Municipio De Cuauhtémoc - 47006	47006	Colima	Cuauhtémoc	Quixería Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$69,732	\$69,732	\$37,848	\$37,848	\$37,848	\$37,848	54.28	\$0	Metros lineales	82	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL161006468179	Pavimentación A Base De Empedrado En La Colonia México En Quixería Cuauhtémoc - 46870	46870	Colima	Cuauhtémoc	Quixería Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$558,797	\$558,797	\$304,138	\$304,138	\$304,138	\$304,138	54.43	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL161006466611	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Colonia El CID, En La Cabequera Municipal De Cuauhtémoc - 47647	47647	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$447,254	\$447,254	\$376,679	\$376,679	\$376,679	\$376,679	84.22	\$0	Metros lineales	804	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL161006464382	Const Edif B, Tres Aula Did. 2ee, Cub. Conc. Estruct Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2305-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,080,468	\$1,080,468	\$1,080,468	\$1,080,468	\$1,041,133	\$1,041,133	\$1,041,133	96.36	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161006464386	Edif A Rep. Integral Servicios Sanitarios. Folio=2307-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,100	\$400,100	\$400,100	\$400,100	\$318,335	\$318,335	\$318,335	79.56	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161006464389	Rep. Servicios Sanitarios Y Rep. Varias En Edif. A Folio=2309-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$107,042	\$107,042	\$107,042	\$107,042	\$102,610	\$102,610	\$102,610	95.86	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro:
COL161006464393	Inst. Tinacos, Rehab. Cisterna, Caseta Bomba, Edif A, Rep. Frontera, Pintura Y Plafon. Folio=2310-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$141,745	\$141,745	\$141,745	\$141,745	\$84,814	\$84,814	\$84,814	59.84	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL161006464423	Edif C Const. Servicios Sanitarios, Cub. Concreto, Estruct Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2311-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$720,955	\$720,955	\$720,955	\$720,955	\$705,675	\$705,675	\$705,675	97.88	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161006464424	Edif C Const. Aula Usuar, Estruct Reg. 3.25x8 M. Edif C Const Bodega Estruct Reg. 3.25x8 M. Folio=2312-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$413,387	\$413,387	\$413,387	\$413,387	\$370,731	\$370,731	\$370,731	89.68	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161006464425	En Edif B Const. Aula Usuar Cub. Concreto, Estruct. Reg. 3.25x8m. Oe. Folio=2313-16	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$366,579	\$366,579	\$366,579	\$366,579	\$331,534	\$331,534	\$331,534	90.44	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL161006464426	En Edif A Remodelación De Servicios Sanitarios, Oe. Folio=2314-16	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$252,211	\$252,211	\$252,211	\$252,211	\$215,640	\$215,640	\$215,640	85.50	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL161006464427	Const. Edif D, Lab. Polifuncional 4ee, Cub. Conc. Estruct. Uto, Oe. Folio=2315-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,222,419	\$1,222,419	\$1,222,419	\$1,222,419	\$746,096	\$746,096	\$746,096	61.03	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161006464428	Const Edif D, Bodega Estruct Atípica, Cub. Concreto 4x5 M. Oe. Folio=2316-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$192,599	\$192,599	\$192,599	\$192,599	\$120,509	\$120,509	\$120,509	62.57	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161006464429	Edif C, Const. Bodega, Estruct Atípica, Cub. Concreto, 4x5 M. Oe. Folio=2317-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$290,936	\$290,936	\$290,936	\$290,936	\$155,280	\$155,280	\$155,280	53.37	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161006464430	Rep. Cerco De Malla Ciclón Y Luminarias. Folio=2318-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$139,322	\$139,322	\$139,322	\$139,322	\$139,322	\$139,322	\$139,322	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL161006464431	Const. Cub. Laminas C26 R101, Con Estructura Lina 18x30 M. En Cancha De Uso Múltiple. Folio=2319-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$834,082	\$834,082	\$834,082	\$834,082	\$769,383	\$769,383	\$769,383	92.24	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL161006464433	Edif D Const. Aula Usuar Y Bodega, Estruct. Reg. 3.25x8 M. Edif A Rep. Integral Servicios. Folio=2322-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$830,854	\$830,854	\$830,854	\$830,854	\$830,854	\$830,854	\$830,854	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL161006464434	Rep. De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Aplanados. Folio=2323-16	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$474,855	\$474,855	\$474,855	\$474,855	\$474,855	\$474,855	\$474,855	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL161006464439	Construcción De Gradas En Cancha Techada. Folio=2324	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$292,501	\$292,501	\$292,501	\$292,501										

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COL161602066444	Reparación De Muro Perimetral. Folio=2325-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$234.809	\$234.809	\$234.809	\$234.809	\$234.306	\$234.306	\$234.306	95,53	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL161602066444	Edif C Rep. De Servicios Sanitarios, Oe. Folio=2327-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$844.325	\$844.325	\$844.325	\$844.325	\$713.634	\$713.634	\$713.634	84,52	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066444	Remod. De Sanitarios, Rehab. Red Sanitaria Y Conexión A Red Npal. Oe. Folio=2328-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$521.751	\$521.751	\$521.751	\$521.751	\$520.925	\$520.925	\$520.925	99,84	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL161602066445	Reparaciones Varias En Edificios. Folio=2330-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$170.093	\$170.093	\$170.093	\$170.093	\$141.084	\$141.084	\$141.084	82,95	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro:
COL161602066451	Reparaciones Varias En Edificios A Y B, Oe. Folio=2331-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$257.540	\$257.540	\$257.540	\$257.540	\$257.473	\$257.473	\$257.473	99,97	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL161602066511	Edif E Const. Bodega, Estruc Atípica, Cub. Concreto, xsm. Oe. Folio=2332-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$178.901	\$178.901	\$178.901	\$178.901	\$163.378	\$163.378	\$163.378	91,32	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL161602066516	Reparaciones. Folio=2333-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$182.724	\$182.724	\$182.724	\$182.724	\$182.724	\$182.724	\$182.724	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066519	Reparaciones. Folio=2334-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$197.400	\$197.400	\$197.400	\$197.400	\$197.400	\$197.400	\$197.400	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066512	Rep. Servicios Sanitarios En Edif A, Y Bebederos. Folio=2335-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$555.892	\$555.892	\$555.892	\$555.892	\$358.996	\$358.996	\$358.996	64,58	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066512	Rep. Integral De Servicios Sanitarios En Edif A Y C. Folio=2336-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$588.551	\$588.551	\$588.551	\$588.551	\$381.146	\$381.146	\$381.146	64,76	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066513	Construcción De Cisterna De 10m3. Folio=2338-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$68.209	\$68.209	\$68.209	\$68.209	\$68.209	\$68.209	\$68.209	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL161602066513	Constr. Edif A Dir. lee, Bodega lee, Tres Áreas Diá. 2o Cu. Serv. Sanitarios 2o, Cub. Conc. Estruc. Ul C, Oe. Folio=2339-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.627.295	\$3.627.295	\$3.627.295	\$3.627.295	\$3.282.049	\$3.282.049	\$3.282.049	90,48	\$0	Metros	100	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066513	Rev. En Su Caso Rep. De Impermeabilización Edificios, Sust. Piso Dañado, Candelaria Y Ptas. Dañadas. Folio=2340-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$633.263	\$633.263	\$633.263	\$633.263	\$633.263	\$633.263	\$633.263	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066514	Rep. Integral De Servicios Sanitarios Y Sust. Cerco Perimetral. Folio=2341-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$579.108	\$579.108	\$579.108	\$579.108	\$577.418	\$577.418	\$577.418	99,71	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL161602066514	Trabajos De Impermeabilización Y Reparaciones. Folio=2342-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$172.847	\$172.847	\$172.847	\$172.847	\$172.847	\$172.847	\$172.847	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066514	Trabajos De Impermeabilización Y Reparaciones. Folio=2343-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$176.790	\$176.790	\$176.790	\$176.790	\$53.037	\$53.037	\$53.037	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066514	Rep. Plafones Edif A Y B, Rep. Instalación Hidráulica En Obra Ext. Folio=2345-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$87.348	\$87.348	\$87.348	\$87.348	\$87.348	\$87.348	\$87.348	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066514	Remod. Integral De Sanitarios Y Cambio De Hidroneumático A Tinasos. Folio=2346-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$228.958	\$338.823	\$338.823	\$338.823	\$286.906	\$286.906	\$286.906	84,68	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066515	Retiro Cisterna Existente Y Const. Nueva Cisterna Concreto 10m3. Folio=2347-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$60.624	\$60.624	\$60.624	\$60.624	\$60.624	\$60.624	\$60.624	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066515	Edif B. Const. Aula Usar Cub. Concreto, Estruc. Rep. 3.25x8 M. Oe. Folio=2348-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$220.726	\$220.726	\$220.726	\$220.726	\$220.726	\$220.726	\$220.726	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL161602066515	Edif D. Const. Dir. Ados. Cub. Concreto, Estruc. Rep. 3.25x5.30m. Oe. Folio=2350-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$153.257	\$153.257	\$153.257	\$153.257	\$153.257	\$153.257	\$153.257	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL161602066515	Rep. Cubierta De Lamina Para Evitar Filtraciones. Folio=2351-16	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$51.630	\$51.630	\$51.630	\$51.630	\$41.099	\$41.099	\$41.099	79,60	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066515	Mantto. Y Habilitación Bebederos, Lámparas Y Rep. Sanitarios. Folio=2352-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$106.970	\$106.970	\$106.970	\$106.970	\$106.970	\$106.970	\$106.970	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL161602066515	Edif E. Const. Bodega 4x5 M. Cub. Concreto, Rep. Integral Servicios Sanitarios, Oe. Folio=2353-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$474.082	\$474.082	\$474.082	\$474.082	\$142.225	\$142.225	\$142.225	30,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066516	En Edif B, Sust. De Cancelaría Y Adec. De Espacio Para Bibliotecas. Folio=2356-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$160.582	\$160.582	\$160.582	\$160.582	\$147.706	\$147.706	\$147.706	91,98	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066516	Adoquinamiento En Área De Juegos. Folio=2360-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$45.962	\$45.962	\$45.962	\$45.962	\$41.121	\$41.121	\$41.121	89,47	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL161602066516	Edif I, Const. Módulo Serv. Sanitarios, Cub. Concreto, Estr. Rep. 6x8 M. Acord. Cocina, Oe. Folio=2361-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$797.817	\$797.817	\$797.817	\$797.817	\$432.789	\$432.789	\$432.789	54,25	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066516	Lámparas, Impermeabilización, Rep. Plafón Y Frontera En Tres Edif. Rep. Integral De Sanitarios. Folio=2368-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$559.319	\$559.319	\$559.319	\$559.319	\$500.749	\$500.749	\$500.749	89,53	\$0	Metros	100	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066523	Programa De Bacheo De Vialidades	Fortalece-1	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.116.407	\$1.116.407	\$1.116.407	\$1.057.299	\$1.057.299	\$1.057.299	\$1.057.299	94,71	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	94,71	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066524	Rehabilitación De Pista De Tartán En La Unidad Deportiva Norte En Tecoman	Fortalece-02	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.834.416	\$1.834.416	\$1.834.416	\$545.574	\$545.574	\$545.574	\$545.574	29,74	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	29,74	Financiera: / Física: / Registro:
COL161602066524	Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples En Col. La Floresta En Tecoman	Fortalece-03	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2016	\$2.858.367	\$2.858.367	\$2.858.367	\$1.471.064	\$1.471.064	\$1.471.064	\$1.471.064	51,47	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	51,47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL161602066525	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Básido Col. Infomavit Las Palmas En Tecoman	Fortalece-04	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.784.729	\$1.784.729	\$1.784.729	\$820.744	\$820.744	\$820.744	\$820.744	45,99	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	45,99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL161602066526	Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples En Col. Unión En Tecoman	Fortalece-05	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.269.364	\$1.269.364	\$1.269.364	\$760.967	\$760.967	\$760.967	\$760.967	59,95	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	59,95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL1616020665267	Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples En La E.P. Cuauhtémoc En La Colonia Unión En Tecoman	Fortalece-06	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Educación	En Ejecución	2016	\$1,226,140	\$1,226,140	\$1,226,140	\$1,101,985	\$1,101,985	\$1,101,985	\$1,101,985	89,87	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	89,87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020665271	Rehabilitación De Parque Cuauhtémoc, Col. Unión	Fortalece-07	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,007,451	\$1,007,451	\$1,007,451	\$670,080	\$670,080	\$670,080	\$670,080	66,51	\$0	Lote	0	0,00	66,51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020665275	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Valentín Gómez Farías La. Etapa, Col. El Chamizal En 08 Tecoman	Fortalece-08	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$444,180	\$444,180	\$444,180	\$413,298	\$413,298	\$413,298	\$413,298	93,05	\$0	Metros lineales	0	0,00	93,05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL161602066518	Modernización De La Calle Filomeno Medina Retirando El Concreto Asfáltico Existente Y Colocando Una Superficie De Rodamiento A Base De Concreto Hidráulico	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$929,012	\$929,012	\$929,012	29,03	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020665580	Pavimentación De La Vialidad De Acceso Al Centro Turístico El Salto	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,184,362	\$1,184,362	\$1,184,362	42,30	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020669259	Construcción De Tanque De Regulación Y Sustitución De La Línea De Conducción En La Localidad De El Cóbano, Mpio. De Cuauhtémoc	-	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,220,275	\$1,887,234	\$1,887,234	\$1,882,349	\$564,705	\$564,705	\$564,705	29,92	\$0	Vivienda	218	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: MINORNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020669291	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, Tanque De Almacenamiento Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De El Convento, Municipio De Minatitlán.	-	Colima	Minatitlán	El Convento	Rural	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPANI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$648,027	\$502,221	\$502,221	\$499,938	\$149,981	\$149,981	\$149,981	29,86	\$0	Vivienda	17	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: MINORNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020669352	Suministro Y Colocación De Biodigestores En La Localidad De Cruz De Piedra, Municipio De Coquimatlán	-	Colima	Coquimatlán	Cruz de piedra	Rural	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE COQUIMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,344,536	\$1,992,855	\$1,992,855	\$1,901,666	\$570,500	\$570,500	\$570,500	28,63	\$0	Vivienda	101	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: MINORNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020669726	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2354	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$883,585	\$883,585	\$883,585	\$883,585	\$265,076	\$265,076	\$265,076	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669736	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2355	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,012,446	\$1,012,446	\$1,012,446	\$1,012,446	\$303,734	\$303,734	\$303,734	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669743	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2357	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$948,689	\$948,689	\$948,689	\$948,689	\$284,607	\$284,607	\$284,607	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669753	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2358	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,041,037	\$1,041,037	\$1,041,037	\$1,041,037	\$398,330	\$398,330	\$398,330	38,26	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669769	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2359	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,028,153	\$1,028,153	\$1,028,153	\$1,028,153	\$479,975	\$479,975	\$479,975	46,48	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669784	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, V, VI, VII, VIII. Eo=2362	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,051,851	\$1,051,851	\$1,051,851	\$1,051,851	\$315,555	\$315,555	\$315,555	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669792	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2363	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879,678	\$879,678	\$879,678	\$879,678	\$696,498	\$696,498	\$696,498	79,18	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669816	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2364	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$702,281	\$702,281	\$702,281	\$702,281	\$210,684	\$210,684	\$210,684	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669829	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2365	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$637,452	\$637,452	\$637,452	\$637,452	\$191,236	\$191,236	\$191,236	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669848	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2366	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$323,778	\$323,778	\$323,778	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669863	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI. Eo=2367	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$301,230	\$301,230	\$301,230	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669876	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2369	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$949,265	\$949,265	\$949,265	\$949,265	\$504,866	\$504,866	\$504,866	53,18	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669882	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VIII. Eo=2370	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$771,751	\$771,751	\$771,751	\$771,751	\$231,525	\$231,525	\$231,525	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669888	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2371	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,074,949	\$1,074,949	\$1,074,949	\$1,074,949	\$476,994	\$476,994	\$476,994	44,37	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020669892	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI. Eo=2372	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$984,397	\$984,397	\$984,397	\$984,397	\$424,379	\$424,379	\$424,379	43,11	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1616020670975	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Ira Etapa, Para Beneficiar A La Loc. D Ela Nogalera En El Mpio De Comala, Col.)	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,780,023	\$2,645,104	\$1,374,706	\$2,645,104	\$1,374,706	\$1,369,601	\$1,369,601	\$1,369,601	51,78	\$0	Metros lineales	0	0,00	60,00	Financiera: HUBO UN ERROR DE CAPTURA EL TRIMESTRE PASADO EN LOS CONCEPTOS DE MINISTRADO Y DEVENADO / Física: Error de captura al segundo trimestre, este es el avance real. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020671004	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,983,217	\$1,983,217	\$929,382	\$1,983,217	\$921,763	\$921,763	\$921,763	46,48	\$0	Metros lineales	0	0,00	47,00	Financiera: HUBO UN ERROR DE CAPTURA EN ERROR DE CAPTURA EN LOS CONCEPTOS DE MINISTRADO Y DEVENADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020671051	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Las Cochas, En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$883,429	\$883,429	\$265,029	\$883,429	\$265,029	\$265,029	\$265,029	30,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	30,00	Financiera: HUBO UN ERROR DE CAPTURA EL TRIMESTRE PASADO EN EL CONCEPTO DE MINISTRADO Y DEVENADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020671174	Unidad Deportiva Quinta El Tirolli (2da Etapa) Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	\$1,979,270	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020671218	Mantenimiento Y Conservación Electroeléctricas De Las Oficinas De La Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$849,958	\$654,800	\$654,800	\$654,800	77,04	\$0	Luminaria	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020671370	Trabajos De Rehabilitación Y Mantenimiento En General En Las Instalaciones Del Parque Regional Metropolitano Griselda Alvarez Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,406,842	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	\$1,531,315	100,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020671469	Construcción Y Equipamiento Del Módulo De Defensoría Pública Para El Primer Partido Judicial En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$209,551	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020671525	Suministro Y Aplicación De Pintura Vitálica En Casa De Gobierno	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	\$20,837	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL1616020671546	Reconstrucción Total del Puente Vehicular Interurbano En Calle Jose Antonio Dias Sobre El Rio Colima Con Una Longitud De 30mts.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFMF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,986.295	\$5,986.295	\$5,986.295	\$5,986.295	\$5,986.295	\$3,079.603	\$3,079.603	51,44	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672253	Construcción De Techumbre De Cancha De Uso Múltiples Sec. Tec. No.19 "28 De Febrero" En Suchitlán-1451		Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.070.000	\$1.058.230	\$1.058.230	\$316.973	\$316.973	\$316.973	\$316.973	29,95	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672390	Modernización De La Calle Galeana En La Comunidad De Suchitlán, Comala A Base De Ruella De Empedrado Abogado En Concreto Hidráulico -1452		Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.000.000	\$1.978.000	\$1.978.000	\$564.107	\$564.107	\$564.107	\$564.107	28,52	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672439	Modernización De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortíz De Domínguez En La Localidad De Quasería.-1467		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.550.000	\$2.521.950	\$2.521.950	\$905.562	\$905.562	\$905.562	\$905.562	35,91	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	36,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672454	Modernización A Base De Concreto Hidráulico En Acceso A La Localidad De Alzada-1463		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.500.000	\$2.472.500	\$2.472.500	\$994.886	\$994.886	\$994.886	\$994.886	40,24	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	41,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672496	Construcción De Techumbre De Cancha De Uso Múltiples Sec. Prim. José María Morales En Nogueras-1450		Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$300.000	\$296.700	\$296.700	\$87.531	\$87.531	\$87.531	\$87.531	29,50	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672498	Construcción Parque El Salto-1495	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$870.000	\$870.000	\$870.000	\$870.000	\$558.225	\$558.225	\$558.225	64,16	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	64,00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672530	Construcción De Cancha Deportiva Techada En La Comunidad Del Galage-1468	02-2016	Colima	Ixtlahuacán	El Galage	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.130.000	\$2.106.970	\$1.106.388	\$1.106.388	\$1.106.388	\$1.106.388	\$1.106.388	52,52	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	52,52	Financiera: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN LA COMUNIDAD DEL GALAGE / Física: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN LA COMUNIDAD DEL GALAGE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672545	Construcción De Trotopista Dentro De La Unidad Deportiva En Ixtlahuacán, Colima-1470	04-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.850.000	\$2.818.650	\$1.409.325	\$1.409.325	\$1.409.325	\$1.251.738	\$1.251.738	44,41	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	44,41	Financiera: CONSTRUCCIÓN DE TROPATISTA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN IXTLAHUACÁN, COLIMA / Física: CONSTRUCCIÓN DE TROPATISTA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN IXTLAHUACÁN, COLIMA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672790	Pavimentación A Base De Muestras De Rodamiento En Vialidad En La Colonia Gobernadores De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán, Colima-1471	01-2016	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.120.000	\$1.107.680	\$761.070	\$761.070	\$761.070	\$761.070	\$761.070	68,71	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	68,71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672891	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc-1465		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2.350.000	\$2.324.150	\$2.324.150	\$1.540.312	\$1.540.312	\$1.540.312	\$1.540.312	66,27	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	67,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020672922	Construcción De Huella De Concreto Hidráulico En Calle La Joya Entre Av. Manuel Álvarez Y Prof. Torres Quintero, Col. Lindavista,Armería, Col.-1433		Colima	Armería	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$464.968	\$895.077	\$895.077	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE HA CONTRATADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020673111	Construcción De Andador Peatonal A Base De Concreto Hidráulico, En La Localidad De San Joaquín -1464		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.600.000	\$1.582.400	\$1.582.400	\$1.365.818	\$1.365.818	\$1.365.818	\$1.365.818	86,31	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	87,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020673549	Empedrado Asentado En Tierra, Banquetas Y Guarnición De Concreto En Calle Prof. Sonora, Col. Ferrocarril, Armería, Col.-1432		Colima	Armería	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$905.032	\$459.853	\$459.853	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE HA CONTRATADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020673594	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Empedrado En Calle Zaragoza Y Calle Aledaña Al Hospital-1472	05-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$870.000	\$860.430	\$430.215	\$430.215	\$430.215	\$266.038	\$266.038	30,92	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,92	Financiera: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALEDAÑA AL HOSPITAL / Física: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALEDAÑA AL HOSPITAL / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020674242	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica En La Escuela Eva Sámano De López Mateos De La Localidad De Quasería.-1466		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.270.000	\$1.256.030	\$1.256.030	\$697.867	\$697.867	\$697.867	\$697.867	55,56	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	56,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020675202	Construcción De Carril Central A Base De Concreto Hidráulico Y Laterales De Piedra Abogada En Mortero En Avenida Los Laureles En La Localidad De Montitlán-1462		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.400.000	\$1.384.600	\$1.384.600	\$981.952	\$981.952	\$981.952	\$981.952	70,92	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	72,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020675451	Construcción De Cubierta En Cancha Deportiva En Comunidad De Lázaro Cárdenas-1469	03-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.900.000	\$1.879.100	\$1.038.933	\$1.038.933	\$1.038.933	\$1.038.933	\$1.038.933	55,29	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	55,29	Financiera: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS / Física: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020676083	Elaboración De Estudio Integral De Necesidades De Señalización Y Señalética Turística.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	\$248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$625.150	\$625.150	\$625.150	\$625.150	\$625.150	\$187.545	\$187.545	30,00	\$0	Piezas	0	0,00	15,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020677548	Bachilleratos 7 Y 21. (Armería)- Mantenimiento Y Rehabilitación De Centro De Cómputo.	1	Colima	Armería	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$926.323	\$926.323	\$694.756	\$615.015	\$184.504	\$184.504	\$184.504	19,92	\$0	Metros Cuadrados	263	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020677558	Bachillerato No. 6 (Tecmán).- Construcción De Primera Etapa Del Área Administrativa.	2	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.477.281	\$666.995	\$500.256	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	358	0,00	0,00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO. / Física: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020682077	Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género	001-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	#010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$200.000	\$112.242	\$112.242	56,12	\$0	Otros	0	0,00	56,12	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020685670	Mejoramiento De Red De Alcantarillado En Calle Prolongación Sonora - 191256	191256	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6.732.700	\$6.059.430	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE HA CONTRATADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020685672	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad De La Becerra Comala Col - 79962	79962	Colima	Comala	La Becerra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$306.608	\$306.608	\$91.546	\$91.546	\$91.546	\$91.546	\$91.546	29,86	\$0	Metros Cuadrados	40	100,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160206891120	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 115500	115500	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARMERÍA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$130.432	\$117.388	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO NO SE HA CONTRATADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160206891121	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 115459	115459	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160206891122	Construcción De Empedrado Abogado En Mortero En Calle Barranco Del Río - 191423	191423	Colima	Armería	Colonia Fior de Coco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$369.839	\$332.856	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE HA ADJUDICADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160206891128	Mejoramiento De Calle Clavellina Construcción De Empedrados Y Guarniciones En La Localidad De Suchitlán Comala - 192673	192673	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$604.595	\$604.595	\$144.417	\$144.417	\$144.417	\$144.417	\$144.417	23,89	\$0	Metros Cuadrados	800	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160206894594	Construcción De Empedrado Abogado En Mortero En Callejon Reforma - 191739	191739	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$233.198	\$209.879	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE HA CONTRATADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL1616020694595	Construcción de Guarniciones En Calle Lazaro Cardenas - 191497	191497	Colima	Armería	Colonia Flor de Coco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$47.500	\$42.750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	100,00	0,00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO SE HA CONTRATADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020707714	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 115474	115474	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$170.001	\$153.001	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Lote		100,00	0,00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO NO SE HA CONTRATADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020713998	Construcción De Guarniciones De Concreto Hechas En Sitio En Calle Lerdo De Tejada - 191659	191659	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$74.268	\$66.842	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	100,00	0,00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO HA SIDO ADJUDICADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020713901	Construcción De Empedrados Y Machuelos En Colonia Celsa Virgen Calle Cipriano Corona Juan Velasquez Y Prolongación Progreso Comala Col - 140028	140028	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$422.480	\$422.480	\$122.036	\$122.036	\$122.036	\$122.036	28,89	\$0	Metros Cuadrados	24	100,00	70,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020713902	Ampliación Y Mejoramiento De Emisor De Aguas Negras En Cofradía De Suchitlan - 192742	192742	Colima	Comala	Cofradía de Suchitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$445.905	\$445.905	\$132.180	\$132.180	\$132.180	\$132.180	29,64	\$0	Metros lineales	1.650	100,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020718288	Construcción De Empedrado Ahogado En Nortero En Calle Lerdo De Tejada - 191576	191576	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARMERIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$643.149	\$578.834	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	0,00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA NO SE HA CONTRATADO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020718290	Mejoramiento De Calle Jorge Salazar Construcción De Empedrados Guarniciones Banquetas Y Bocatormenta En Colonia Ejido El Pedregal Comala Col - 192954	192954	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$799.596	\$799.596	\$236.599	\$236.599	\$236.599	\$236.599	29,59	\$0	Metros Cuadrados	40	100,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616020728853	Const. Cocina 4x4 M2. Estruc Met. Y Lam. Pintro, Remod. Serv. Sanitarios, SN Pintura. Folio=2377-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$459.622	\$459.622	\$459.622	\$459.622	\$397.989	\$397.989	\$397.989	86,59	\$0	Metros	100	0,00	99,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728854	En Edif A Constr. Aula Usuar, Cub. Conc. Estruc. Reg. 3.25x4 M. Edif C Remod. Cocina Y Bodega. Folio=2380-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$475.600	\$475.600	\$475.600	\$475.600	\$402.085	\$402.085	\$402.085	84,54	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: TERMINADA / Registro:	
COL1616020728855	Reparación Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2399-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$833.025	\$833.025	\$833.025	\$833.025	\$745.984	\$745.984	\$745.984	89,55	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728856	Sust. Cerco Malla Cíclon Por Muro Mqje. Folio=2400-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$346.274	\$346.274	\$346.274	\$346.274	\$266.944	\$266.944	\$266.944	77,09	\$0	Metros	100	0,00	95,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728857	Sum. Y Col. De 4 Desayunadores En Area Verde. Folio=2401-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$53.734	\$53.734	\$53.734	\$53.734	\$50.617	\$50.617	\$50.617	94,20	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728858	Rep. Techumbre Cocina Y Rep. Lona En Area Desayunadores. Folio=2402-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$88.781	\$88.781	\$88.781	\$88.781	\$69.201	\$69.201	\$69.201	77,95	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728859	Const. Canales Pluviales Y Muros De Contención. Folio=2403-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$204.248	\$204.248	\$204.248	\$204.248	\$192.512	\$192.512	\$192.512	94,25	\$0	Metros	100	0,00	99,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728860	Reparaciones Menores En Sanitarios. Folio=2407-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$13.658	\$13.658	\$13.658	\$13.658	\$13.658	\$13.658	\$13.658	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: TERMINADA / Registro:	
COL1616020728861	Reparaciones Varias. Folio=2415-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$160.576	\$160.576	\$160.576	\$160.576	\$124.279	\$124.279	\$124.279	77,40	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: TERMINADA / Registro:	
COL1616020728862	Rehab. De Red De Agua Y Drenaje, Pampas Y Pasamanos. Folio=2416-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$71.327	\$71.327	\$71.327	\$71.327	\$71.327	\$71.327	\$71.327	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL1616020728863	Remodelación De Laboratorio De Ciencias. Folio=2417-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$486.419	\$486.419	\$486.419	\$486.419	\$162.490	\$162.490	\$162.490	33,41	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728864	Rehabilitación De Laboratorio. Folio=2430-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$538.120	\$538.120	\$538.120	\$538.120	\$538.120	\$538.120	\$538.120	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: TERMINADA / Registro:	
COL1616020728865	En Edif D Const. Bodega Adosada 3x8 M. Estruc. Reg. Cub. De Concreto. Folio=2431-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$362.916	\$362.916	\$362.916	\$362.916	\$218.976	\$218.976	\$218.976	60,34	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728866	Const. Cocina 4x4 M. Estructura Atípica. Folio=2432-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$219.883	\$219.883	\$219.883	\$219.883	\$175.044	\$175.044	\$175.044	79,61	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728867	Const. Cocina 4x4 M. Estructura Atípica. Folio=2433-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$201.599	\$201.599	\$201.599	\$201.599	\$111.607	\$111.607	\$111.607	55,36	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728868	Const. Cocina 4x4 M. Estructura Atípica. Folio=2434-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$218.823	\$218.823	\$218.823	\$218.823	\$139.210	\$139.210	\$139.210	63,62	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728869	Const. Cocina 4x5 M. Estructura Atípica. Folio=2435-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$257.640	\$257.640	\$257.640	\$257.640	\$126.835	\$126.835	\$126.835	49,23	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728872	En Edif J Const. Bodega Atip. 4x5 M. Cub. Conc. Rep. Inst. Hidráulicas, Red Eléctrica Ext. Folio=2437-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$751.016	\$751.016	\$751.016	\$751.016	\$225.305	\$225.305	\$225.305	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728873	En Edif E Const. 2 Bodegas 4x5 M. Atípica, Cub. Conc. Y Escaleras. Folio=2441-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$224.725	\$224.725	\$224.725	\$224.725	\$150.339	\$150.339	\$150.339	66,90	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728874	Const. Edif B, 3 Aulas Dídac. Dir. Bodega, Estruc. Reg. 6x8, Cub. Conc. Ce. Folio=2444-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$2.304.140	\$2.304.140	\$2.304.140	\$2.304.140	\$1.135.234	\$1.135.234	\$1.135.234	49,27	\$0	Metros	100	0,00	55,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728875	Rehabilitación De Servicios Sanitarios. Folio=2445-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$479.823	\$479.823	\$479.823	\$479.823	\$383.741	\$383.741	\$383.741	79,98	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728876	En Edif E. Area Admva. De 9x5.30 M. Estruc. Reg. Cub. Conc. Rep. De Bodega. Folio=2446-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$446.860	\$446.860	\$446.860	\$446.860	\$252.563	\$252.563	\$252.563	56,52	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728877	En Edif E. Const. Bodega 4x5 M. Estruc. Atípica, Cub. Conc. Ce. Folio=2449-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$186.763	\$186.763	\$186.763	\$186.763	\$132.797	\$132.797	\$132.797	71,10	\$0	Metros	100	0,00	95,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728878	Reparación De Malla Cíclon Y Malla Sombra. Folio=2450-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$133.648	\$133.648	\$133.648	\$133.648	\$40.094	\$40.094	\$40.094	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera / Física / Registro:	
COL1616020728879	Rep. Escaleras De Acceso, Impugn. De Techos, Rep. Aplandados En Muros. Folio=2451-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$249.947	\$249.947	\$249.947	\$249.947	\$220.490	\$220.490	\$220.490	88,21	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
COL16160200728880	Reparación De Sanitarios. Folio=2452-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$164.119	\$164.119	\$164.119	\$164.119	\$147.342	\$147.342	\$147.342	89,78	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728881	Renovación De La Plaza Cívica. Folio=2453-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$268.352	\$268.352	\$268.352	\$268.352	\$232.268	\$232.268	\$232.268	86,55	\$0	Metros	100	0,00	95,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728882	Construcción Rampas De Concreto. Folio=2454-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$184.549	\$184.549	\$184.549	\$184.549	\$128.442	\$128.442	\$128.442	69,60	\$0	Metros	100	0,00	95,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728883	Construcción De Cocina De 4x4 M. Estruct. Atípica. Folio=2455-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$204.467	\$204.467	\$204.467	\$204.467	\$61.340	\$61.340	\$61.340	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728884	En Edif N. Constr. De Bodega, Estruct. Atípica De 4x5 M. Ce. Folio=2456-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$169.557	\$169.557	\$169.557	\$169.557	\$117.238	\$117.238	\$117.238	69,14	\$0	Metros	100	0,00	95,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728885	Edif E Constr. Bodega, Estruct. Atípica De 4x5 M. Cub. Concreto. Folio=2457-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$209.762	\$209.762	\$209.762	\$209.762	\$140.649	\$140.649	\$140.649	67,05	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728886	Sum Y Col. De Cerco De Malla Ciclón. Folio=2468-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$119.078	\$119.078	\$119.078	\$119.078	\$70.397	\$70.397	\$70.397	59,12	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728887	En Edif B Constr. Dos Bodegas Ados. Cub. Conc. Estruct. Reg. 3x8 M. Y Plaza Cívica. Folio=2469-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$310.700	\$310.700	\$310.700	\$310.700	\$93.210	\$93.210	\$93.210	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728888	Reparación Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2470-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$695.728	\$695.728	\$695.728	\$695.728	\$250.466	\$250.466	\$250.466	36,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728889	Construcción Cocina 4x4 M. Estructura Atípica. Folio=2472-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$206.929	\$206.929	\$206.929	\$206.929	\$62.079	\$62.079	\$62.079	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728893	Rev. Y Rep. Impermeabilización, Rep. Plafones, Aplandados Y Pintura En Gral. Folio=2473-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$152.680	\$152.680	\$152.680	\$152.680	\$150.129	\$150.129	\$150.129	98,33	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728895	Const. Cubierta Desayunadores, Rep. Concreto Cancha Usos Múltip. Folio=2474-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$350.340	\$350.340	\$350.340	\$350.340	\$105.102	\$105.102	\$105.102	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728896	Rep. Cabo Tinasos, Sust. Pisos, Cambio Puertas, Lámparas, Pintura En Gral. Y Portico. Folio=2479-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$367.679	\$367.679	\$367.679	\$367.679	\$302.141	\$302.141	\$302.141	82,18	\$0	Metros	100	0,00	95,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728897	Adecuación De Cocina En Edif A. Folio=2490-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$375.643	\$375.643	\$375.643	\$375.643	\$112.693	\$112.693	\$112.693	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728898	Techoado Patio Cívico, Estruct. Atípica Metálica, Lam. Pintor 6x16 M. Folio=2491-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$206.686	\$206.686	\$206.686	\$206.686	\$62.006	\$62.006	\$62.006	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728900	Cambio De Lámpara En Edificio. Folio=2492-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$37.961	\$37.961	\$37.961	\$37.961	\$37.961	\$37.961	\$37.961	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728902	Const. Cub. Patio Cívico, Estruct. Met. Y Malla Sombra (1a Etapa). Folio=2493-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$174.159	\$174.159	\$174.159	\$174.159	\$52.248	\$52.248	\$52.248	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728903	Construcción Cubierta Para Desayunadores. Folio=2494-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$110.835	\$110.835	\$110.835	\$110.835	\$33.251	\$33.251	\$33.251	30,00	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728904	Construcción Cocina, Estruct. Atípica 4x4 M. Folio=2495-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$206.265	\$206.265	\$206.265	\$206.265	\$88.255	\$88.255	\$88.255	42,79	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728906	Rep. Integral Serv. Sanitarios, 15 Cm. Nivel Piso, Desasolve De Red Pluvial En Cocina. Folio=2499-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$308.140	\$308.140	\$308.140	\$308.140	\$92.442	\$92.442	\$92.442	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728907	Edif C, Rehabilitación De Laboratorio De Ciencias. Folio=2508-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$692.647	\$692.647	\$692.647	\$692.647	\$291.629	\$291.629	\$291.629	42,10	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728908	Remod. Integral Serv. Sanitarios En Edif C, Impermeab. Y Rep. De Fronteras Edif A, B, C, D Y Área De Desayunadores. Folio=2512-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$637.448	\$637.448	\$637.448	\$637.448	\$191.234	\$191.234	\$191.234	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728909	Construc. Rampas Y Pasamanos, Piso Concreto En Acceso, Rep. Aplandados. Folio=2517-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$70.955	\$70.955	\$70.955	\$70.955	\$21.287	\$21.287	\$21.287	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728910	Construcción De Rampas Y Pasamanos. Folio=2518-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$45.628	\$45.628	\$45.628	\$45.628	\$13.688	\$13.688	\$13.688	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728912	Construc. Muro Contención Y Relleno, Rev. Y Rep. Impermeab. Aulas. Folio=2519-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$114.692	\$114.692	\$114.692	\$114.692	\$34.408	\$34.408	\$34.408	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728913	Adaptación Aula Did. Provisional En Aula Usos Múltiples Existente. Folio=2520-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$14.531	\$14.531	\$14.531	\$14.531	\$4.359	\$4.359	\$4.359	30,00	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728915	Sust. Piso Dañado En Área Administrativa. Folio=2521-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$75.652	\$75.652	\$75.652	\$75.652	\$64.324	\$64.324	\$64.324	85,03	\$0	Metros	100	0,00	98,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728916	Terminación Patio Cívico, Contracantha Con Losas De Concreto De 10 Cm. Folio=2522-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$109.961	\$109.961	\$109.961	\$109.961	\$32.988	\$32.988	\$32.988	30,00	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728917	Constr. Edif C Aula Usos Ados. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 3.25x8 M. Folio=2523-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$292.854	\$292.854	\$292.854	\$292.854	\$87.856	\$87.856	\$87.856	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728919	Edif B Const. Aula Usos Ados. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 3.25x8 M. Folio=2524-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$214.755	\$214.755	\$214.755	\$214.755	\$64.427	\$64.427	\$64.427	30,00	\$0	Metros	100	0,00	55,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728920	Sust. Impermeab. Rep. Fronteras Y Plafones, Pintura Rep. Escaleras Centrales. Folio=2525-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$637.035	\$637.035	\$637.035	\$637.035	\$191.110	\$191.110	\$191.110	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160200728921	Trabajos De Sustitución De Cancelería. Folio=2528-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$144.664	\$144.664	\$144.664	\$144.664	\$43.399	\$43.399	\$43.399	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729038	Modulo De Bebederos. Folio=2529-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$122.446	\$122.446	\$122.446	\$122.446	\$36.734	\$36.734	\$36.734	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL16160300729046	Constr. Dren Pluvial Y Sust. De Muebles Sanitarios. Folio=2531-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$103.726	\$103.726	\$103.726	\$103.726	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729050	Suministro E Instalacion De 5 Bebederos. Folio=2532-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$132.760	\$132.760	\$132.760	\$132.760	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729070	Rep. Electricas Aula, Impermeabilizante, Pintura Frontera Y Plafones Edif. A Y B. Folio=2534-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$298.582	\$298.582	\$298.582	\$298.582	\$89.575	\$89.575	\$89.575	30,00	\$0	Metros	100	0,00	45,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729083	Concesion De Trámaje A La Red Municipal. Folio=2535-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$121.550	\$121.550	\$121.550	\$121.550	\$36.465	\$36.465	\$36.465	30,00	\$0	Metros	100	0,00	45,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729099	Constr. Cocina Con Estructura Met. Atípica 4x4 M. Folio=2536-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$217.253	\$217.253	\$217.253	\$217.253	\$65.176	\$65.176	\$65.176	30,00	\$0	Metros	100	0,00	45,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729105	Reparacion De Barda Perimetral. Folio=2537-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$241.223	\$241.223	\$241.223	\$241.223	\$72.367	\$72.367	\$72.367	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729108	Construc. Cocina Tipo Sep Atípica De 4x4 Mt. Oe. Folio=2538-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$219.048	\$219.048	\$219.048	\$219.048	\$65.715	\$65.715	\$65.715	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729116	Rep. Integral Servicios Sanitarios, Sum Y Col. Ventana Y Cortina Met. En Cocinas. Folio=2539-16	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$33.141	\$33.141	\$33.141	\$33.141	\$9.942	\$9.942	\$9.942	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729120	Constr. Cocina Estruc. Atípica Y Cub. Concreto 4x5 Mt. Oe. Folio=2540-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$314.821	\$314.821	\$314.821	\$314.821	\$94.446	\$94.446	\$94.446	30,00	\$0	Metros	100	0,00	45,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729124	Renovacion Desayunadores Existentes, Sum Y Col. Estruc. Met. Cub. Lam. Pintro R101. Folio=2541-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$110.065	\$110.065	\$110.065	\$110.065	\$33.020	\$33.020	\$33.020	30,00	\$0	Metros	100	0,00	55,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300729754	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Zona Sur Poniente	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$699.866	\$699.866	\$699.866	\$699.866	20,15	\$0	Metros Cuadrados	15.350	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300729783	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En La Colonia Placetas Sur	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.800	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300729791	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En La Colonia Placetas Norte	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.800	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730856	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En La Colonia Las Huertas	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	365	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730864	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Zona Nor Poniente	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$716.389	\$716.389	\$716.389	\$716.389	20,62	\$0	Metros Cuadrados	16.220	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730871	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Colonia Registerial	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	2.780	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730877	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Colonia Jardines De La Correidora	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.955	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730889	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio La Alameda	8	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.740	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730900	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Zona Nor Oriente	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$652.059	\$652.059	\$652.059	\$652.059	18,77	\$0	Metros Cuadrados	17.625	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730915	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio Alto	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.560	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730925	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio El Refugio	11	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.320	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730938	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio El Cuajilote	12	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	965	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730947	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Zona Sur Oriente	13	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$760.400	\$760.400	\$760.400	\$760.400	21,89	\$0	Metros Cuadrados	14.620	0,00	20,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730954	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio La Concondia	14	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	890	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730957	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio La Florida	15	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	780	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730961	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio La Garita	16	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	685	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730970	Mejoramiento De La Movilidad Peatonal Y Vehicular De La Av. Insurgentes	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5.999.274	\$5.999.274	\$1.720.860	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	11.236	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730981	Techo de Cancha De Usos Múltiples De Colonia Cuauhtémoc	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.341.084	\$1.341.084	\$860.430	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	3.800	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730991	Techo de Cancha De Usos Múltiples En Al Localidad De Cardona	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.263.942	\$1.263.942	\$860.430	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	333	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161603007311320	Mejoramiento De La Infe: Componente I. Eo=2373	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.099.816	\$1.099.816	\$1.099.816	\$1.099.816	\$329.945	\$329.945	\$329.945	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL161603007311325	Mejoramiento De La Infe: Componente I. Eo=2374	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.428.650	\$1.428.650	\$1.428.650	\$1.428.650	\$428.595	\$428.595	\$428.595	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL161603007311326	Mejoramiento De La Infe: Componente I. Eo=2375	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$730.717	\$730.717	\$730.717	\$730.717	\$692.307	\$692.307	\$692.307	94,74	\$0	Metros	100	0,00	95,00	Financiera / Física / Registro:
COL161603007311327	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2376	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.048.536	\$1.048.536	\$1.048.536	\$1.048.536	\$444.533	\$444.533	\$444.533	42,40	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160300731328	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, IX. Eo=2378	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$589.303	\$589.303	\$589.303	\$589.303	\$176.791	\$176.791	\$176.791	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731329	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2379	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$866.232	\$866.232	\$866.232	\$866.232	\$259.870	\$259.870	\$259.870	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731330	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2381	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.486.611	\$1.486.611	\$1.486.611	\$1.486.611	\$445.983	\$445.983	\$445.983	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731332	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2382	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$805.187	\$805.187	\$805.187	\$805.187	\$241.556	\$241.556	\$241.556	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731333	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2383	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$641.537	\$641.537	\$641.537	\$641.537	\$192.461	\$192.461	\$192.461	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731335	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2384	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.158.563	\$1.158.563	\$1.158.563	\$1.158.563	\$347.569	\$347.569	\$347.569	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731336	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2385	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.029.423	\$1.029.423	\$1.029.423	\$1.029.423	\$308.827	\$308.827	\$308.827	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731337	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2386	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.136.401	\$1.136.401	\$1.136.401	\$1.136.401	\$340.920	\$340.920	\$340.920	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731338	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2387	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966.696	\$966.696	\$966.696	\$966.696	\$303.378	\$303.378	\$303.378	31,38	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731339	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2388	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$946.787	\$946.787	\$946.787	\$946.787	\$314.977	\$314.977	\$314.977	33,27	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731340	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V. Eo=2389	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$887.562	\$887.562	\$887.562	\$887.562	\$663.457	\$663.457	\$663.457	74,75	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731341	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VIII. Eo=2390	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$785.633	\$785.633	\$785.633	\$785.633	\$235.690	\$235.690	\$235.690	30,00	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731342	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2391	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$799.746	\$799.746	\$799.746	\$799.746	\$239.924	\$239.924	\$239.924	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731343	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2392	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.098.621	\$1.098.621	\$1.098.621	\$1.098.621	\$329.586	\$329.586	\$329.586	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731344	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2393	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$980.439	\$980.439	\$980.439	\$980.439	\$294.132	\$294.132	\$294.132	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731345	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2394	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.241.946	\$1.241.946	\$1.241.946	\$1.241.946	\$372.584	\$372.584	\$372.584	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731346	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, V, VIII. Eo=2395	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$839.080	\$839.080	\$839.080	\$839.080	\$251.724	\$251.724	\$251.724	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731347	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, VI. Eo=2396	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.285.782	\$1.285.782	\$1.285.782	\$1.285.782	\$385.735	\$385.735	\$385.735	30,00	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731349	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2397	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$986.163	\$986.163	\$986.163	\$986.163	\$295.849	\$295.849	\$295.849	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300731530	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Llano En Edo. De V. De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$824.722	\$494.833	\$494.833	\$481.884	\$481.884	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	250	0,00	100,00	Financiera: En proceso de pagos / Física: Obra concluida / Registro: Obra terminada
COL16160300732234	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2398	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966.224	\$966.224	\$966.224	\$966.224	\$289.867	\$289.867	\$289.867	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732235	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VIII. Eo=2404	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$934.646	\$934.646	\$934.646	\$934.646	\$280.394	\$280.394	\$280.394	30,00	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732236	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2405	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$838.589	\$838.589	\$838.589	\$838.589	\$473.457	\$473.457	\$473.457	56,46	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732237	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2406	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770.564	\$770.564	\$770.564	\$770.564	\$416.133	\$416.133	\$416.133	54,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732240	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2408	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$909.253	\$909.253	\$909.253	\$909.253	\$644.451	\$644.451	\$644.451	70,88	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732389	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI. Eo=2409	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$849.190	\$849.190	\$849.190	\$849.190	\$330.544	\$330.544	\$330.544	38,92	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732391	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VIII. Eo=2410	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$939.350	\$939.350	\$939.350	\$939.350	\$326.080	\$326.080	\$326.080	34,71	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732392	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VIII. Eo=2411	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$891.161	\$891.161	\$891.161	\$891.161	\$267.348	\$267.348	\$267.348	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732393	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2412	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$741.908	\$741.908	\$741.908	\$741.908	\$222.572	\$222.572	\$222.572	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732394	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2413	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$859.046	\$859.046	\$859.046	\$859.046	\$339.519	\$339.519	\$339.519	39,52	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732395	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII, VIII. Eo=2414	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$853.200	\$853.200	\$853.200	\$853.200	\$255.960	\$255.960	\$255.960	30,00	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732396	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2418	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$940.279	\$940.279	\$940.279	\$940.279	\$282.084	\$282.084	\$282.084	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:	
COL16160300732882	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2419	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																		

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL1616030732894	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VII, VIII. Ec=2420	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$968.289	\$968.289	\$968.289	\$968.289	\$290.487	\$290.487	\$290.487	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732906	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VIII. Ec=2421	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$802.072	\$802.072	\$802.072	\$802.072	\$240.622	\$240.622	\$240.622	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732917	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2422	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$982.598	\$982.598	\$982.598	\$982.598	\$294.779	\$294.779	\$294.779	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732928	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VIII. Ec=2423	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.006.297	\$1.006.297	\$1.006.297	\$1.006.297	\$301.889	\$301.889	\$301.889	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732934	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2424	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$908.145	\$908.145	\$908.145	\$908.145	\$272.444	\$272.444	\$272.444	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732945	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VI, VIII. Ec=2426	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$811.470	\$811.470	\$811.470	\$811.470	\$243.441	\$243.441	\$243.441	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732957	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2427	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$940.138	\$940.138	\$940.138	\$940.138	\$282.041	\$282.041	\$282.041	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732972	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2428	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.255.865	\$1.255.865	\$1.255.865	\$1.255.865	\$376.760	\$376.760	\$376.760	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732976	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI. Ec=2429	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$652.522	\$652.522	\$652.522	\$652.522	\$195.757	\$195.757	\$195.757	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732984	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2438	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$916.922	\$916.922	\$916.922	\$916.922	\$275.077	\$275.077	\$275.077	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030732997	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2439	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$976.377	\$976.377	\$976.377	\$976.377	\$292.913	\$292.913	\$292.913	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030733006	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VIII. Ec=2440	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.323.867	\$1.323.867	\$1.323.867	\$1.323.867	\$397.160	\$397.160	\$397.160	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030733016	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2443	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$925.051	\$925.051	\$925.051	\$925.051	\$277.515	\$277.515	\$277.515	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030733026	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VI. Ec=2447	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.044.618	\$1.044.618	\$1.044.618	\$1.044.618	\$313.385	\$313.385	\$313.385	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030733044	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2448	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.018.567	\$1.018.567	\$1.018.567	\$1.018.567	\$305.570	\$305.570	\$305.570	30,00	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030733056	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2458	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$930.329	\$930.329	\$930.329	\$930.329	\$279.099	\$279.099	\$279.099	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737584	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Descargas Domc. En El Blvd. Miguel De La Madrid Hurtado. En Tramo Desde Calle Puente Del Sol (Club Social P. Colerada) Hasta La Entrada A La Comercial Mexicana	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.247.130	\$1.168.508	\$1.168.508	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	600	0,00	0,00	Financiera: En proceso de licitación / Física: Por iniciar / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1616030737602	Construcción De Dren Pluvial A Cielo Abierto Y Subterráneo En Zona Morote De Santiago. En Mpio. De Manzanillo.	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6.400.000	\$4.096.000	\$4.096.000	\$3.958.392	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	9.648	0,00	0,00	Financiera: En proceso pago de anticipo / Física: Por iniciar / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1616030737653	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VIII. Ec=2459	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$854.943	\$854.943	\$854.943	\$854.943	\$256.483	\$256.483	\$256.483	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737667	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2460	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879.588	\$879.588	\$879.588	\$879.588	\$263.876	\$263.876	\$263.876	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737680	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VI. Ec=2461	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.248.493	\$1.248.493	\$1.248.493	\$1.248.493	\$374.548	\$374.548	\$374.548	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737694	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2462	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.086.730	\$1.086.730	\$1.086.730	\$1.086.730	\$326.019	\$326.019	\$326.019	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737701	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VIII. Ec=2463	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$977.602	\$977.602	\$977.602	\$977.602	\$293.281	\$293.281	\$293.281	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737705	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega	-	Colima	Tecómán	Cerro de Ortega Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado de Tecómán (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.000.000	\$2.280.000	\$2.280.000	\$1.761.046	\$528.314	\$528.314	\$528.314	23,17	\$0	Otros	382	0,00	70,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso	
COL1616030737714	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2464	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$957.182	\$957.182	\$957.182	\$957.182	\$287.155	\$287.155	\$287.155	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737718	Actualización Del Padrón De Usuarios De La Cabecera Municipal De Tecómán	-	Colima	Tecómán	Tecómán Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5.130.000	\$3.693.600	\$3.693.600	\$3.689.802	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	95.000	0,00	0,00	Financiera: En proceso pago de anticipo / Física: Por iniciar / Registro: Por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1616030737730	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2465	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$963.219	\$963.219	\$963.219	\$963.219	\$288.966	\$288.966	\$288.966	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737741	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2466	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$784.462	\$784.462	\$784.462	\$784.462	\$235.339	\$235.339	\$235.339	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737746	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII. Ec=2467	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$795.410	\$795.410	\$795.410	\$795.410	\$238.623	\$238.623	\$238.623	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL1616030737785	Construcción De La Red De Agua Potable Para La Colonia El Cisno En El Mpio. De V. De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$443.584	\$283.894	\$283.894	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	250	0,00	0,00	Financiera: En proceso de adjudicar / Física: Por iniciar / Registro: Por iniciar	
COL1616030737825	Equipamiento, Electrificación, Caseta, Línea de Conducción Y Tanque Elevado Para Pozo Profundo En Colonias Tabachines Y Tabachines Ll.	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4.633.136	\$2.965.207	\$2.965.207	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	3.000	0,00	0,00	Financiera: En proceso de licitación / Física: Por iniciar / Registro: Por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1616030737828	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VI, VII. Ec=2475	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$893.830	\$893.830	\$893.830	\$893.830	\$268.149	\$268.149	\$268.149	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL16160300737845	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2476	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,494,788	\$1,494,788	\$1,494,788	\$1,494,788	\$448,436	\$448,436	\$448,436	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300737868	Suministro E Instalación De 12 Macromedidores Para El Mejoramiento De La Eficiencia Comercial En El Mpio. De Colima	-	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	\$074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,550,489	\$1,054,333	\$1,054,333	\$1,012,155	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	190,000	0,00	0,00	Financiera: En proceso de pago de anticipo / Física: Por iniciar / Registro: Por iniciar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160300737871	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2477	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$690,037	\$690,037	\$690,037	\$690,037	\$207,011	\$207,011	\$207,011	30,00	\$0	Metros	100	0,00	55,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300737885	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2478	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$692,620	\$692,620	\$692,620	\$692,620	\$207,786	\$207,786	\$207,786	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300737900	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2481	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,020,724	\$1,020,724	\$1,020,724	\$1,020,724	\$306,217	\$306,217	\$306,217	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300737907	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2482	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$745,243	\$745,243	\$745,243	\$745,243	\$223,573	\$223,573	\$223,573	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300737922	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VIII. Eo=2483	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$907,874	\$907,874	\$907,874	\$907,874	\$272,362	\$272,362	\$272,362	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738152	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2484	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,335,613	\$1,335,613	\$1,335,613	\$1,335,613	\$400,684	\$400,684	\$400,684	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738158	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2485	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$942,231	\$942,231	\$942,231	\$942,231	\$282,669	\$282,669	\$282,669	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738164	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2486	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$874,134	\$874,134	\$874,134	\$874,134	\$262,240	\$262,240	\$262,240	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738170	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2487	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$754,919	\$754,919	\$754,919	\$754,919	\$226,476	\$226,476	\$226,476	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738181	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2488	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$784,999	\$784,999	\$784,999	\$784,999	\$235,500	\$235,500	\$235,500	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738187	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VIII. Eo=2489	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$836,229	\$836,229	\$836,229	\$836,229	\$250,869	\$250,869	\$250,869	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738194	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2496	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,104,400	\$1,104,400	\$1,104,400	\$1,104,400	\$331,320	\$331,320	\$331,320	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738201	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2497	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966,990	\$966,990	\$966,990	\$966,990	\$290,097	\$290,097	\$290,097	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738203	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2498	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$807,526	\$807,526	\$807,526	\$807,526	\$242,258	\$242,258	\$242,258	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738214	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2502	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$703,175	\$703,175	\$703,175	\$703,175	\$210,953	\$210,953	\$210,953	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738218	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2503	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$950,229	\$950,229	\$950,229	\$950,229	\$285,069	\$285,069	\$285,069	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738231	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VIII. Eo=2504	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$601,374	\$601,374	\$601,374	\$601,374	\$180,412	\$180,412	\$180,412	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738261	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII, VIII. Eo=2505	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879,449	\$879,449	\$879,449	\$879,449	\$263,835	\$263,835	\$263,835	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738268	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI. Eo=2506	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$536,019	\$536,019	\$536,019	\$536,019	\$160,806	\$160,806	\$160,806	30,00	\$0	Metros	100	0,00	55,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738275	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2507	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$957,892	\$957,892	\$957,892	\$957,892	\$287,368	\$287,368	\$287,368	30,00	\$0	Metros	100	0,00	55,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738280	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2509	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,006,982	\$1,006,982	\$1,006,982	\$1,006,982	\$302,094	\$302,094	\$302,094	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738289	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2510	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$683,279	\$683,279	\$683,279	\$683,279	\$204,984	\$204,984	\$204,984	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738296	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VIII. Eo=2513	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$247,601	\$247,601	\$247,601	30,00	\$0	Metros	100	0,00	55,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738301	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2514	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$240,392	\$240,392	\$240,392	30,00	\$0	Metros	100	0,00	55,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738370	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2515	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$314,696	\$314,696	\$314,696	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738373	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2516	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$190,313	\$190,313	\$190,313	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738375	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VIII. Eo=2526	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$753,289	\$225,987	\$225,987	\$225,987	30,00	\$0	Metros	100	0,00	45,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738380	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2542	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$935,942	\$935,942	\$935,942	\$935,942	\$280,782	\$280,782	\$280,782	30,00	\$0	Metros	100	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300738383	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2543	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,499	\$901,499	\$901,499	\$901,499	\$270,450	\$270,450	\$270,450	30,00	\$0	Metros	100	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro:
COL16160300739518	Gastos De Operación Para El Programa Proagua, Apartado Urbano	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	\$074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismos operadores de Agua y SEDIDR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,690,274	\$1,004,156	\$1,004,156	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: Por iniciar / Física: Por iniciar / Registro: Por iniciar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
COL16160300739524	Gastos De Supervisión Normativa Al Programa Proagua, Apartado Urbano	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	\$074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CONAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$169,148	\$169,148	\$0												

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160300739552	Gastos de Controlaría Social Para El Programa Proagua, Apartado Urbano	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismos operadores de Agua y SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100.000	\$50.000	\$46.701	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	0	0,00	0,00	Financiera: Por iniciar / Física: Por iniciar / Registro: Por iniciar	
COL16160300739817	Desasolve Y Limpieza de Canal En Comunidad De Madrid, En Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$432.236	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300739902	Desasolve Y Limpieza de Canal En Comunidad De Madrid, En Tecoman, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300739911	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo De Las Compuetas, (Tramo Col. Paria de Occidente Al Fraccionamiento - Terraplén), En Santiago, Mpio. De Mansanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849.060	\$849.060	\$849.060	\$849.060	\$849.060	\$849.060	\$849.060	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300739919	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo Cero Del Águila, (Tramo Población De Río Marabasco-1500 M. Aguas Arriba) Mansanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300739993	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Vado-Aguas Abajo Bordo Comunidad) Km 0 000 Al 0 500, En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740004	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Vado-Aguas Abajo Bordo Comunidad) Km 0 500 Al 1 000, En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740015	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Puente Carretera A San José Del Carmen-Aguas Abajo) Km 0 000 Al 0 500, En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740030	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Zarco (Tramo Puente De La Carretera A La Becerra-Vado De La Becerra) En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740037	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Cordobón (Tramo Puente De La Carretera A La Becerra-Vado De La Becerra) En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740041	Desasolve Del Arroyo San Juan, (Tramo De Pueblo Juárez) En Pueblo Juárez, Mpio. De Coahuatlán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740049	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Puente Carretera A San José Del Carmen-Aguas Abajo) Km. 0 500 Al 1 000, En La Becerra, Mpio. De Comala, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740064	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo La Caja (Tramo Puente Carretera De Acceso-Aguas Arriba Fin De La Comunidad) En La Caja, Mpio. De Comala, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740088	Desasolve Del Arroyo Las Grullas, (Cruce De La Comunidad) En El Trapiche, Mpio. De Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740103	Desasolve Y Conformación De Bordo Del Río El Chino, (Tramo De La Comunidad Rinón De López), En Rinón De López, Mpio. De Armería, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740111	Desasolve Y Conformación De Bordo En Canal De La Comunidad De La Central, Mpio. De Mansanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$455.381	\$455.381	\$455.381	\$455.381	\$455.381	\$455.381	\$455.381	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740151	Desasolve De Canal De La Comunidad De La Central (Tramo Carretera Federal-Cerro Del Toro) En La Central, Mpio. De Mansanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$456.017	\$456.017	\$456.017	\$456.017	\$456.017	\$456.017	\$456.017	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740159	Desasolve Y Conformación De Arroyo El Charco, (Tramo En Cruce De Camino De Acceso) En El Charco, Mpio. De Mansanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740173	Desasolve Del Canal Pluvial Col. San José, (Tramo 2 Km. Aguas Abajo) Tecoman, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740191	Desasolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo El Salto, (Tramo De La Comunidad Los Reyes) En Los Reyes, Mpio. De Armería, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849.040	\$849.040	\$849.040	\$849.040	\$849.040	\$849.040	\$849.040	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740208	Desasolve Del Arroyo Tepames (Tramo Colindante Con La Comunidad) En Tepames, Mpio. De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$848.294	\$848.294	\$848.294	\$848.294	\$848.294	\$848.294	\$848.294	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740215	Desasolve Del Arroyo El Teolobaco (Tramo Blvd., Carlos De Aabaje) En Colima, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.447.083	\$1.447.083	\$1.447.083	\$1.447.083	\$1.423.134	\$1.423.134	\$1.423.134	98,35	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740261	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Huicilal, (Tramo De La Comunidad La Tunita-200 M. Aguas Arriba) En La Tunita, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997.573	\$997.573	\$997.573	\$997.573	\$997.573	\$997.573	\$997.573	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740274	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río Salado, (Las Trancas) En Las Trancas, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740488	Desasolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Naranjos, (Tramo Que Cruza La Comunidad De Quisería) En Quisería, Mpio. De Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740500	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río Salado, (La Presa) En La Presa, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740508	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo Seco, (Tramo Parte Norte Dela Cabeceza Municipal) En Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740518	Desasolve Y Conformación De Bordo En Puente De La Presa (Tramo 500 M.- Aguas Abajo, 500 M. Aguas Arriba) En Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740526	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Toril (Tramo De La Cabeceza Municipal-200 M. Aguas Arriba) Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$998.014	\$998.014	\$998.014	\$998.014	\$998.014	\$998.014	\$998.014	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300740530	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo Tamala, (Tramo De La Comunidad Tamala-200 M. Aguas Arriba) En Tamala, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
COL16160300740535	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río Salado, (El Capire) En El Capire., Mpio. De Istlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248.137	\$1,248.137	\$1,248.137	\$1,248.137	\$1,248.137	\$1,248.137	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741017	Desasolve Del Arroyo Col. La Cuarta, En La Cabececa Municipal De Tecoman, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,244.291	\$1,244.291	\$1,244.291	\$1,244.291	\$1,244.291	\$1,244.291	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741071	Desasolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Seco, (Tramo De La Comunidad De Coalatlilla) Y Dren Junto A La Carretera De Acceso	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,244.010	\$1,244.010	\$1,244.010	\$1,244.010	\$1,244.010	\$1,244.010	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741090	Desasolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Limones, (ProLoncación Niños Heroes-Carretera Coquilatán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$990.903	\$990.903	\$990.903	\$990.903	\$990.903	\$990.903	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741103	Desasolve Y Limpieza En Arroyo Perroya, (Secundaria Manuel Alvarez-Av. Ramón Serrano)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,899.632	\$1,899.632	\$1,899.632	\$1,899.632	\$1,899.632	\$1,899.632	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741129	Desasolve Del Arroyo Alquisala, (Tramo El Algodonal-Agua Zarca)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,246.121	\$1,246.121	\$1,246.121	\$1,246.121	\$1,246.121	\$1,246.121	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741146	Desasolve De Canal Pluvial Col. Palma Real, (Tramo 500m Aguas Abajo)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$349.285	\$349.285	\$349.285	\$349.285	\$349.285	\$349.285	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741315	Programa Integral De Bacheo En El Municipio	060106002	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$537.000	\$537.000	\$531.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	35.000	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN INICIADO OBRAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741339	Pavimentación De La Av Providencia	060106001	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4.833.000	\$4.833.000	\$4.779.000	\$4.833.000	\$2.529.305	\$2.529.305	52,33	\$0	Metros Cuadrados	17.748	0,00	77,72	Financiera: / Física: / Registro: .	
COL16160300741394	Rehabilitación De Parque Ecologico Topocharco	060106003	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2.334.224	\$2.334.224	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	17.748	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN INICIADO OBRAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741405	Construcción De Puente En Calle Sabina Virginia	060106004	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.459.597	\$1.459.597	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	4.483	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN INICIADO OBRAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741413	Rehabilitación De Huellas De Rodamiento Calle Cuauhtémoc Entre Calle Independencia Y Av Tecnológico	060106005	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$754.155	\$754.155	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	11.793	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741422	Rehabilitación De Huellas De Rodamiento Calle Guillermo Prieto Entre Las Calles Nicolás Bravo Y Putarco Elias Calles	060106006	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$515.347	\$515.347	\$298.344	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	6.324	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741430	Rehabilitación De Huellas De Rodamiento Calle 5 De Mayo Tramo Independencia-Av Tecnológico	060106007	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$628.742	\$628.742	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	15.504	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN INICIADO OBRAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741442	Pavimentación De Calle Prolongación 5 De Mayo (Tramo Cristóbal Colón-Constelación)	060106008	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.407.935	\$1.407.935	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	16.025	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN INICIADO OBRAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741847	Desasolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Camellos, (Tramo Que Cruza - La Comunidad De Cumbárcos)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248.818	\$1,248.818	\$1,248.818	\$1,248.818	\$1,248.642	\$1,248.642	99,99	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741856	Desasolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Santa María, (Tramo Que Cruza - La Comunidad De Alcaraces)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$848.147	\$848.147	\$848.147	\$848.147	\$848.147	\$845.947	\$845.947	99,74	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300741870	Desasolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Las Grullas, (Tramo Carretera Estatal-Aguas Arriba De La Comunidad)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849.457	\$849.457	\$849.457	\$849.457	\$849.457	\$849.457	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741877	Desasolve Del Arroyo De Los Limones, (Tramo Del Pantón Municipal-Cruce Carretera A Los Amaltes)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.503.024	\$2.503.024	\$2.503.024	\$2.503.024	\$2.503.024	\$2.503.024	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300741884	Desasolve Y Limpieza En Arroyo Perroya, (Secundaria Manuel Alvarez-Av. Ramón Serrano)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$995.156	\$995.156	\$995.156	\$995.156	\$995.156	\$987.668	\$987.668	99,25	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300742084	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 3.- Construcción De 4 Aulas.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.679.748	\$3.679.748	\$3.679.748	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	887	0,00	0,00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Física: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300742100	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 4.- Construcción De 2 Aulas En P. Alta, Adecuación De Área Administrativa.	2	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.749.401	\$3.749.401	\$3.749.401	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.846	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300742112	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 5.- Construcción De 3 Aulas, Rehabilitación De Espacio Para C. Cómputo.	3	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.743.074	\$3.743.074	\$3.743.074	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.706	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300742179	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 6.- Construcción De Laboratorio Y 2 Aulas	4	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.719.150	\$3.719.150	\$3.719.150	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	358	0,00	0,00	Financiera: / Física: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300742209	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 11.- Construcción De Área Admiva., Rehabilitación De Sanitarios, Remodelación De Aulas, Equipamiento C.Cómputo.	5	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.506.912	\$3.506.912	\$3.506.912	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	209	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300742224	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 16.- Construcción De 2 Aulas En P. Alta, Adecuación De Espacios Para Cálculo De Orientación, Tutorías Y Sala De Maestros.	6	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.538.786	\$3.538.786	\$3.538.786	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.846	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300742277	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num. 20.- Construcción De 2 Aulas En P. Alta, Adecuación De Espacios Para Cálculo De Orientación Y Sala De Maestros.	7	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.506.170	\$3.506.170	\$3.506.170	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.851	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300742318	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 24 (Madrid).- Construcción De 3 Aulas Y Biblioteca	8	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$3.750.000	\$3.750.000	\$3.750.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	97	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300742523	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 29.- Construcción De Centro De Cómputo Obra Exterior.	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.750.000	\$3.750.000	\$3.750.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	91	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COL16160300742572	Universidad de Colima.- Bachillerato Técnico Nua 10.- Construcción De Centro De Cómputo, Construcción De Mobiliario Y Equipo Para Centro De Cómputo Y Aulas.	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3.750.000	\$3.750.000	\$3.750.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	973	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300742791	Ampliación De Juzgado Familiar En El Palacio Del Tribunal De Justicia	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$164.828	\$164.828	\$164.828	\$164.828	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	20,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300742976	Supervisión De Obras Ejecutadas Con Recursos Del Fortalece 2016	fortalece-09	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U112 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$198.375	\$198.375	\$198.375	\$168.735	\$168.735	\$168.735	\$168.735	85,06	\$0	Lotc	0	0,00	85,06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300743005	Teatro Del Pueblo(Recinto Ferial) - Construcción Del Teatro Del Pueblo (Primera Etapa)	proder 2016	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6.527.400	\$6.527.400	\$2.610.960	\$2.521.923	\$2.521.923	\$2.521.923	\$2.521.923	38,64	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	38,64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300743353	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Zinacmilán (Los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.416.756	\$1.416.756	\$851.729	\$1.416.756	\$851.729	\$849.068	\$849.068	59,93	\$0	Metros	0	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300743992	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$979.043	\$979.043	\$293.713	\$979.043	\$293.713	\$293.713	\$293.713	30,00	\$0	Metros	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300743995	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$966.879	\$966.879	\$703.720	\$966.879	\$703.720	\$701.141	\$701.141	72,52	\$0	Metros	0	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300743996	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Terreno, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$570.378	\$570.378	\$171.114	\$570.378	\$171.114	\$171.114	\$171.114	30,00	\$0	Metros	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300743999	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Madrid, En El Municipio De Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDOR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$351.975	\$351.975	\$105.593	\$351.975	\$105.593	\$105.593	\$105.593	30,00	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744005	Cubierta Cancha De Usos Múltiples En Callejones, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.481.387	\$1.481.387	\$1.481.387	\$1.481.387	\$444.416	\$444.416	\$444.416	30,00	\$0	Metros	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744007	Ampliación De Juzgado Familiar En El Palacio Del Tribunal De Justicia	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1.481.387	\$164.828	\$164.828	\$164.828	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744009	Construcción Del Inmueble De La Unidad Genética Forense En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$379.964	\$379.964	\$379.964	\$379.964	\$357.388	\$357.388	\$357.388	94,06	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744014	Jardín Del Tivoli (2da Etapa) Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1.618.123	\$1.618.123	\$1.618.123	\$1.618.123	\$1.618.123	\$1.618.123	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160300744016	Obra Exterior, Equipamiento E Instalaciones Especiales En La Unidad Deportiva Quinta El Tivoli, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDOR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$889.018	\$889.018	\$889.018	\$889.018	\$889.018	\$889.018	\$889.018	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744118	1.1. Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.058.587	\$1.058.587	\$932.294	\$159.600	\$75.600	\$75.600	\$75.600	7,14	\$0	Otros	0	0,00	41,36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744122	1.2. Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Osc De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.603.018	\$1.603.018	\$1.243.997	\$243.600	\$100.800	\$100.800	\$50.400	6,29	\$0	Otros	0	0,00	55,95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744127	2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.895.109	\$1.895.109	\$1.695.114	\$593.467	\$213.356	\$213.356	\$117.600	11,26	\$0	Otros	0	0,00	41,88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744130	2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4.472.372	\$4.472.372	\$3.972.040	\$1.640.630	\$675.877	\$675.877	\$426.400	15,11	\$0	Otros	0	0,00	25,60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744140	2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.190.900	\$1.190.900	\$1.107.051	\$500.100	\$184.900	\$184.900	\$151.567	15,53	\$0	Otros	0	0,00	22,54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744144	3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.537.051	\$3.537.051	\$2.795.418	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744149	4.1.Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100.000	\$100.000	\$25.459	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744155	4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	8	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744256	1.1. Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	9	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.185.514	\$1.185.514	\$1.145.300	\$109.200	\$25.200	\$25.200	\$25.200	2,13	\$0	Otros	0	0,00	24,64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744260	1.2. Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Osc De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	10	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.578.146	\$1.578.146	\$809.428	\$226.800	\$100.800	\$100.800	\$100.800	6,39	\$0	Otros	0	0,00	33,33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744261	2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	11	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.799.668	\$1.799.668	\$1.532.525	\$800.000	\$266.667	\$266.667	\$0	14,82	\$0	Otros	0	0,00	20,83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744262	2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	12	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5.625.848	\$5.625.848	\$4.235.634	\$1.826.748	\$682.349	\$682.349	\$567.067	12,13	\$0	Otros	0	0,00	17,88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744265	2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	13	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.472.802	\$3.472.802	\$1.917.170	\$947.438	\$313.013	\$313.013	\$213.013	9,01	\$0	Otros	0	0,00	32,43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744266	3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	14	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$784.861	\$784.861	\$784.861	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744267	4.1.Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	15	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CRPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250.000	\$250.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1013

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160300744270	4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	16	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744271	1.1. Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	17	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$912.486	\$912.486	\$751.525	\$16.800	\$16.800	\$16.800	\$16.800	1,84	\$0	Otros	0	0,00	50,98	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744275	1.2. Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Oso De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	18	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.012.761	\$1.012.761	\$757.865	\$184.800	\$100.800	\$100.800	\$100.800	9,95	\$0	Otros	0	0,00	8,70	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744277	2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	19	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.727.288	\$1.727.288	\$1.400.350	\$635.936	\$211.979	\$211.979	\$107.735	12,27	\$0	Otros	0	0,00	28,57	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744279	2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	20	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4.526.757	\$4.526.757	\$3.759.898	\$2.030.498	\$766.633	\$766.633	\$359.200	16,94	\$0	Otros	0	0,00	28,19	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744282	2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	21	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.562.870	\$1.562.870	\$1.405.569	\$662.870	\$220.957	\$220.957	\$103.889	14,14	\$0	Otros	0	0,00	23,48	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744284	3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	22	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$226.669	\$226.669	\$226.669	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744285	4.1.Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	23	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250.000	\$250.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744287	2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	24	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744448	Cancha De Usos Múltiples De La Colonia El Paraíso, El Colono, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.380.730	\$1.380.730	\$1.380.730	\$1.380.730	\$414.219	\$414.219	\$414.219	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744451	Cancha De Usos Múltiples De La Col. La Libertad Del Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.351.995	\$1.351.995	\$1.351.995	\$1.351.995	\$405.599	\$405.599	\$405.599	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744456	Cancha De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva De La Localidad De Camotlan De Miraflores Del Municipio De Manzanillo.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.158.721	\$1.158.721	\$1.158.721	\$1.158.721	\$347.616	\$347.616	\$347.616	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744460	Cancha De Usos Múltiples La Central En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.152.200	\$1.152.200	\$1.152.200	\$1.152.200	\$345.660	\$345.660	\$345.660	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744462	Cancha De Usos Múltiples El Naranjo En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.164.404	\$1.164.404	\$1.164.404	\$1.164.404	\$349.321	\$349.321	\$349.321	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744465	Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Venustiano Carranza Del Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.163.604	\$1.398.970	\$1.398.970	\$1.398.970	\$419.691	\$419.691	\$419.691	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744468	Cancha De Usos Múltiples Salabas, Barrio Nuevo En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.398.970	\$1.398.970	\$1.398.970	\$1.398.970	\$419.691	\$419.691	\$419.691	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744470	Cancha De Usos Múltiples 16 De Septiembre En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.162.445	\$1.162.445	\$1.162.445	\$1.162.445	\$348.733	\$348.733	\$348.733	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744473	Cancha De Usos Múltiples Del Parque Metropolitano Del Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.162.445	\$1.162.445	\$1.162.445	\$1.162.445	\$348.733	\$348.733	\$348.733	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744475	Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Salabas Centro, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.165.302	\$1.165.302	\$1.165.302	\$1.165.302	\$349.591	\$349.591	\$349.591	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744492	Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza, LA Estancia, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.349.183	\$1.349.183	\$1.349.183	\$1.349.183	\$404.755	\$404.755	\$404.755	30,00	\$0	Metros	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160300744498	Cancha De Usos Múltiples Rincon De Lopez En El Municipio De Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.356.213	\$1.356.213	\$1.356.213	\$1.356.213	\$406.864	\$406.864	\$406.864	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.